

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS - CV N° 503/2024 SECID - JARDIM AMÉRICA	Contrato 120/2024	180	01/07/2024	R\$ 857.336,02	100,00%

Esta intervenção foi concluída

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS
PÚBLICAS URBANAS - CV N° 503/2024 SECID
- JARDIM AMÉRICA**

R\$ 857.336,02

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14445

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6794	2024	01/07/2024	12557
7653	2024	01/07/2024	12557
6793	2024	01/07/2024	12557
9254	2024	01/09/2024	12557
9255	2024	01/09/2024	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/07/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03.*4*.6**-46	ART (CREA)	17**2*3**68**	Execução de Obra	Sim
CPF	06.*4*.9**-36	ART (CREA)	17**2*2**36**	Orçamento	Sim
CPF	08.*9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**16**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61503	R\$ 857.336,02	01/07/2024	
Contrato	120	2024	78.121.936/0001-68	61504	R\$ 857.336,02	01/07/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61522	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2024	23,27%
61541	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2024	100,00%
61556	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/10/2024			