

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2024	PISTA DE CAMINHADA PR-471 Esta intervenção foi concluída	Contrato 111/2024	150	01/07/2024	R\$ 430.000,00	100,00%
7	2024	PISTA DE CAMINHADA PR-471 Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2025	150	01/07/2024	R\$ 430.000,00	100,00%

Nº7/2024
Data Inicial: 01/07/2024

PISTA DE CAMINHADA PR-471

R\$ 430.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8711

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6849	2024	01/07/2024	12557
9357	2024	01/09/2024	12557
10871	2024	01/10/2024	12557
11691	2024	01/11/2024	12557
1023	2025	01/02/2025	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12022	01/07/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	17**2*6**83**	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	17**2*6**83**	Orçamento	Sim
CPF	03*.4*.6**-46	ART (CREA)	17**2*3**64**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*6**99**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61509	R\$ 556.550,44	01/07/2024	
Contrato	111	2024	78.121.936/0001-68	61510	R\$ 430.000,00	01/07/2024	100,00%
Aditivo	1	2025	78.121.936/0001-68	61641	R\$ 101.266,06	01/03/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61525	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2024	5,28%

61544	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2024	31,62%
61559	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2024	64,41%
61578	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2024	65,50%
61597	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2024	66,50%
61608	Medição	6	Jurisdicionado	01/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2024	97,66%
61619	Medição	7	Jurisdicionado	01/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2024	100,00%
61642	Medição	8	Jurisdicionado	01/03/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2025	100,00%
61643	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/03/2025			

Nº7/2024
Data Inicial: 01/07/2024

PISTA DE CAMINHADA PR-471

Documentos

R\$ 430.000,00

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
PLANILHA DE SERVIÇOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - ESTADO DO PARANÁ				BDI PADRÃO:	30,64%	BDI LIGANTES:	20,64%	EXECUÇÃO		BDI
Objeto: PISTA DE CAMINHADA - ACESSO CEMITÉRIO MUNICIPAL				DATA BASE REFERENCIAL DER-PR:		set/23				
LOCALIZAÇÃO: PR-471 (471M0111MUN - 471S0112EPR) - Km 193+82m A Km 194+137				DATA DO ORÇAMENTO:		mai/24				
REF. DE PREÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO		UNID	QUANT	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI		
REF	CÓDIGO									
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
								2.090,24		
SANEPAR	001005001	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA	M²	8,00	200,00	261,28	2.090,24	I	P
DER-PR	512050	2.2	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO	M³	0,36	44,55	58,20	20,95	I	P
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
								34.960,01		
DER-PR	410200	2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1ª CATEGORIA - 0 A 200 m	M³	195,58	8,29	10,83	2.118,13	I	P
DER-PR	411000	2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1ª CATEGORIA - 800 A 1000 m (BOTA-FORA)	M³	158,93	9,55	12,48	1.983,45	I	P
DER-PR	415000	2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1ª CATEGORIA - 4000 A 5000 m	M³	914,36	17,89	23,37	21.368,59	I	P
DER-PR	401000	2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN (A)	M³	951,01	6,58	8,60	8.178,69	I	P
DER-PR	401160	2.5	REGULARIZAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE LEITO	M²	3.973,19	0,25	0,33	1.311,15	I	P
3 DRENAGEM										
								176.989,98		
DER-PR	810250	3.1	MEIO-FIO DE CONCRETO TIPO Q3 (PRÉ-MOLDADO) - (IDEM MFC 05/DNIT)	M	88,24	38,75	50,62	4.466,71	I	P
DER-PR	653500	3.2	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - TIPO 3A	M	489,00	60,00	78,38	38.327,82	I	P
DER-PR	610400	3.3	CORPO DE BSTC D = 0,40m SEM BERÇO	M	186,70	100,00	130,64	24.390,49	I	P
DER-PR	610600	3.4	CORPO DE BSTC D = 0,60m SEM BERÇO	M	3,70	200,00	261,28	966,74	I	P
DER-PR	610800	3.5	CORPO DE BSTC D = 0,80m SEM BERÇO	M	237,00	300,00	391,92	92.885,04	I	P
COMP	PMTB-001	3.6	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS	UD	8,00	1.200,00	1.567,68	12.541,44	I	P
COMP	PMTB-002	3.7	CAIXA DE QUEDA / PASSAGEM	UD	1,00	1.074,53	1.403,77	1.403,77	I	P
DER-PR	620000	3.8	BOCA DE BSTC = 0,40m	UD	1,00	615,27	803,79	803,79	I	P
COMP	PMTB-003	3.9	DISSIPADOR DE ENERGIA - 0,70x2,00M	UD	2,00	460,88	602,09	1.204,18	I	P
4 PAVIMENTAÇÃO										
								147.825,08		
4.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ÁREAS COM TRÂNSITO DE PEDESTRES										
DER-PR	531000	4.1.1	BRITA GRADUADA 100% PI - (INCL. TRANSPORTE - VIDE COMPOSIÇÃO)	M³	76,50	385,97	504,23	38.573,60	I	P
DER-PR	560400	4.1.2	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCL. FORNEC. DO CM - (INCL. TRANSPORTE - VIDE COMPOSIÇÃO)	M²	1.092,82	0,80	1,05	1.147,46	I	P
DER-PR	561100	4.1.3	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNECIMENTO DA EMULSÃO - (INCL. TRANSPORTE - VIDE COMPOSIÇÃO)	M²	1.092,82	0,44	0,57	622,91	I	P
DER-PR	570000	4.1.4	C.B.U.Q. - EXCL. FORNEC. DO CAP (até 10.000t) - (INCL. TRANSP. - VIDE COMPOSIÇÃO)	T	81,96	295,00	385,39	31.586,56	I	P
4.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ÁREAS COM TRÂNSITO DE VEÍCULOS										
DER-PR	531350	4.2.1	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BICA CORRIDA - (INCL. TRANSPORTE - VIDE COMPOSIÇÃO)	M³	22,64	320,77	419,05	9.487,29	I	P
DER-PR	531000	4.2.2	BRITA GRADUADA 100% PI - (INCL. TRANSPORTE - VIDE COMPOSIÇÃO)	M³	19,40	385,97	504,23	9.782,06	I	P
DER-PR	560400	4.2.3	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCL. FORNEC. DO CM - (INCL. TRANSPORTE - VIDE COMPOSIÇÃO)	M²	161,70	0,80	1,05	169,79	I	P
DER-PR	561100	4.2.4	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNECIMENTO DA EMULSÃO - (INCL. TRANSPORTE - VIDE COMPOSIÇÃO)	M²	161,70	0,44	0,57	92,17	I	P
DER-PR	570000	4.2.5	C.B.U.Q. - EXCL. FORNEC. DO CAP (até 10.000t) - (INCL. TRANSP. - VIDE COMPOSIÇÃO)	T	16,17	295,00	385,39	6.231,76	I	P
4.3 LIGANTES BETUMINOSOS										
DER-PR	589420	4.3.1	FORNECIMENTO DE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (PINTURA DE LIGAÇÃO - 0,0005T/M²)	T	0,63	3.797,00	4.580,70	2.885,84	I	L
DER-PR	589100	4.3.2	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 (IMPRIMAÇÃO - 0,0012T/M²)	T	1,51	6.500,00	7.841,60	11.840,82	I	L
DER-PR	589000	4.3.3	FORNECIMENTO DE CAP 50/70 (CBUQ - 0,057T/T)	T	5,59	5.250,00	6.333,60	35.404,82	I	L
4.4 CALÇADAS										
DER-PR	534916	4.4.1	PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER COR NATURAL) E=6CM, INCL. COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA	M²	99,82	77,55	101,31	10.112,76	I	P
5 SINALIZAÇÃO										
								29.847,62		
5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
DER-PR	822000	5.1.1	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE (FAIXAS/ZEBRADOS/SETAS)	M²	576,17	21,00	27,43	15.804,34	I	P
DER-PR	873000	5.1.2	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	UD	84,00	25,00	32,66	2.743,44	I	P
5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL										
DER-PR	820000	5.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (ADVERTÊNCIA - LADO DE 1,00m - 1,00m²/UD)	M²	6,00	480,00	627,07	3.762,42	I	P
DER-PR	820000	5.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (REGULAMENTAÇÃO - D = 1,00m -	M²	3,00	490,00	637,07	1.891,31	I	P

PRIMEIRA MEDIÇÃO		SEGUNDA MEDIÇÃO		TERCEIRA MEDIÇÃO		QUARTA MEDIÇÃO	
% MED.	R\$ MED	% MED.	R\$ MED	% MED.	R\$ MED	% MED.	R\$ MED
100,00%	2.090,24	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
-	-	100,00%	20,95	0,00%	-	0,00%	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	50,00%	1.059,07	50,00%	1.059,07	0,00%	-
-	-	50,00%	991,73	50,00%	991,73	0,00%	-
50,00%	10.684,30	30,00%	6.410,58	20,00%	4.273,72	0,00%	-
-	-	50,00%	4.089,35	50,00%	4.089,35	0,00%	-
50,00%	655,58	-	-	50,00%	655,58	0,00%	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100,00%	4.466,71	0,00%	-
-	-	-	-	90,00%	34.495,04	10,00%	3.832,78
-	-	70,00%	17.073,34	30,00%	7.317,15	0,00%	-
-	-	-	-	100,00%	966,74	0,00%	-
10,00%	9.288,50	90,00%	83.596,54	-	-	-	-
-	-	-	-	100,00%	12.541,44	0,00%	-
-	-	-	-	100,00%	1.403,77	0,00%	-
-	-	-	-	100,00%	803,79	0,00%	-
-	-	-	-	-	-	100,00%	1.204,18
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100,00%	38.573,60	0,00%	-
-	-	-	-	-	-	95,00%	1.090,09
-	-	-	-	-	-	95,00%	591,76
-	-	-	-	-	-	95,00%	30.007,23
-	-	-	-	100,00%	9.487,29	0,00%	-
-	-	-	-	100,00%	9.782,06	0,00%	-
-	-	-	-	-	-	95,00%	161,30
-	-	-	-	-	-	95,00%	87,56
-	-	-	-	-	-	95,00%	5.920,17
-	-	-	-	-	-	95,00%	2.741,55
-	-	-	-	-	-	95,00%	11.248,78
-	-	-	-	-	-	95,00%	33.634,58
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100,00%	10.112,76	0,00%	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	95,00%	15.014,12
-	-	-	-	-	-	95,00%	2.606,27
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	95,00%	3.574,30
-	-	-	-	-	-	95,00%	1.787,15

TERMO DE FINALIZAÇÃO



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE MEDIÇÃO FINAL

Eu, Camila Cristina Theisen, Engenheira Civil, CPF nº 108.348.229-70, CREA-PR 184.633/D, diretora do departamento de projetos e responsável técnica pela fiscalização da obra de EXECUÇÃO DE OBRA DE PISTA DE CAMINHADA EM ACESSO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA PR-471 KM 193+82M A KM 194+137M, conforme contrato de execução de obra nº 111/2024, informo que a o saldo restante da obra, foi suprimido por conta da alteração das necessidades dos serviços a serem executados no decorrer da obra, desta forma, a execução das obras deste objeto, se encontram finalizadas, com 100% dos serviços necessários executados.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente termo.

Três Barras do Paraná, 29 de Abril de 2025.

CAMILA CRISTINA THEISEN:1083482
2970

Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA
THEISEN:10834822970
Dados: 2025.04.29 14:47:38
-03'00'

Camila Cristina Theisen
Engenheira Civil
CREA-PR 184.633/D



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA 03/2025

O Departamento de Engenharia e obra **ATESTA** para os devidos fins, que a Empresa **CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **04.877.915/0001-30**, estabelecida na Avenida Brasil, nº 124, centro, Três Barras do Paraná/PR, executou para esta municipalidade, a obra com as seguintes características:

OBRA: EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA EM ACESSO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA PR-471 KM 193+82M A KM 194+137M, de acordo com projetos de engenharia, memoriais descritivos e condições estabelecidas no Termo de Convênio firma com a Itaipu Binacional e no Edital de Concorrência Eletrônica Nº 05/2024.

Responsável Contratada: Dalvo Koerich Junior.

Valor licitado/contrato: R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais);

Valor aditivado: 101.266,06 (cento e um mil duzentos e sessenta e seis reais e seis centavos).

DATA DE INÍCIO: 20 de junho de 2024.

DATA DE TÉRMINO: 17 de abril de 2025.

Três Barras do Paraná-PR, 14 de maio de 2025.

CAMILA CRISTINA
THEISEN:1083482
2970

Assinado de forma digital por
 CAMILA CRISTINA
 THEISEN:10834822970
 Dados: 2025.05.14 14:53:25
 -03'00'

Camila Cristina Theisen
 Engenheira Civil
 CREA-PR 184633/D