

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 7 | 2024 | PISTA DE CAMINHADA PR-471 Esta intervenção foi concluída | Contrato 111/2024 | 150 | 01/07/2024 | R\$ 430.000,00 | 100,00% |
| 7 | 2024 | PISTA DE CAMINHADA PR-471 Esta intervenção foi concluída | Aditivo 1/2025 | 150 | 01/07/2024 | R\$ 430.000,00 | 100,00% |

Nº7/2024
Data Inicial: 01/07/2024

PISTA DE CAMINHADA PR-471

R\$ 430.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8711

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 6849 | 2024 | 01/07/2024 | 12557 |
| 9357 | 2024 | 01/09/2024 | 12557 |
| 10871 | 2024 | 01/10/2024 | 12557 |
| 11691 | 2024 | 01/11/2024 | 12557 |
| 1023 | 2025 | 01/02/2025 | 12557 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12557 | 1002 | 12022 | 01/07/2024 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.9*.0**-50 | ART (CREA) | 17**2*6**83** | Projeto Complementar | Sim |
| CPF | 02*.9*.0**-50 | ART (CREA) | 17**2*6**83** | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.4*.6**-46 | ART (CREA) | 17**2*3**64** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 08*.9*.7**-41 | ART (CREA) | 17**2*6**99** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 61509 | R\$ 556.550,44 | 01/07/2024 | |
| Contrato | 111 | 2024 | 78.121.936/0001-68 | 61510 | R\$ 430.000,00 | 01/07/2024 | 100,00% |
| Aditivo | 1 | 2025 | 78.121.936/0001-68 | 61641 | R\$ 101.266,06 | 01/03/2025 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 61525 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/08/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 111/2024 | 5,28% |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 61544 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/09/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 111/2024 | 31,62% |
| 61559 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/10/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 111/2024 | 64,41% |
| 61578 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/11/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 111/2024 | 65,50% |
| 61597 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 01/12/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 111/2024 | 66,50% |
| 61608 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 01/01/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 111/2024 | 97,66% |
| 61619 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 01/02/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 111/2024 | 100,00% |
| 61642 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 01/03/2025 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2025 | 100,00% |
| 61643 | Conclusão | 9 | Jurisdicionado | 01/03/2025 | | | |

Nº7/2024
Data Inicial: 01/07/2024

PISTA DE CAMINHADA PR-471

Documentos

R\$ 430.000,00

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
PLANILHA DE SERVIÇOS

| PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - ESTADO DO PARANÁ | | | | BDI PADRÃO: | 30,64% | BDI LIGANTES: | 20,64% | EXECUÇÃO | BDI | |
|--|-----------|-----------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----|---|
| Objeto: PISTA DE CAMINHADA - ACESSO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | | DATA BASE REFERENCIAL DER-PR: | | set/23 | | | | |
| LOCALIZAÇÃO: PR-471 (471M0111MUN - 471S0112EPR) - Km 193+82m A Km 194+137 | | | | DATA DO ORÇAMENTO: | | mai/24 | | | | |
| REF. DE PREÇOS | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | | | |
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 2.090,24 | | |
| SANEPAR | 001005001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA | M² | 8,00 | 200,00 | 2.090,24 | I | P | |
| DER-PR | 512050 | 2.2 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO | M³ | 0,36 | 44,55 | 20,95 | I | P | |
| 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | 34.960,01 | | |
| DER-PR | 410200 | 2.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1ª CATEGORIA - 0 A 200 m | M³ | 195,58 | 8,29 | 10,83 | 2.118,13 | I | P |
| DER-PR | 411000 | 2.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1ª CATEGORIA - 800 A 1000 m (BOTA-FORA) | M³ | 158,93 | 9,55 | 12,48 | 1.983,45 | I | P |
| DER-PR | 415000 | 2.3 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1ª CATEGORIA - 4000 A 5000 m | M³ | 914,36 | 17,89 | 23,37 | 21.368,59 | I | P |
| DER-PR | 401000 | 2.4 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN (A) | M³ | 951,01 | 6,58 | 8,60 | 8.178,69 | I | P |
| DER-PR | 401160 | 2.5 | REGULARIZAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE LEITO | M² | 3.973,19 | 0,25 | 0,33 | 1.311,15 | I | P |
| 3 DRENAGEM | | | | | | | | 176.989,98 | | |
| DER-PR | 810250 | 3.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO TIPO Q3 (PRÉ-MOLDADO) - (IDEM MFC 05/DNIT) | M | 88,24 | 38,75 | 50,62 | 4.466,71 | I | P |
| DER-PR | 653500 | 3.2 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - TIPO 3A | M | 489,00 | 60,00 | 78,38 | 38.327,82 | I | P |
| DER-PR | 610400 | 3.3 | CORPO DE BSTC D = 0,40m SEM BERÇO | M | 186,70 | 100,00 | 130,64 | 24.390,49 | I | P |
| DER-PR | 610600 | 3.4 | CORPO DE BSTC D = 0,60m SEM BERÇO | M | 3,70 | 200,00 | 261,28 | 966,74 | I | P |
| DER-PR | 610800 | 3.5 | CORPO DE BSTC D = 0,80m SEM BERÇO | M | 237,00 | 300,00 | 391,92 | 92.885,04 | I | P |
| COMP | PMTB-001 | 3.6 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS | UD | 8,00 | 1.200,00 | 1.567,68 | 12.541,44 | I | P |
| COMP | PMTB-002 | 3.7 | CAIXA DE QUEDA / PASSAGEM | UD | 1,00 | 1.074,53 | 1.403,77 | 1.403,77 | I | P |
| DER-PR | 620000 | 3.8 | BOCA DE BSTC = 0,40m | UD | 1,00 | 615,27 | 803,79 | 803,79 | I | P |
| COMP | PMTB-003 | 3.9 | DISSIPADOR DE ENERGIA - 0,70x2,00M | UD | 2,00 | 460,88 | 602,09 | 1.204,18 | I | P |
| 4 PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 147.825,08 | | |
| 4.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ÁREAS COM TRÂNSITO DE PEDESTRES | | | | | | | | | | |
| DER-PR | 531000 | 4.1.1 | BRITA GRADUADA 100% PI - (INCL. TRANSPORTE - VIDE COMPOSIÇÃO) | M³ | 76,50 | 385,97 | 504,23 | 38.573,60 | I | P |
| DER-PR | 560400 | 4.1.2 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCL. FORNEC. DO CM - (INCL. TRANSPORTE - VIDE COMPOSIÇÃO) | M² | 1.092,82 | 0,80 | 1,05 | 1.147,46 | I | P |
| DER-PR | 561100 | 4.1.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNECIMENTO DA EMULSÃO - (INCL. TRANSPORTE - VIDE COMPOSIÇÃO) | M² | 1.092,82 | 0,44 | 0,57 | 622,91 | I | P |
| DER-PR | 570000 | 4.1.4 | C.B.U.Q. - EXCL. FORNEC. DO CAP (até 10.000t) - (INCL. TRANSP. - VIDE COMPOSIÇÃO) | T | 81,96 | 295,00 | 385,39 | 31.586,56 | I | P |
| 4.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ÁREAS COM TRÂNSITO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| DER-PR | 531350 | 4.2.1 | MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BICA CORRIDA - (INCL. TRANSPORTE - VIDE COMPOSIÇÃO) | M³ | 22,64 | 320,77 | 419,05 | 9.487,29 | I | P |
| DER-PR | 531000 | 4.2.2 | BRITA GRADUADA 100% PI - (INCL. TRANSPORTE - VIDE COMPOSIÇÃO) | M³ | 19,40 | 385,97 | 504,23 | 9.782,06 | I | P |
| DER-PR | 560400 | 4.2.3 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCL. FORNEC. DO CM - (INCL. TRANSPORTE - VIDE COMPOSIÇÃO) | M² | 161,70 | 0,80 | 1,05 | 169,79 | I | P |
| DER-PR | 561100 | 4.2.4 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNECIMENTO DA EMULSÃO - (INCL. TRANSPORTE - VIDE COMPOSIÇÃO) | M² | 161,70 | 0,44 | 0,57 | 92,17 | I | P |
| DER-PR | 570000 | 4.2.5 | C.B.U.Q. - EXCL. FORNEC. DO CAP (até 10.000t) - (INCL. TRANSP. - VIDE COMPOSIÇÃO) | T | 16,17 | 295,00 | 385,39 | 6.231,76 | I | P |
| 4.3 LIGANTES BETUMINOSOS | | | | | | | | | | |
| DER-PR | 589420 | 4.3.1 | FORNECIMENTO DE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (PINTURA DE LIGAÇÃO - 0,0005T/M²) | T | 0,63 | 3.797,00 | 4.580,70 | 2.885,84 | I | L |
| DER-PR | 589100 | 4.3.2 | FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 (IMPRIMAÇÃO - 0,0012T/M²) | T | 1,51 | 6.500,00 | 7.841,60 | 11.840,82 | I | L |
| DER-PR | 589000 | 4.3.3 | FORNECIMENTO DE CAP 50/70 (CBUQ - 0,057T/T) | T | 5,59 | 5.250,00 | 6.333,60 | 35.404,82 | I | L |
| 4.4 CALÇADAS | | | | | | | | | | |
| DER-PR | 534916 | 4.4.1 | PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER COR NATURAL) E=6CM, INCL. COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA | M² | 99,82 | 77,55 | 101,31 | 10.112,76 | I | P |
| 5 SINALIZAÇÃO | | | | | | | | 29.847,62 | | |
| 5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | | | | | | |
| DER-PR | 822000 | 5.1.1 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE (FAIXAS/ZEBRADOS/SETAS) | M² | 576,17 | 21,00 | 27,43 | 15.804,34 | I | P |
| DER-PR | 873000 | 5.1.2 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL | UD | 84,00 | 25,00 | 32,66 | 2.743,44 | I | P |
| 5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | | | | | |
| DER-PR | 820000 | 5.2.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (ADVERTÊNCIA - LADO DE 1,00m - 1,00m²/UD) | M² | 6,00 | 480,00 | 627,07 | 3.762,42 | I | P |
| DER-PR | 820000 | 5.2.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (REGULAMENTAÇÃO - D = 1,00m - | M² | 3,00 | 490,00 | 637,07 | 1.891,31 | I | P |

| PRIMEIRA MEDIÇÃO | | SEGUNDA MEDIÇÃO | | TERCEIRA MEDIÇÃO | | QUARTA MEDIÇÃO | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| % MED. | R\$ MED | % MED. | R\$ MED | % MED. | R\$ MED | % MED. | R\$ MED |
| 100,00% | 2.090,24 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| - | - | 100,00% | 20,95 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 50,00% | 1.059,07 | 50,00% | 1.059,07 | 0,00% | - |
| - | - | 50,00% | 991,73 | 50,00% | 991,73 | 0,00% | - |
| 50,00% | 10.684,30 | 30,00% | 6.410,58 | 20,00% | 4.273,72 | 0,00% | - |
| - | - | 50,00% | 4.089,35 | 50,00% | 4.089,35 | 0,00% | - |
| 50,00% | 655,58 | - | - | 50,00% | 655,58 | 0,00% | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 100,00% | 4.466,71 | 0,00% | - |
| - | - | - | - | 90,00% | 34.495,04 | 10,00% | 3.832,78 |
| - | - | 70,00% | 17.073,34 | 30,00% | 7.317,15 | 0,00% | - |
| - | - | - | - | 100,00% | 966,74 | 0,00% | - |
| 10,00% | 9.288,50 | 90,00% | 83.596,54 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 100,00% | 12.541,44 | 0,00% | - |
| - | - | - | - | 100,00% | 1.403,77 | 0,00% | - |
| - | - | - | - | 100,00% | 803,79 | 0,00% | - |
| - | - | - | - | - | - | 100,00% | 1.204,18 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 100,00% | 38.573,60 | 0,00% | - |
| - | - | - | - | - | - | 95,00% | 1.090,09 |
| - | - | - | - | - | - | 95,00% | 591,76 |
| - | - | - | - | - | - | 95,00% | 30.007,23 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 100,00% | 9.487,29 | 0,00% | - |
| - | - | - | - | 100,00% | 9.782,06 | 0,00% | - |
| - | - | - | - | - | - | 95,00% | 161,30 |
| - | - | - | - | - | - | 95,00% | 87,56 |
| - | - | - | - | - | - | 95,00% | 5.920,17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 95,00% | 2.741,55 |
| - | - | - | - | - | - | 95,00% | 11.248,78 |
| - | - | - | - | - | - | 95,00% | 33.634,58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 100,00% | 10.112,76 | 0,00% | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 95,00% | 15.014,12 |
| - | - | - | - | - | - | 95,00% | 2.606,27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 95,00% | 3.574,30 |
| - | - | - | - | - | - | 95,00% | 1.787,15 |



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
PLANILHA DE SERVIÇOS

| PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - ESTADO DO PARANÁ | | | | | BDI PADRÃO: | 30,64% | BDI LIGANTES: | 20,64% | E X E C U Ç Ã O | B D I | |
|--|--------|--------|-------|--|-------------------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|---|
| OBJETO: PISTA DE CAMINHADA - ACESSO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | | | DATA BASE REFERENCIAL DER-PR: | | set/23 | | | | |
| LOCALIZAÇÃO: PR-471 (471M0111MUN - 471S0112EPR) - Km 193+82m A Km 194+137 | | | | | DATA DO ORÇAMENTO: | | mai/24 | | | | |
| REF. DE PREÇOS | REF | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | | |
| DER-PR | 820000 | | 5.2.7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (DELINEADOR 0,30x0,90m - 0,27m ² /UD) | UD | 0,27 | 480,00 | 627,07 | 169,31 | I | P |
| DER-PR | 821000 | | 5.2.8 | SUPORTE DE MADEIRA 3"x3" P/ PLACA DE SINALIZAÇÃO, H=3,00M | UD | 15,00 | 120,00 | 156,77 | 2.351,55 | I | P |
| 6 PROTEÇÃO VEGETAL | | | | | | | | | 21.845,61 | | |
| DER-PR | 800000 | | 6.1 | ENLEIVAMENTO | M ² | 1.857,62 | 9,00 | 11,76 | 21.845,61 | I | P |
| 7 PROTEÇÕES | | | | | | | | | 16.441,46 | | |
| DER-PR | 823000 | | 7.1 | DEFENSA SIMPLES MALEÁVEL C/ ESPAÇADOR E CALÇO | M | 38,00 | 331,19 | 432,67 | 16.441,46 | I | P |
| TOTAL DA OBRA COM BDI | | | | | | | | | 430.000,00 | | |

| PRIMEIRA MEDIÇÃO | | SEGUNDA MEDIÇÃO | | TERCEIRA MEDIÇÃO | | QUARTA MEDIÇÃO | |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| % MED. | R\$ MED | % MED. | R\$ MED | % MED. | R\$ MED | % MED. | R\$ MED |
| | - | | - | | - | 95,00% | 160,84 |
| | - | | - | | - | 95,00% | 2.233,97 |
| | - | | - | | - | - | - |
| | - | | - | | - | 95,00% | 20.753,33 |
| | - | | - | | - | - | - |
| | - | | - | | - | 20,00% | 3.288,29 |
| | - | | - | | - | - | - |
| 5,28% | 22.718,61 | 26,34% | 113.241,54 | 32,80% | 141.019,77 | 33,24% | 142.916,85 |

LEGENDA:

REGIME DE EXECUÇÃO: (I) INDIRETA - (D) DIRETA
BDI: (P) PADRÃO - (L) - LIGANTES

TRÊS BARRAS DO PARANÁ, 04 DE NOVEMBRO DE 2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engenheiro Civil
CREA:

**CAMILA
CRISTINA
THEISEN:10834
822970**

Assinado de forma
digital por CAMILA
CRISTINA
THEISEN:10834822970
Dados: 2025.04.17
15:36:29 -03'00'

TERMO DE FINALIZAÇÃO



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE MEDIÇÃO FINAL

Eu, Camila Cristina Theisen, Engenheira Civil, CPF nº 108.348.229-70, CREA-PR 184.633/D, diretora do departamento de projetos e responsável técnica pela fiscalização da obra de EXECUÇÃO DE OBRA DE PISTA DE CAMINHADA EM ACESSO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA PR-471 KM 193+82M A KM 194+137M, conforme contrato de execução de obra nº 111/2024, informo que a o saldo restante da obra, foi suprimido por conta da alteração das necessidades dos serviços a serem executados no decorrer da obra, desta forma, a execução das obras deste objeto, se encontram finalizadas, com 100% dos serviços necessários executados.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente termo.

Três Barras do Paraná, 29 de Abril de 2025.

CAMILA CRISTINA
THEISEN:1083482
2970

Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA
THEISEN:10834822970
Dados: 2025.04.29 14:47:38
-03'00'

Camila Cristina Theisen
Engenheira Civil
CREA-PR 184.633/D



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA 03/2025

O Departamento de Engenharia e obra **ATESTA** para os devidos fins, que a Empresa **CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **04.877.915/0001-30**, estabelecida na Avenida Brasil, nº 124, centro, Três Barras do Paraná/PR, executou para esta municipalidade, a obra com as seguintes características:

OBRA: EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA EM ACESSO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA PR-471 KM 193+82M A KM 194+137M, de acordo com projetos de engenharia, memoriais descritivos e condições estabelecidas no Termo de Convênio firma com a Itaipu Binacional e no Edital de Concorrência Eletrônica Nº 05/2024.

Responsável Contratada: Dalvo Koerich Junior.

Valor licitado/contrato: R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais);

Valor aditivado: 101.266,06 (cento e um mil duzentos e sessenta e seis reais e seis centavos).

DATA DE INÍCIO: 20 de junho de 2024.

DATA DE TÉRMINO: 17 de abril de 2025.

Três Barras do Paraná-PR, 14 de maio de 2025.

CAMILA CRISTINA Assinado de forma digital por
THEISEN:1083482 CAMILA CRISTINA
2970 THEISEN:10834822970
 Dados: 2025.05.14 14:53:25
 -03'00'

Camila Cristina Theisen
 Engenheira Civil
 CREA-PR 184633/D