

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2024	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - RUAS PAVÃO, JAÚ, IJUÍ, TIMBÓ E PROLONGAMENTO DA RUA MATO GROSSO	Contrato 119/2023	365	01/07/2024	R\$ 914.628,62	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº5/2024
Data Inicial: 01/07/2024

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - RUAS PAVÃO,
JAÚ, IJUÍ, TIMBÓ E PROLONGAMENTO DA RUA
MATO GROSSO**

R\$ 914.628,62

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14428; 14449; 4843; 8111

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6037	2024	01/07/2024	12557
6038	2024	01/07/2024	12557
9484	2024	01/09/2024	12557
9485	2024	01/09/2024	12557
10865	2024	01/10/2024	12557
10866	2024	01/10/2024	12557
131184	2024	01/12/2024	12557
13185	2024	01/12/2024	12557
3316	2025	01/04/2025	12557
3317	2025	01/04/2025	12557
5782	2025	01/06/2025	12557
5783	2025	01/06/2025	12557
8235	2025	01/08/2025	12557
8907	2025	01/08/2025	12557
8908	2025	01/08/2025	12557
8440	2025	01/09/2025	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/07/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**88**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**88**	Fiscalização	Sim
CPF	94*.7*.3**-34	ART (CREA)	17**2*3**65**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61505	R\$ 995.222,29	01/07/2024	
Contrato	119	2023	78.121.936/0001-68	61506	R\$ 914.628,62	01/07/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61523	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2023	9,14%
61542	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2023	12,66%
61557	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2023	23,68%
61576	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2023	45,54%
61596	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2023	46,50%
61607	Medição	6	Jurisdicionado	01/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2023	47,50%
61618	Medição	7	Jurisdicionado	01/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2023	48,50%
61640	Medição	8	Jurisdicionado	01/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2023	49,50%
61656	Medição	9	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2023	58,07%
61670	Medição	10	Jurisdicionado	01/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2023	60,00%
61685	Medição	11	Jurisdicionado	01/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2023	80,31%
61707	Medição	12	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2023	100,00%
61715	Conclusão	13	Jurisdicionado	01/08/2025			

Nº5/2024
Data Inicial: 01/07/2024

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - RUAS PAVÃO,
JAÚ, IJUÍ, TIMBÓ E PROLONGAMENTO DA RUA
MATO GROSSO**

Documentos

R\$ 914.628,62



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Camila Cristina Theisen, Engenheira Civil, CPF nº 108.348.229-70, CREA-PR 184.633/D, diretora do departamento de projetos e responsável técnica pela fiscalização da obra de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS RUAS PAVÃO, JAÚ, IJUÍ, TIMBÓ E PROLONGAMENTO DA RUA MATO GROSSO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 939636/2022/MDR/CAIXA, conforme contrato nº 119/2023, informo que a obra em questão não possui planilha de medição para o período, porém, encontra-se em andamento com percentual atual acumulado de execução de 47,50%.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente termo.

Três Barras do Paraná, 17 de Abril de 2025.

CAMILA CRISTINA
THEISEN:1083482
2970

Assinado de forma digital
por CAMILA CRISTINA
THEISEN:10834822970
Dados: 2025.04.17
15:31:30 -03'00'

Camila Cristina Theisen
Engenheira Civil
CREA-PR 184.633/D



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	Nº OPERAÇÃO 1081527-25	Nº SICONV 939636/2022	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	REPASSE 913.628,62	CONTRAPARTIDA 1.000,00	INVESTIMENTO 914.628,62	Nº RRE 5	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: abr-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------------------------	--	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)												
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - RUA PAV	Licitado / Em Execução	4472,6	m²	119/2023	5	914.628,62	416.488,83	114.601,65	531.090,48	58,07%	
							(%)	(100,00%)	(45,54%)	(12,53%)	(58,07%)	
							Repasse	913.628,62	416.033,47	114.476,35	530.509,82	
							Contrapartida	1.000,00	455,36	125,30	580,66	
							Outros	-	-	-		
							Investimento	914.628,62	416.488,83	114.601,65	531.090,48	58,07%

Acumulado Anterior: 45,54%

Observações:

TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR

Local

quarta-feira, 2 de abril de 2025

Data

Representante Tomador

Nome: GERSO FRANCISCO GUSSO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

GERSO FRANCISCO

GUSSO:40988660059

Assinado de forma digital por GERSO FRANCISCO GUSSO:40988660059
Dados: 2025.04.02 08:26:03 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN CARLOS DE LIMA

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-167397/D

ART/RRT: 1720232088890

JEAN CARLOS DE

LIMA:088693709

41

Assinado de forma digital por JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941
Dados: 2025.04.02 08:26:27 -03'00'

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Camila Cristina Theisen, Engenheira Civil, CPF nº 108.348.229-70, CREA-PR 184.633/D, diretora do departamento de projetos e responsável técnica pela fiscalização da obra de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS RUAS PAVÃO, JAÚ, IJUÍ, TIMBÓ E PROLONGAMENTO DA RUA MATO GROSSO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 939636/2022/MDR/CAIXA, conforme contrato nº 119/2023, informo que a obra em questão não possui planilha de medição para o período, porém, encontra-se em andamento com percentual atual acumulado de execução de 60,00%.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente termo.

Três Barras do Paraná, 01 de Maio de 2025.

CAMILA CRISTINA
THEISEN:1083482
2970

Assinado de forma digital
por CAMILA CRISTINA
THEISEN:10834822970
Dados: 2025.06.23 08:36:01
-03'00'

Camila Cristina Theisen
Engenheira Civil
CREA-PR 184.633/D