

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2024	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 100/2023	150	01/07/2024	R\$ 1.598.422,77	100,00%
6	2024	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 4/2024	150	01/07/2024	R\$ 1.598.422,77	100,00%
6	2024	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2024	150	01/07/2024	R\$ 1.598.422,77	100,00%
6	2024	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2024	150	01/07/2024	R\$ 1.598.422,77	100,00%
6	2024	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 6/2024	150	01/07/2024	R\$ 1.598.422,77	100,00%

Nº6/2024  
Data Inicial: 01/07/2024

# RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

R\$ 1.598.422,77

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136771; 136793; 136795; 136810; 136935; 136958; 136959; 136962; 136972; 137019; 137033; 156248

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14978	2023	01/07/2024	12261
1007	2024	01/07/2024	12261
7245	2024	03/01/2025	12261
9866	2024	03/01/2025	12261
12919	2024	03/01/2025	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/07/2024

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*4**24**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*4**24**	Orçamento	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*0**90**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*0**37**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9686	R\$ 1.730.220,49	05/12/2023	
Contrato	100	2023	76.995.455/0001-56	9687	R\$ 1.598.422,77	05/12/2023	100,00%
Aditivo	4	2024	76.995.455/0001-56	9755	R\$ 119.679,43	14/08/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	76.995.455/0001-56	9846	R\$ 6.299,73	08/01/2024	100,00%
Aditivo	2	2024	76.995.455/0001-56	9845	R\$ 80.178,45	05/06/2024	100,00%
Aditivo	6	2024	76.995.455/0001-56	9844	R\$ 104.725,43	05/11/2024	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9688	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2023	36,89%
9689	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2023	100,00%
9715	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2023	100,00%
9754	Medição	4	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2023	100,00%
9786	Medição	5	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2023	100,00%
9841	Medição	6	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
9842	Medição	7	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2023	100,00%
9843	Medição	8	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2024	100,00%
9867	Medição	9	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 6/2024	100,00%
9894	Medição	10	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2024	100,00%
9911	Medição	11	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2024	100,00%
9937	Medição	12	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2024	100,00%
9958	Conclusão	13	Jurisdicionado	01/04/2025			