

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO DA MP 30 Esta intervenção foi concluída	Contrato 4/2024	120	01/04/2024	R\$ 965.000,24	100,00%

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO DA MP 30

R\$ 965.000,24

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1117

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1531	2024	24/04/2024	12386
1532	2024	24/04/2024	12386
2801	2024	02/07/2024	12386
2802	2024	02/07/2024	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1011	1	01/04/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00.*5*.5**-45	ART (CREA)	17**2*1**90**	Execução de Obra	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*5**43**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*5**43**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*5**43**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*5**43**	Orçamento	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*5**43**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2257	R\$ 965.000,24	01/04/2024	
Contrato	4	2024	76.995.323/0001-24	2258	R\$ 965.000,24	01/04/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2259	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2024	97,06%

2273	Medição	2	Jurisdicionado	31/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2024	98,50%
2288	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2024	100,00%
2299	Conclusão	4	Jurisdicionado	30/08/2024			