

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 2 | 2024 | CALÇADAS E RAMPA DE ACESSO ACADEMIA DA SAÚDE GRIGOLO Esta intervenção foi concluída | Contrato 39/2023 | 180 | 01/04/2024 | R\$ 99.950,14 | 100,00% |

Nº2/2024
Data Inicial: 01/04/2024

CALÇADAS E RAMPA DE ACESSO ACADEMIA DA SAÚDE GRIGOLO

R\$ 99.950,14

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1534

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1111 | 2024 | 01/04/2024 | 12386 |
| 3905 | 2024 | 04/09/2024 | 12386 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12386 | 1048 | 1 | 01/04/2024 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 07*.8*.9**-08 | ART (CREA) | 17**2*1**71** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 07*.8*.9**-08 | ART (CREA) | 17**2*1**71** | Projeto Estrutural | Sim |
| CPF | 07*.8*.9**-08 | ART (CREA) | 17**2*1**71** | Projeto Complementar | Sim |
| CPF | 07*.8*.9**-08 | ART (CREA) | 17**2*1**71** | Orçamento | Sim |
| CPF | 07*.8*.9**-08 | ART (CREA) | 17**2*1**71** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 07*.3*.1**-99 | ART (CREA) | 17**2*4**43** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|-------------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 2254 | R\$ 108.067,16 | 01/04/2024 | |
| Contrato 39 | | 2023 | 76.995.323/0001-24 | 2255 | R\$ 99.950,14 | 01/04/2024 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 2256 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/04/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 39/2023 | 40,25% |
| 2272 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 31/05/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 39/2023 | 50,00% |

| | | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|------------------|---------|
| 2287 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 31/07/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 39/2023 | 70,00% |
| 2298 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 30/08/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 39/2023 | 100,00% |
| 2306 | Conclusão | 5 | Jurisdicionado | 30/09/2024 | | | |

Nº2/2024
Data Inicial: 01/04/2024

CALÇADAS E RAMPA DE ACESSO ACADEMIA DA SAÚDE GRIGOLO

Documentos

R\$ 99.950,14





