

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2024	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - EMAÚS Esta intervenção foi concluída	Contrato 98/2023	720	01/03/2024	R\$ 618.865,09	100,00%

Nº2/2024
Data Inicial: 01/03/2024

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - EMAÚS

R\$ 618.865,09

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

138854

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14524	2023	01/03/2024	12261
14525	2023	01/03/2024	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	3066	01/03/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**10**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**10**	Orçamento	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*3**10**	Fiscalização	Sim
CPF	15*.1*.2**-38	ART (CREA)	17**2*1**60**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9615	R\$ 618.884,60	27/11/2023	
Contrato 98		2023	76.995.455/0001-56	9616	R\$ 618.865,09	27/11/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9617	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	9,60%
9618	Medição	2	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	21,20%
9630	Medição	3	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	21,20%
9650	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	21,20%

9664	Medição	5	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	32,79%
9679	Medição	6	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	32,79%
9710	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	51,59%
9749	Medição	8	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	51,59%
9780	Medição	9	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	63,13%
9836	Medição	10	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	68,76%
9837	Medição	11	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	80,51%
9863	Medição	12	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	80,51%
9890	Medição	13	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	80,51%
9909	Medição	14	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	80,51%
9935	Medição	15	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	80,51%
9957	Medição	16	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	80,51%
9974	Medição	17	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	80,51%
9987	Medição	18	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	96,39%
10007	Medição	19	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	96,39%
10032	Medição	20	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	96,39%
10050	Medição	21	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	100,00%
10076	Conclusão	22	Jurisdicionado	01/10/2025			

Nº2/2024
Data Inicial: 01/03/2024

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - EMAÚS

Documentos

R\$ 618.865,09

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

16-fev-24 a 15-mar-24

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

CONTRATADA: CONSTRUTORA TAZINASSO LTDA

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS

Nº do contrato

CT- 98/2023 CP-08/2023- /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E	UN		1,00	1,00	1,00	3.606,36	3.606,36
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1A CATEGORIA 600-800M (CORTE DE BARRANCO)	M3	CF	3.772,92				
2.2	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO	M2		12.156,04	1.461,60	2.734,20	7.863,41	14.710,00
3	DRENAGEM							
3.1	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA	M	CF	3.859,06				
3.2	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	CF	49,20				
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,60M SEM BERÇO	M	CF	24,00				
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,80M SEM BERÇO	M	CF	10,00				
3.5	ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA	M3	CF	144,00				
4	BASE / SUB BASE							
4.1	COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 18CM PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		12.156,04	1.461,60	2.734,20	7.951,10	14.874,05
5	REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO							
5.1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, COM TRANSPORTE E INDENIZAÇÃO DA JAZIDA.	M2		11.577,18	1.392,00	2.604,00	43.346,88	81.088,56
5.2	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO (MEIO FIO) DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA.	M		3.859,06	464,00	868,00	6.407,84	11.987,08
5.3	REJUNTE - ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZAÇÃO JAZIDA	M2		12.156,04	1.461,60	2.734,20	2.630,88	4.921,56
5.4	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO.	M²		3.859,06				
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO							
6.1	CASCALHAMENTO DE CONTENÇÃO LATERAL (MINIMO 1 M DE CADA LADO) ESPESSURA DE 0,15M	M3		578,86				
7	COMPACTAÇÃO							
7.1	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO + CONTENÇÃO EM CASCALHO	M2	CF	16.015,10				
8	SINALIZAÇÃO							
8.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M	UN		3,00				
8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (R1 – PARADA OBRIGATÓRIA)	M2		0,90				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

15-mar-24

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO	
R\$	71.806,47	R\$	131.187,61

EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

7

Período

25-out-24

a

5-nov-24

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

CONTRATADA: CONSTRUTORA TAZINASSO LTDA

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS

Nº do contrato

CT- 98/2023 CP-08/2023- /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E	UN		1,00	1,00		3.606,36
2	TERRAPLENAGEM						
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1A CATEGORIA 600-800M (CORTE DE BARRANCO)	M3	CF	3.772,92			
2.2	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO	M2		12.156,04	4.271,40		22.980,13
3	DRENAGEM						
3.1	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA	M	CF	3.859,06			
3.2	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	CF	49,20			
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,60M SEM BERÇO	M	CF	24,00			
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,80M SEM BERÇO	M	CF	10,00			
3.5	ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA	M3	CF	144,00			
4	BASE / SUB BASE						
4.1	COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 18CM PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		12.156,04	1.760,85	11.425,05	9.579,02
5	REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO						
5.1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, COM TRANSPORTE E INDENIZAÇÃO DA JAZIDA.	M2		11.577,18	1.677,00	10.881,00	52.221,78
5.2	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO (MEIO FIO) DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA.	M		3.859,06	559,00	3.627,00	7.719,79
5.3	REJUNTE - ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZAÇÃO JAZIDA	M2		12.156,04	1.760,85	11.425,05	3.169,53
5.4	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO.	M²		3.859,06			20.565,09
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO						
6.1	CASCALHAMENTO DE CONTENÇÃO LATERAL (MINIMO 1 M DE CADA LADO) ESPESSURA DE 0,15M	M3		578,86			
7	COMPACTAÇÃO						
7.1	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO + CONTENÇÃO EM CASCALHO	M2	CF	16.015,10			
8	SINALIZAÇÃO						
8.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M	UN		3,00			
8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (R1 – PARADA OBRIGATÓRIA)	M2		0,90			

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

5-nov-24

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO	
R\$	72.690,12	R\$	498.227,06

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIDAÇÃO Nº	7	Nº do contrato	CT- 98/2023 C/
--------------	---	----------------	----------------

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

CONTRATADA: CONSTRUTORA T

Empreendimento | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ES

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

5-nov-24
Data da Medição

Executado:	31,54 %	da	20ª etapa
Prazo decorrido:	344 dias	Prazo equivalente de obra:	587 dias

boletim de medicao 08

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

8

Período

5-nov-24

a

11-jun-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

CONTRATADA: CONSTRUTORA TAZINASSO LTDA

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS

Nº do contrato

CT- 98/2023 CP-08/2023- /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E	UN		1,00		1,00		3.606,36
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1A CATEGORIA 600-800M (CORTE DE BARRANCO)	M3	CF	3.772,92	3.772,92	3.772,92		
2.2	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO	M2		12.156,04	7.884,64	12.156,04	42.419,36	65.399,50
3	DRENAGEM							
3.1	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA	M	CF	3.859,06	3.859,06	3.859,06		
3.2	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	CF	49,20	49,20	49,20		
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,60M SEM BERÇO	M	CF	24,00	24,00	24,00		
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,80M SEM BERÇO	M	CF	10,00	10,00	10,00		
3.5	ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA	M3	CF	144,00	144,00	144,00		
4	BASE / SUB BASE							
4.1	COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 18CM PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		12.156,04	730,99	12.156,04	3.976,59	66.128,86
5	REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO							
5.1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, COM TRANSPORTE E INDENIZAÇÃO DA JAZIDA.	M2		11.577,18	696,18	11.577,18	21.679,05	360.513,39
5.2	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO (MEIO FIO) DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA.	M		3.859,06	-1.063,42	2.563,58	-14.685,83	35.403,04
5.3	REJUNTE - ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZAÇÃO JAZIDA	M2		12.156,04	730,99	12.156,04	1.315,78	21.880,87
5.4	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO.	M²		3.859,06	3.859,06	3.859,06	7.872,48	7.872,48
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO							
6.1	CASCALHAMENTO DE CONTENÇÃO LATERAL (MINIMO 1 M DE CADA LADO) ESPESSURA DE 0,15M	M3		578,86	578,86	578,86	38.910,97	38.910,97
7	COMPACTAÇÃO							
7.1	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO + CONTENÇÃO EM CASCALHO	M2	CF	16.015,10	16.015,10	16.015,10		
8	SINALIZAÇÃO							
8.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M	UN		3,00	3,00	3,00	635,70	635,70
8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (R1 - PARADA OBRIGATÓRIA)	M2		0,90	0,90	0,90	623,34	623,34

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934
Eu sou o autor desteCarimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

11-jun-25

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	102.747,44	R\$ 600.974,51

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDICÃO Nº	8	Nº do contrato	CT- 98/2023 CI/
------------	---	----------------	-----------------

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

CONTRATADA: CONSTRUTORA TA

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

11-jun-25
Data da Medição

Executado:	15,79 %	da	24 ^a etapa
Prazo decorrido:	562 dias	Prazo equivalente de obra:	705 dias

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

8

Período

5-nov-24

a

11-jun-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

CONTRATADA: CONSTRUTORA TAZINASSO LTDA

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS

Nº do contrato

CT- 98/2023 CP-08/2023- /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E	UN		1,00		1,00		3.606,36
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1A CATEGORIA 600-800M (CORTE DE BARRANCO)	M3	CF	3.772,92	3.772,92	3.772,92		
2.2	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO	M2		12.156,04	7.884,64	12.156,04	42.419,36	65.399,50
3	DRENAGEM							
3.1	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA	M	CF	3.859,06	3.859,06	3.859,06		
3.2	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	CF	49,20	49,20	49,20		
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,60M SEM BERÇO	M	CF	24,00	24,00	24,00		
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,80M SEM BERÇO	M	CF	10,00	10,00	10,00		
3.5	ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA	M3	CF	144,00	144,00	144,00		
4	BASE / SUB BASE							
4.1	COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 18CM PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		12.156,04	730,99	12.156,04	3.976,59	66.128,86
5	REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO							
5.1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, COM TRANSPORTE E INDENIZAÇÃO DA JAZIDA.	M2		11.577,18	696,18	11.577,18	21.679,05	360.513,39
5.2	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO (MEIO FIO) DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA.	M		3.859,06	-1.063,42	2.563,58	-14.685,83	35.403,04
5.3	REJUNTE - ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZAÇÃO JAZIDA	M2		12.156,04	730,99	12.156,04	1.315,78	21.880,87
5.4	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO.	M²		3.859,06	3.859,06	3.859,06	7.872,48	7.872,48
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO							
6.1	CASCALHAMENTO DE CONTENÇÃO LATERAL (MINIMO 1 M DE CADA LADO) ESPESSURA DE 0,15M	M3		578,86	578,86	578,86	38.910,97	38.910,97
7	COMPACTAÇÃO							
7.1	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO + CONTENÇÃO EM CASCALHO	M2	CF	16.015,10	16.015,10	16.015,10		
8	SINALIZAÇÃO							
8.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M	UN		3,00	3,00	3,00	635,70	635,70
8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (R1 - PARADA OBRIGATÓRIA)	M2		0,90	0,90	0,90	623,34	623,34

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934
Eu sou o autor desteCarimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

11-jun-25

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	102.747,44	R\$ 600.974,51

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDICÃO Nº	8	Nº do contrato	CT- 98/2023 CI/
-------------------	----------	-----------------------	------------------------

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

CONTRATADA: CONSTRUTORA TA

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

11-jun-25
Data da Medição

Executado:	15,79 %	da	24 ^a etapa
Prazo decorrido:	562 dias	Prazo equivalente de obra:	705 dias



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA – ESTRADA RURAL ENTRE A BR-158 E A COMUNIDADE DE EMAÚS, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAL EM ANEXO.

ÁREA: **11.577,18 m²**ENDEREÇO: **ESTRADA RURAL ENTRE A BR-158 E A COMUNIDADE DE EMAÚS**EMPRESA CONTRATADA: **CONSTRUTORA TAZINASSO LTDA**Nº CNPJ DA EMPRESA: **39.595.654/0001-40**CONTRATO Nº **98/2023**CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Nº **08/2023**PERCENTUAL DO CONTRATO EXECUTADO APÓS GLOSAS: **97,11%**INICIO DA OBRA: **27/11/2023**FINAL DA OBRA: **11/06/2025**DATA DE FISCALIZAÇÃO: **11/06/2025**DATA DE FISCALIZAÇÃO: **11/06/2025**

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo, a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 11 setembro de 2025.

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761D

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste
documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.07 11:35:12-03'00'

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil – Crea: 209.761D/Pr
Divisão de Estudos e Projetos