

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2024	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE AS COMUNIDADES DE SAMAMBAIAL E CAPITEL SANTO ANTON	Contrato 280/2023	870	10/11/2023	R\$ 1.670.354,52	100,00%
<b>Esta intervenção foi concluída</b>							

Nº4/2024  
Data Inicial: 10/11/2023

**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO  
POLIÉDRICA ENTRE AS COMUNIDADES DE  
SAMAMBAIAL E CAPITEL SANTO ANTON**

**R\$ 1.670.354,52**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30347

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1550	2024	19/03/2024	12249
1549	2024	19/03/2024	12249
3317	2024	07/06/2024	12249
3316	2024	07/06/2024	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1030	4061	01/03/2024

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
08/02/2026	280/2023	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*5**44**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*3**47**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*3**47**	Orçamento	Sim
CPF	07*.9*.7**-18	ART (CREA)	17**2*2**73**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001231	R\$ 1.828.406,89	06/09/2023	
Contrato	280	2023	76.995.414/0001-60	9001077	R\$ 1.670.354,52	22/09/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001242	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	0,01%
9001243	Medição	2	Jurisdicionado	12/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	3,79%
9001243	Medição	3	Jurisdicionado	12/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	3,79%
9001261	Medição	4	Jurisdicionado	23/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	5,05%
9001261	Medição	5	Jurisdicionado	23/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	5,05%
9001274	Medição	6	Jurisdicionado	05/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	7,76%
9001281	Medição	7	Jurisdicionado	21/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	10,12%
9001281	Medição	8	Jurisdicionado	21/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	10,12%
9001300	Medição	9	Jurisdicionado	10/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	12,71%
9001309	Medição	10	Jurisdicionado	13/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	15,21%
9001309	Medição	11	Jurisdicionado	13/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	15,21%
9001320	Medição	12	Jurisdicionado	07/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	18,47%
9001327	Medição	13	Jurisdicionado	07/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	20,57%
9001328	Medição	14	Jurisdicionado	11/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	25,36%
9001335	Medição	15	Jurisdicionado	27/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	29,47%
9001335	Medição	16	Jurisdicionado	28/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	29,47%
9001335	Medição	17	Jurisdicionado	29/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	29,47%
9001356	Medição	18	Jurisdicionado	26/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 280/2023	100,00%
9001357	Conclusão	19	Jurisdicionado	26/06/2025			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900175321072					

Nº4/2024  
Data Inicial: 10/11/2023

# EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE AS COMUNIDADES DE SAMAMBAIAL E CAPITEL SANTO ANTON

Documentos

R\$ 1.670.354,52



























































































