

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2023	Muro do Cemitério Municipal Esta intervenção foi concluída	Contrato 165/2023	120	01/10/2023	R\$ 129.257,31	100,00%
6	2023	Muro do Cemitério Municipal Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2024	120	01/10/2023	R\$ 129.257,31	100,00%



## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000517

## Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
9718	2023	29/12/2023	12543
2612	2024	24/05/2024	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/02/2024

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
21/08/2024	165	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*1**15**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*2**33**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*2**33**	Orçamento	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*2**33**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5622	R\$ 136.398,46	15/05/2023	
Contrato	165	2023	80.869.886/0001-43	5623	R\$ 129.257,31	11/07/2023	100,00%
Aditivo	3	2024	80.869.886/0001-43	5641	R\$ 25.569,22	01/04/2024	100,00%


## Acompanhamentos

	<del>_</del> -	N.1./	<u> </u>	<b>-</b>	T'   NA   1' ~	Contrato/Aditivo 0/ Modicão
Lei ou Ato	lipo	Número	Oriaem	Data	LING de Medicao	Contrato/Aditivo % Medicão
Lei ou Ato	1100	Nullelo	Onden	Data	Tipo de Medição	CONTRACO/ACILIVO /0 MEGICAO

5624	Medição	1	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 165/2023	43,24%
5625	Medição	2	Jurisdicionado	05/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 165/2023	77,16%
5634	Medição	3	Jurisdicionado	15/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 165/2023	89,72%
5642	Medição	4	Jurisdicionado	02/05/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	100,00%
5654	Medição	5	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 165/2023	100,00%
5655	Conclusão	6	Jurisdicionado	11/06/2024			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900187071871	900187071871	1	27/05/2024	23/11/2024	



CORAIT:   COEMITERION MUNICIPAL   COEMITERIO MUNICIPAL   COEMITERIO MUNICIPAL   COEMITERIO MUNICIPAL   COEMITERIO MUNICIPAL			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Estado do Pa Prefeitura	raná a Municipal d		CNPJ 8	0.869.886/0001-43
DATA:         515/2023           Código         Origem         Serviço         Unidade         Unidade         Quantidade Unitário RS         Valor to tem RS           1         1.1         SINAPI         ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021         M.3         8.2         89.88         737.02         23.14%         R\$ 907           1.2         SINAPI         ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022         KG         197.00         14.84         2923.48         23.14%         R\$ 3,59           1.3         SINAPI         ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022         KG         197.00         14.84         2923.48         23.14%         R\$ 3,59           1.4         SINAPI         TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120.0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO         M         274.12         7.99         2190.22         23.14%         R\$ 2,69           1.5         SINAPI         MOURAD DE CONCRETO SECAO QUADRADA, *10 x 10** CM, H= 3,00 M         UN         89.00         74.46         6626.94         23.14%         R\$ 9,16           1.7         SINAPI         CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COU NERVURADAS	-	MURO CE	MITÉRIO MUNICIPAL	<b>* * * *</b>				ww	w.sulina.pr.gov.br
DATA:   \$515/2023   S15/2023   Serviço   Unidade   Quantidade   Valor (Unitário RS   Valor do Unitário RS   Valo		-	O MUNICIPAL		Rua Tupinam	bá, 68 - Fone: (46	3244-8000 - Cen	tro - CEP 85565-0	000 - Sulina - Paraná
1 1.1 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF, 02/2021 M3 8.2 89.88 737.02 23.14% R\$ 90.78 1.2 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG 197.00 14.84 2923.48 23.14% R\$ 3,59 1.3 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG 197.00 14.84 2923.48 23.14% R\$ 3,59 1.3 SINAPI RAMÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG 197.00 14.84 2923.48 23.14% R\$ 3,59 1.3 SINAPI RELICA NERVIQUADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	DATA:	5/15/2023				,			
1.2 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - KG 197.00 14.84 2923.48 23.14% R\$ 3.59    1.3 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - KG 791.58 13.08 10353.87 23.14% R\$ 12.74    1.4 SINAPI DA DIAGONAL = 4,2 MM	Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade			BDI	Valor Total R\$
1.2 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - KG 197.00 14.84 2923.48 23.14% R\$ 3.59    1.3 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - KG 791.58 13.08 10353.87 23.14% R\$ 12.74    1.4 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - KG 791.58 13.08 10353.87 23.14% R\$ 12.74    1.4 SINAPI TRELICA NERPURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO M 274.12 7.99 2190.22 23.14% R\$ 2.69    1.5 SINAPI MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10° CM, H= 3.00 M UN 89.00 74.46 6626.94 23.14% R\$ 9.03    1.6 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2016 M3 12.81 572.71 7336.42 23.14% R\$ 9.03    1.7 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, ADENSAMENTO DE ACABAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 02/2022    1.8 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 328.94 93.63 30798.65 23.14% R\$ 37.92    1.9 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 740.12 4.87 #VALUE! 23.14% #VALUE! 23.14% #VALUE    1.10 SINAPI PADICAÇÃO DO E PANDO SEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 370.06 38.60 14284.32 23.14% R\$ 1.75    1.11 SINAPI APLICAÇÃO DE FINADO SEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO, AF DORZOLA MA AF_06/2014 M2 370.06 23.31 8626.10 23.14% R\$ 1.75    1.12 SINAPI FILA DE	1								
1.2 SINAPI MONTÁGEM. AF_06/2022  1.3 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - KG 791.58 13.08 10353.87 23.14% R\$ 12,74 MI MONTÁGEM. AF_06/2022  1.4 SINAPI DA DIAGONAL = 4,2 MM 274.12 7.99 2190.22 23.14% R\$ 2,69 DA DIAGONAL = 4,2 MM 274.12 7.99 2190.22 23.14% R\$ 2,69 DA DIAGONAL = 4,2 MM UN 89.00 74.46 6626.94 23.14% R\$ 9,03 UN 89.00 74.46 8	1.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8.2	89.88	737.02	23.14%	R\$ 907.56
1.3 SINAPI MONTÁGEM. AF, 06/2022 NG 79.38 13.08 10353.87 23.14% R\$ 12.74  1.4 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM  1.5 SINAPI MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M  1.6 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF, 11/2016 M3 12.81 572.71 7336.42 23.14% R\$ 9,03  1.7 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ADENSAMENTO	1.2	SINAPI		KG	197.00	14.84	2923.48	23.14%	R\$ 3,599.97
1.4 SINAPI DA DIAGONAL = 4,2 MM	1.3	SINAPI		KG	791.58	13.08	10353.87	23.14%	R\$ 12,749.75
1.6 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 12.81 572.71 7336.42 23.14% R\$ 9,03   1.7 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 31.4% R\$ 8,351   1.8 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021   1.9 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 740.12 4,87 #VALUE! 23.14% #VALUE! 1.10 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUÁLMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 370.06 31.11 1150.89 23.14% R\$ 17,58   1.11 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 370.06 3.11 1150.89 23.14% R\$ 1.41   1.12 SINAPI TIELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR / LO SANGULAR /	1.4	SINAPI		М	274.12	7.99	2190.22	23.14%	R\$ 2,697.04
1.7 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	1.5	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	89.00	74.46	6626.94	23.14%	R\$ 8,160.41
1.7 SINAPI ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 12.37 548.20 6/81.23 23.14% R\$ 8,35     1.8 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 328.94 93.63 30798.65 23.14% R\$ 37,92    1.9 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 740.12 4,87 #VALUE! 23.14% #VALUE!    1.10 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUAL MENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 370.06 38.60 14284.32 23.14% R\$ 17,58    1.11 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 370.06 3.11 1150.89 23.14% R\$ 1,41    1.12 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. M2 370.06 23.31 8626.10 23.14% R\$ 10,62    1.13 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M M2 398.75 29,35 #VALUE! 23.14% #VALUE!	1.6	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 🗆 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	М3	12.81	572.71	7336.42	23.14%	R\$ 9,034.06
1.8 SINAPI DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021  1.9 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA  1.0 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA  1.10 SINAPI SINAPI SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  1.11 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.  1.13 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M  1.12 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M  1.12 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M  1.12 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M  1.13 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M  1.14 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M  1.15 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M  1.16 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M  1.17 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M  1.18 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M  1.19 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR /	1.7	SINAPI		М3	12.37	548.20	6781.23	23.14%	R\$ 8,350.41
1.10 SINAPI TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	1.8	SINAPI		M2	328.94	93.63	30798.65	23.14%	R\$ 37,925.46
1.10 SINAPI MANUÁLMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 370.00 36.00 14264.32 23.14% R\$ 17,300	1.9	SINAPI		M2	740.12	4,87	#VALUE!	23.14%	#VALUE!
1.12 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.  M2 370.06 23.31 8626.10 23.14% R\$ 10,62  1.13 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M M2 398.75 29,35 #VALUE! 23.14% #VALUE	1.10	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	370.06	38.60	14284.32	23.14%	R\$ 17,589.71
1.12 SINAPI AF_06/2014 M2 370.06 23.31 8020.10 23.14% R\$ 10,02  1.13 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M M2 398.75 29,35 #VALUE! 23.14% #VALUE! 4.14% #VALUE	1.11	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	370.06	3.11	1150.89	23.14%	R\$ 1,417.20
	1.12	SINAPI	AF_06/2014	M2	370.06	23.31	8626.10	23.14%	R\$ 10,622.18
1.14   SINAPI   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   M2   227.00   16.08   3650.16   23.14%   R\$ 4,49.									#VALUE!
TOTAL FINAL #VALU	1.14	SINAPI		M2	227.00	16.08	3650.16	23.14%	R\$ 4,494.81 #VALUE!

LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 209647/D

## Município de Sulina

	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO			E E	stado d	o Paraná						25 DE JULHO
OBRA:	MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL		- M		refei	tura Munic	ipal	de				386/0001-43 na.pr.gov.br
LOCAL	CEMITÉRIO MUNICIPAL		7 🐉			$\sqcup \sqcup$	. 11			www	v.suli	na.pr.gov.br
	5/15/2023		***	Ru	ıa Tupiı	nambá, 68 - <b>F</b> e	one: (	46) 3244-8000 -	Centro	o - CEP 85565-00	00 - Sı	ılina - Paraná
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM		1 Mês		2 Mês		3 Mês		4 Mês		TOTAL
1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	R\$ 907.56	R\$	50.00% 453.78	R\$	60.00% 453.78	R\$	0.00%	R\$	0.00%	R\$	.00.00% 907.56
2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 3,599.97	R\$	30.00% 1,079.99	R\$	1,439.99	R\$	30.00% 1,079.99	R\$	0.00%		.00.00% 3,599.97
3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 12,749.75	R\$	30.00% 3,824.93	R\$	5,099.90	R\$	30.00% 3,824.93	R\$	0.00%		.00.00% 12,749.75
4	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	R\$ 2,697.04	R\$	10.00% 269.70	-	50.00% 1,348.52	R\$	40.00% 1,078.81	R\$	0.00%		.00.00% 2,697.04
5	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	R\$ 8,160.41	R\$	10.00% 816.04		10.00% 3,264.17	R\$	50.00%	R\$	0.00%		.00.00% 8,160.41
6	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA $\Box$ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	R\$ 9,034.06		30.00%		10.00% 3,613.62	R\$	30.00%	R\$	0.00%		9,034.06
7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$ 8,350.41	R\$	30.00%		3,340.16	R\$	30.00%	R\$	0.00%	R\$	.00.00% 8,350.41
8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 37,925.46		20.00% 7,585.09		15,170.18	R\$	40.00% 15,170.18	R\$	0.00%		.00.00% 37,925.46
9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	#VALUE!	7	0.00% #VALUE!		10.00% VALUE!		40.00% #VALUE!		20.00% #VALUE!		.00.00% VALUE!
10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	R\$ 17,589.71	R\$	0.00%	R\$	85.00% 6,156.40	R\$	40.00% 7,035.88	R\$	25.00% 4,397.43		.00.00% 17,589.71
11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$ 1,417.20	R\$	0.00%	R\$	0.00%	R\$	30.00% 425.16	R\$	70.00%		.00.00% 1,417.20
12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	R\$ 10,622.18	R\$	0.00%	R\$	0.00%	R\$	40.00% 4,248.87	R\$	60.00% 6,373.31		.00.00% 10,622.18
13	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	#VALUE!	7	0.00% #VALUE!		.0.00% VALUE!		30.00% #VALUE!		60.00% #VALUE!		.00.00% VALUE!
14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF $_{ m 0}$ 6/2014	R\$ 4,494.81	R\$	0.00%	R\$	0.00%	R\$	40.00% 1,797.92	R\$	60.00% 2,696.88	R\$	.00.00% 4,494.81
	DO ORÇAMENTO =			#VALUE!								
	SIMPLES (R\$)=			#VALUE!	l	VALUE!	ı	#VALUE!		#VALUE!		
	ACUMULADO (R\$) =			#VALUE!		VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		
	NTAGEM SIMPLES =			#VALUE!		VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		
PORCE	NTAGEM ACUMULADA=		7	#VALUE!	#	VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		

# LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	JG D	ERIVA	oos DE	JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME	ITO LT	DA ME
OBRA:	MURO CE	MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL	NU C	Alameda Doze 993 – 84 CNP1 19.376.115/0001-03	5/0001-03	Alameda Daze 993 – Bairro Industrial – CEP 85525-000 NP) 19.2356.15/0001-03	Industrial – CEP 85525-000 INSC. ESTADUAL 90656893-48	893-48
DATA:	11/07/2023	JO MONIOIFAL.			The state of the s	under the state of	(ac) 55135	50163
Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor do Item R\$	IOB	Valor Total R\$
1.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M3	82	89.88	737 02	23 14%	D\$ 007 68
1.2	SINAPI		KG	197.00	14.84	2923.48	23.14%	RS 3 699 97
1.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - IMONTAGEM. AF 06/2022	KG	791,58	13.08	10353.87	23.14%	RS 12,749 75
1.4	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	2	274.12	7.99	2190.22	23 14%	R\$ 2 697 04
1.5	SINAPI		N	89.00	74.46	6626 94	23 14%	RS 8 160.41
0.1	OINAPI	_	M3	12,81	572,71	7336.42	23.14%	R\$ 9.034.06
1.7	SINAPI	CONCRETAGEM DE VISAS E LAJES, FCK=28 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 02/2022	M3	12,37	548,20	6781,23	23,14%	R\$ 8.350,41
1.8	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 122021	M2	328,94	76,00	24999,44	23.14%	R\$ 30.784.31
1.9	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1RAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	740,12	4,87	3604,38	23,14%	RS 4.438.44
1.10	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 12:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VÁJOS). ESPESSIDA DE 26 MAI AE ASPARA	M2	370,06	38.60	14284.32	23.14%	R\$ 17 589 71
1.11	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 06/2014	M2	370,06	3.11	1150.89	23.14%	RS 1 417 20
1.12	SINAPI		M2	370,06	23.31	8626.10	23.14%	RS 10 622 18
1.13	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LC	M2	398 75	20 35	11703 31	22 140	DE 14 111 46
1.14	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DENÃOS, AF 06/2014	M2	227,00	16,08	3650.16	23.14%	RS 4.494.81
1		TOTAL ENAC						D¢ 490 987 94

SULINA, 11 DE JULHO DE 2023.

**1**19.376.115/0001-03 JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - ME

JOAO PAULO MATIELO SÓCIO PROPRIETARIO CPF: 019,826,761-40

Alameda Doze, 993 Industrial

L85.525-000

Mariópolis/PR\_

February Conventions   Fig.	CRONC OBRA: LOCAL DATA	CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO OBRA: IMURO CEMITÉRIO MUNICIPAL LOCAL (EMITÉRIO MUNICIPAL DATA I (1107/2023	0 2,	DERIVADOS DE CIMENTO LTDA Alameda Deze 993 - Bairro Industrial - CEF 85525-000 CNA 19.375, L15/0001-033 - INGC. ESTADUAL 90556893- e-mail laderivedes@genail.com Telefone (46) 991.955.103	OOS DE	CIMENT o Industrial - C INSC. ESTAD	DE CIMENTO LTDA ME Bairro industrial - CEP 85525-000 NO NO INSEC ESTADOLA 9055693-48 mall.com Telefone (46) 931.355.103	.48 .48
VALA CONTINCIOUNDADAGE VIENOR OJ IGUNA A 1,390 M RS 907,56	ITEM	100000000000000000000000000000000000000	TOTAL DO	1 Mês	2 Mês	3 Mês	4 Mês	TOTAL
100   100	-	ESCANAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_927021		50,0	50,0	6	1 1	00
Cockago de Estatutibas de Concreto   R\$ 12749,75   A	2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022		30,0	40,0	000	2 5	9
Particle	8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTACEM, AF_08/2022	R\$ 12.749,75	8	2 0	30	2 8	100,000
The companies of the	4	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM		10,0	2 2	40	2	100,00°
National Communication   RS   1034,06   RS   2.710.22   RS   3.613.62   RS	\$	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, 10 X 10° CM, H= 3,00 M		10,0	\$ 4	R\$ 50		101
Second   S	9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COMI USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 11/2016		30,0	2 2	8	2	0
Part	7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURARIA ACARAMENTO, AS POSODO ACARAMENTO, AS POSODO		8		8	RS	101
A. A. C.	8	1.	20, 20, 20, 30	2		8	R\$	
Control of the cont		1	No 50.104,51		R\$ 12.313,72		_	R\$ 30.784
ATELIANGO IT SILVENDE CANICO IT SILVENDE CANICO IT SILVENDE IT SILVENDE CANICO IT SILVEND	6					8	20,0	
Accordance   Accodd   Accordance   Accordance   Accordance   Accodd   Accordance   Accordance   Accodd   Accordance   Accodd   Accordance   Accord	10	ANICO	R\$ 17 580 71	1 1		8	25,0	
R\$ 1.417,20   R\$ 0.00%   R\$ 30,00%   R\$ 30,00%   R\$ 30,00%   R\$ 50,00%   R\$ 40,00%   R\$ 50,00%   R\$ 50,00%   R\$ 50,00%   R\$ 50,00%   R\$ 50,00%   R\$ 50,00%   R\$ 60,00%   R\$		7	1/'800'./I ¢N	-	- 1		R\$	R\$ 17.589,71
NUMBRO CONTRIATE PROTECTION A CRITICAL EM R\$ 10.622,18 R\$ 0.00% 0.						30,0	70,0	100,00%
ACH - 2 M TO DAO PAULO MATIELO  ACH - 2 M TO 1000% TO 10,000% TO 1			10.622,18	1 1		40,0	009	100,00%
National Continual After Agriculture   Right	5	ADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM	-		121	8	8	100,00%
R8 128257.31		MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, OS. AF_06/2014	4.494,81	1 1	0	4	8	100,00%
R\$ 129.26.731   R\$ 129.26.731   R\$ 129.26.731   R\$ 17.816.65   R\$ 40.246.79   R\$ 17.816.65   R\$ 58.063.43   R\$ 13.78%   31.14%   13.78%   44.92%	TOTAL	O OBCANIENTO				11		
DA=	TOTAL	SIMPLES (RS)=		7	00.000.00		1 1	
A= 13,78% 31,14% 31,78% 44,92% 44,92% JOAO PAULO MATIELO	TOTAL	ACUMULADO (R\$) =			R\$ 40.246,79 R\$ 58.063,43	1	1-	
JOAO PAULO MATIELO	PORCE			13,78%	31,14%	36,52%	18,56%	
JOAO PAULO MATIELO				13,78%	44,92%	81,44%	100,00%	100
JOAO PAULO MATIELO	,	agg.103				F <sub>19.37</sub>	6.115/00	50-L0
	6.44		ELO			JG	DERIVADOS	S DE

SULINA, 11 DE JULHO DE 2023.

Mariópolis/PR\_

85.525-000

Alameda Doze, 993

STATE OF THE SOCIO PROPRIETARIO / RESPONSAVEL TECNICO

CPF: 019.826.761-40

Alametricity (1907) Alamet

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - ME

Estado do Para Prefeitura		al de		
SU			<b>a</b>	
Rua Tupinamba	á, 68 - <b>Fon</b>	e: (46) 3	244-8000	- Cen

MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL		Estado do Pa Prefeitura	iraná a Municipal d	de	CNPJ 8	0.869.886/0001-43 a@sulina.pr.gov.b
					ww	vw.sulina.pr.gov.b
.: CEMITÉRIO MUNICIPAL 01/04/2024		Rua Tupinam	bá, 68 - <b>Fone: (4</b> 6	6) 3244-8000 - Cent	ro - CEP 85565-0	000 - Sulina - Parana
			Valor	Valor do Item	551	
ligo Origem Serviço	Unidade	Quantidade	Unitário R\$	R\$	BDI	Valor Total R
I SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,85	89.88	76.40	23,14%	R\$ 94,08
ADMAÇÃO DE DILAD OLLVICA DE ECTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ADMADO LITULTANDO ACO CA CO DE EGAMA			,	-, -	,	
2 SINAPI MONTAGEM. AF 06/2022	KG	3,87	14,84	57,43	23,14%	R\$ 70,72
3 SINAPI ARMAÇÃO DE PÎLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	KG	14,39	13,08	188,22	23,14%	R\$ 231,78
MONTAGEM. AF_06/2022		14,00	10,00	100,22	20,1470	11φ 201,70
4 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	У М	7,00	7,99	55,93	23,14%	R\$ 68,87
5 SINAPI MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN		74,46	0.00	23,14%	R\$ 0,00
		0.05	,	-,	,	
6 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	0,85	572,71	486,80	23,14%	R\$ 599,45
7 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,	M3	0.78	548.20	427.60	23,14%	R\$ 526,54
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022		0,76	546,20	427,00	23,14 /6	Πφ 520,54
8 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA	M2	15,00	93,63	1404,45	23,14%	R\$ 1.729,44
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA		-	-			
9 SINAPI TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	30,00	4,87	146,10	23,14%	R\$ 179,91
EMPOCO OLI MACCA LÍNICA EM ADCAMACCA TRACO 1:0:0 PREDADO MECÂNICO COM RETONEIRA 400 L. ADLICADA MANILIAI MENT	E MO	00.00	00.00	1150.00	00.1.10/	R\$ 1.425, <b>9</b> 6
SINAPI EMBOÇO DO MASSA UNICA EM ARGAMASSA FRAÇO 1.2.6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 E, APLICADA MANDALMENT EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	30,00	38,60	1158,00	23,14%	H\$ 1.425, <b>9</b> 6
11 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	246,89	3,11	767,83	23,14%	R\$ 945,52
SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.  AF 06/2014	M2	306,98	23,31	7155,70	23,14%	R\$ 8.811, <b>§</b> 3
13 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	18.00	29,35	528,30	23,14%	R\$ 650.5
14 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	516,89	16,08	8311,59	23,14%	R\$ 10.234 <b>3</b>
TOTAL FINAL		2.3,33	10,00	3311,00		R\$ 25.569.22



# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8840-493B-EDAD-F9DA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 01/04/2024 14:27:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridado Cortificadora 1 Doc (Assinatura 1 Doc)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/8840-493B-EDAD-F9DA















### Município de Sulina

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PACO 441141	CIPAL 25 DE 111 HO				
		Estado do Paraná Prefeitura Municipal de		CNPJ 80	.869.886/0001-43			B.4	ED
	MURO CEMITÉRIO	O MUNICIPAL	<b>a</b>	prefeitura( www	@sulina.pr.gov.br v.sulina.pr.gov.br	MI	ED 02		
: _:	CEMITÉRIO MUNI		44-8000 - Cen					ACUM	ULAD
:	01/03/2024	<u> </u>							
ligo	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Total R\$	Med% 02	Valor R\$	%	Valor
1 .1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	8,2	R\$ 907,56			100,00%	R\$ 90
.2	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -	KG	197,00	R\$ 3.599,97			100,00%	R\$ 3.59
	CINARI	MONTAGEM. AF_06/2022  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	1/0	704.50	D# 40 740 75			400.000/	D0 40 7
.3	SINAPI	MONTAGEM. AF_06/2022	KG	791,58	R\$ 12.749,75			100,00%	R\$ 12.7
4	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	274,12	R\$ 2.697,04	100,00%	R\$ 2.697,04	100,00%	R\$ 2.6
5	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, "10 X 10" CM, H= 3,00 M	UN	89,00	R\$ 8.160,41			100,00%	R\$ 8.1
6	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	12,81	R\$ 9.034,06			100,00%	R\$ 9.0
7	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,	M3	12,37	R\$ 8.350,41	50,00%	R\$ 4.175,21	100,00%	R\$ 8.3
		ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA					<del>                                     </del>	100,0070	
	SINAPI	DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	328,94	R\$ 30.784,31	70,00%	R\$ 21.549,02	100,00%	R\$ 30.7
.8	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA	M2	740,12	R\$ 4.438,44	70,00%	R\$ 3.106,91	100,00%	R\$ 4.43
8 9	OILLARI	TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014  EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA		070.00	D# 17 500 71		70.40.040.00	100.000/	
9	SINAPI	MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	370,06	R\$ 17.589,71	70,00%	R\$ 12.312,80	100,00%	R\$ 17.5
9		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	370,06	R\$ 1.417,20			100,00%	R\$ 1.4
9	SINAPI	ADLICAÇÃO MANIJAL DE DINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM DAPEDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES		1 070 00	R\$ 10.622,18	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0
0		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	370,06	110 10.022,10	.,	' ', '		
9	SINAPI		M2 M2 M2	370,06 398,75 227,00	R\$ 14.411,46 R\$ 4.494,81	0,00%	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0 R\$ 0

Itens em verde, foram pagos 100% na MED 01

Valor desta medição: R\$ 43.840,97

**Empresa** J G Derivados de Cimento LTDA Prefeitura Municipal Eng. Luciano S. Santiago CREA-PR 31879/D

Prefeito (a) Paulo Horn

o por 2 pessoas: PAULO HORN ificar a validade da<del>s assinaturas,</del>

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**MUNICÍPIO SULINA** 

**CONTRATADA** J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

**CONTRATO Nº** 165/2023

**MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBJETO** 

MEDIÇÃO Nº

DATA DA VISTORIA 01/03/2024

#### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**







FOTO 02



FOTO 03





FOTO 05









prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43

FOTO 10

Sulina, 04 de março de 2024.

Luciano S. Santiago CREA-PR 31879/D



# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2343-B0C8-19AB-8782

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 05/03/2024 13:22:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 05/03/2024 16:38:42 (GMT-03:00) Papel: Assinante Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/2343-B0C8-19AB-8782





## Município de Sulina

Assinado por 2 pessoas: LUCIANO STEINEMAN, Schizi, Scesse https://sulina.1 doc.com.br/verificacao/9701-DFE7-A4B6-D1FF e informe o código 9701-DFE7-A4B6-D1FF
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1 doc.com.br/verificacao/9701-DFE7-A4B6-D1FF e informe o código 9701-DFE7-A4B6-D1FF
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1 doc.com.br/verificacao/9701-DFE7-A4B6-D1FF e informe o código 9701-DFE7-A4B6-D1FF

**Q** 

OBBA.	MIRO CEMITÉRIO MINICIPA	MEDIÇAO - 03	J	CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br	CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br	M	MED 03	2	MED
LOCAL:	CEMITÉRIO MUNICIPAL 15/04/2024	PAL	4-8000 - Centro	3 - CEP 85565-0	100 - Sulina - Paraná			ACOM	ACUMULADA
Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Total R\$	Med% 02	Valor R\$	%	Valor R\$
-						-			
1.2	SINAPI	ESCAPAÇÃO MANDAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOH DO IGUAL A 1,30 M. AP. 102/2021 PARMAÇÃO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - NAMAZÃO A PRESONO	KG M3	8,2 197,00	H\$ 907,56 R\$ 3.599,97			100,00%	R\$ 3,599,9
1.3	SINAPI	MONTAGENTAL MAN DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF DIREZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF DIREZANDO MONTAGEM AFRA DE DIREZANDO MONTAGEM AFRA DIREZANDO MONTAGEM AFRA DIREZANDO MONTA	KG	791,58	R\$ 12.749,75			100,00%	R\$ 12.749,
4.1	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAI = 4,2 MM	Σ	274,12	R\$ 2.697,04			100,00%	R\$ 2.697,0
1.5	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, 110 X 10° CM, H= 3.00 M	N	89,00	R\$ 8.160,41			100,00%	R\$ 8.160,4
1.6	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	12,81	R\$ 9.034,06			100,00%	R\$ 9.034,0
1.7	SINAPI	CONGRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, A PENSAMENTO F ACARAMENTO AF 102/2022	M3	12,37	R\$ 8.350,41			100,00%	R\$ 8.350,4
1.8	SINAPI	ALVENHARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMIENTO COM PREPARO EM BETONERA, AF 12/2021	M2	328,94	R\$ 30.784,31			100,00%	R\$ 30,784,
6:1	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	740,12	R\$ 4.438,44			100,00%	R\$ 4.438,4
1.10	SINAPI	EMBÓÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMÁSSA TRAÇO 1.28, PREPARO MEGÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2014	M2	370,06	R\$ 17.589,71			100,00%	R\$ 17.589,
1.11	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PÂREDES, UMA ĎEMÃO. AF. 06/2014	M2	370,06	R\$ 1.417,20			100,00%	R\$ 1.417,2
1.12	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 062014	M2	370,06	R\$ 10.622,18	25,00%	R\$ 5.842,20	25,00%	R\$ 5.842,2
1.13	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2.11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	398,75	R\$ 14.411,46	22,00%	R\$ 7.926,30	25,00%	R\$ 7.926,3
1.14	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 TOTAL FINAL	M2	227,00	R\$ 4.494,81	55,00%	R\$ 2,472,15	55,00% 89.72%	R\$ 2,472,1
Valor dest	Valor desta medição:	RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ): R\$ 16.240,65							
J G Derivado	Empresa J G Derivados de Cimento LTDA	Prefeitura Municipal Eng. Luciano S. Santiago CREA-PR 31879/D					Prefe	Prefeito (a) Paulo Horn	Horn

JG DERIVADOS digital por JG
DE CIMENTO
LTDA
DE GENIVADOS DE CIMENTO
LTDA
18:35:21-03'00'



PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**MUNICÍPIO SULINA** CONTRATADA J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

**CONTRATO Nº** 165/2023

**MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBJETO** 

MEDIÇÃO № 03

DATA DA VISTORIA 15/04/2024

#### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**











PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná



Sulina, 15 de abril de 2024.

Luciano S. Santiago CREA-PR 31879/D



#### VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9701-DFE7-A4B6-D1FF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 17/04/2024 10:02:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 17/04/2024 15:55:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/9701-DFE7-A4B6-D1FF

		MEDIÇÃO ADITIVO	A Es	tado do Paraná refeitura Municipal de	_	PAÇO MUNICIPAL CNPJ 80.869.8 prefeitura@suli	886/0001-43	3	
OBRA:	MURO CEI	MITÉRIO MUNICIPAL			D		na.pr.gov.br		
LOCAL:	CEMITÉRIO	O MUNICIPAL	Ruz	Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3	244-8000 - C	entro - CEP 85565-000 - Su	lina - Paraná vole o peno	A - PARA o crescer e uil	ANA Jer oqui
DATA:	15/04/2024		_						
Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Valo	or Total R\$	MED	Valo	r Total R\$
1									
1.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	М3	0,85	R\$	94,08	100,00%	R\$	94,08
1.2	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	3,87	R\$	70,72	100,00%	R\$	70,72
1.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,39	R\$	231,78	100,00%	R\$	231,78
1.4	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	М	7,00	R\$	68,87	100,00%	R\$	68,87
1.6	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	0,85	R\$	599,45	100,00%	R\$	599,45
1.7	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	0,78	R\$	526,54	100,00%	R\$	526,54
1.8	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	15,00	R\$	1.729,44	100,00%	R\$	1.729,44
1.9	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	30,00	R\$	179,91	100,00%	R\$	179,91
1.10	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	30,00	R\$	1.425,96	100,00%	R\$	1.425,96
1.11	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	246,89	R\$	945,50	100,00%	R\$	945,50
1.12	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	306,98	R\$	8.811,53	100,00%	R\$	8.811,53
1.13	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	18,00	R\$	650,55	100,00%		650,55
1.14	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	516,89	R\$	10.234,89	100,00%	R\$	10.234,89
		TOTAL FINAL			R\$	25.569,22	100,00%	R\$	25.569,22

Luciano S. Santiago CREA: 31879/D

**Empresa Contratante** 

**DE CIMENTO LTDA** 

JG DERIVADOS Assinado de forma digital por JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA Dados: 2024.04.15 15:37:06 -03'00'



#### VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1AE4-F406-CEA1-C0DF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 18/04/2024 13:01:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 23/04/2024 08:11:00 (GMT-03:00) Papel: Assinante


Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/1AE4-F406-CEA1-C0DF

















OBRA:

Estado do Paraná Prefeitura Municipal de PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

MED 04 -**FINAL** 

**MED ACUMULADA**  83E0-D46B e informe o código 11DF-88B2-83E0-D46B

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/11DF-

OCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná DATA: 16/05/2024 Código Origem Serviço Unidade Quantidade Valor Total R\$ Med% 04 Valor R\$ Valor R\$ 1.1 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 МЗ 8,2 R\$ 907,56 100,00% R\$ 907,56 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 1.2 SINAPI KG 197.00 R\$ 3.599.97 100.00% R\$ 3.599.97 MONTAGEM. AF 06/2022 ARMAÇÃO DE PÎLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 1.3 SINAPI KG R\$ 12.749.75 R\$ 12.749.75 791.58 100.00% MONTAGEM. AF\_06/2022 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, SINAPI М R\$ 2.697,04 R\$ 2.697,04 1.4 274,12 100,00% DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM 1.5 SINAPI MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, \*10 X 10\* CM, H= 3,00 M UN 89,00 R\$ 8.160,41 100,00% R\$ 8.160,41 R\$ 9.034,06 1.6 SINAPI МЗ 12,81 R\$ 9.034,06 100,00% CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO. 1.7 SINAPI МЗ 12.37 R\$ 8.350,41 100.00% R\$ 8.350,42 ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 02/2022 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E R\$ 30.784,31 1.8 SINAPI M2 328,94 R\$ 30.784,31 100,00% ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1.9 SINAPI M2 740.12 R\$ 4.438.44 100.00% R\$ 4.438.44≤ TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 1.10 SINAPI M2 370.06 R\$ 17.589.71 100,00% R\$ 17.589,722 MANUÁLMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_06/2014 R\$ 1.417,20 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014 1.11 M2 370,06 R\$ 1.417,20 100,00% APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. 1.12 SINAPI M2 370,06 R\$ 10.622,18 45,00% R\$ 4.779,98 100,00% R\$ 4.779,98 AF 06/2014 R\$ 6.485,16 1.13 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M M2 398,75 R\$ 14.411,46 45,00% R\$ 6.485,16 100,00% 1 14 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 M2 227,00 R\$ 4.494,81 45,00% R\$ 2.022,66 100,00% R\$ 2.022,665 R\$ 129.257.30 TOTAL FINAL R\$ 129.257.31 100.00%

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):

Valor desta medição: R\$ 13.287,80

MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL

**Empresa** Prefeitura Municipal J G Derivados de Cimento LTDA Eng. Luciano S. Santiago CREA-PR 31879/D

Prefeito (a) Paulo Horn

J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA:193761150 LTDA:19376115000103

00103

Assinado de forma digital por J G DERIVADOS DE CIMENTO Dados: 2024.05.29 11:03:14 -03'00'



Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná www.sulina.pr.gov.br

prefeitura@sulina.pr.gov.br

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43

MUNICÍPIO CONTRATADA

CONTRATO Nº
OBJETO
MEDIÇÃO Nº
DATA DA VISTORIA

SULINA J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA 165/2023 MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL

16/05/2024 04 - FINAL

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO









prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43



Sulina, 16 de maio de 2024.

Luciano S. Santiago CREA-PR 31879/D



# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 11DF-88B2-83E0-D46B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 29/05/2024 12:54:48 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 03/06/2024 11:07:15 (GMT-03:00) Papel: Parte Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/11DF-88B2-83E0-D46B



#### TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

O Município de Sulina /PR, Inscrito Sob CNPJ: 86.869.886/0001-43, expede este Termo de Recebimento de Obra, atestando para os devidos fins, que a obra foi executada em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condição de recebimento definitivo nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo licitatório Tomada de Preço nº 06/2023, Contrato nº 165/2023, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO EM CONCRETO ARMADO E ALAMBRANDO COM 274,12 METROS LINEARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

Empresa Executora: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à ALAMEDA DOZE, 993, INDUSTRIAL, no Município de MARIÓPOLIS, com CNPJ nº 19.376.115/0001-03

ART Execução: 1720241921540.

Para tanto emitimos este termo de Recebimento de Obra.

Sulina, 10 de junho de 2024.

PAULO HORN
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO S. SANTIAGO ENGENHEIRO CIVIL FISCAL DA OBRA



#### VERIFICAÇÃO DAS **ASSINATURAS**



Código para verificação: 18B0-1B6B-DE78-FAC7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 11/06/2024 06:51:33 (GMT-03:00)
  - Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 11/06/2024 07:48:45 (GMT-03:00) Papel: Parte Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/18B0-1B6B-DE78-FAC7