

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2024	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHOS MP 182 E MP 233 Esta intervenção foi concluída	Contrato 24/2023	270	01/02/2024	R\$ 608.865,28	100,00%

Nº1/2024
Data Inicial: 01/02/2024

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHOS MP 182 E MP 233

R\$ 608.865,28

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1171; 71803

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
326	2024	09/02/2024	12386
327	2024	09/02/2024	12386
2311	2024	06/06/2024	12386
2312	2024	06/06/2024	12386
2841	2024	03/07/2024	12386
2842	2024	03/07/2024	12386
3801	2024	27/08/2024	12386
3801	2024	27/08/2024	12386
3802	2024	27/08/2024	12386
4458	2024	02/10/2024	12386
4459	2024	02/10/2024	12386
5374	2024	25/11/2024	12386
5373	2024	25/11/2024	12386
5942	2024	16/12/2024	12386
5944	2024	16/12/2024	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1011	1	29/02/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.1**-10	RRT (CAU)	13**7*8*	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**19**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**19**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**19**	Orçamento	Sim
CPF	07*.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**19**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2238	R\$ 609.091,48	01/02/2024	
Contrato	24	2023	76.995.323/0001-24	2239	R\$ 608.865,28	01/02/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2237	Medição	1	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2023	7,92%
2263	Medição	2	Jurisdicionado	24/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2023	9,00%
2271	Medição	3	Jurisdicionado	31/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2023	13,00%
2278	Medição	4	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2023	19,23%
2286	Medição	5	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2023	30,54%
2297	Medição	6	Jurisdicionado	30/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2023	41,84%
2305	Medição	7	Jurisdicionado	26/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2023	55,37%
2310	Medição	8	Jurisdicionado	31/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2023	56,00%
2323	Medição	9	Jurisdicionado	22/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2023	66,19%
2331	Medição	10	Jurisdicionado	13/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2023	77,01%
2338	Medição	11	Jurisdicionado	31/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2023	87,84%
2345	Medição	12	Jurisdicionado	06/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 24/2023	100,00%
2346	Conclusão	13	Jurisdicionado	31/03/2025			

Nº1/2024
Data Inicial: 01/02/2024

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHOS MP 182 E MP 233

Documentos

R\$ 608.865,28







