

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2024	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 3592/2023	120	02/01/2024	R\$ 206.500,00	100,00%

Nº1/2024  
Data Inicial: 02/01/2024

# SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

R\$ 206.500,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14999

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
87	2024	02/01/2024	12334
86	2024	02/01/2024	12334
1012	2024	01/02/2024	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1010	6540	02/01/2024

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.7*.1**-71	ART (CREA)	17**2*1**25**	Orçamento	Sim
CPF	07*.0*.6**-82	ART (CREA)	17**2*5**34**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.3*.5**-70	ART (CREA)	17**2*1**09**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*0**09**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				7670	R\$ 329.278,33	02/01/2024	
Contrato	3592	2023	76.995.430/0001-52	7671	R\$ 206.500,00	02/01/2024	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
7672	Medição	1	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3592/2023	100,00%
7737	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/02/2024			

Nº1/2024  
Data Inicial: 02/01/2024

# SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

## Documentos

R\$ 206.500,00

