

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2024	Camarotes <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 23/2024	120	06/05/2024	R\$ 338.000,00	100,00%
5	2024	Camarotes <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2024	120	06/05/2024	R\$ 338.000,00	100,00%
5	2024	Camarotes <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2024	120	06/05/2024	R\$ 338.000,00	100,00%

## Camarotes

R\$ 338.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2325

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3237	2024	08/05/2024	12543
3238	2024	08/05/2024	12543
3239	2024	08/05/2024	12543
3240	2024	08/05/2024	12543
7479	2024	04/10/2024	12543
9087	2024	29/11/2024	12543
8648	2024	14/11/2024	12543
8343	2024	05/11/2024	12543
3242	2024	08/05/2024	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	03/06/2024

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/05/2025	23	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	09.*9*.1**-05	ART (CREA)	17**2*2**64**	Execução de Obra	Sim
CPF	10.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*0**04**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*0**04**	Orçamento	Sim
CPF	81.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**75**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
------	------------------	-----	------	------------	-------	------	-----------

Base			5648		R\$ 429.464,21	02/02/2024
Contrato	23	2024	80.869.886/0001-43	5649	R\$ 338.000,00	24/04/2024
Aditivo	1	2024	80.869.886/0001-43	5719	R\$ 61.714,17	10/09/2024
Aditivo	2	2024	80.869.886/0001-43	5734	R\$ 18.405,72	14/10/2024

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5657	Medição	1	Jurisdicionado	21/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	9,54%
5675	Medição	2	Jurisdicionado	22/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	38,59%
5686	Medição	3	Jurisdicionado	05/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	38,59%
5697	Medição	4	Jurisdicionado	04/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	38,59%
5711	Medição	5	Jurisdicionado	14/10/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
5735	Medição	6	Jurisdicionado	06/11/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2024	100,00%
5744	Medição	7	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2024	100,00%
5745	Conclusão	8	Jurisdicionado	02/12/2024			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900194502870					

**Camarotes**

**Documentos**

**R\$ 338.000,00**

PLANILHA DE ADITIVO							PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO							
							CNPJ 80.869.886/0001-43							
							prefeitura@sulina.pr.gov.br							
							www.sulina.pr.gov.br							
							Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná							
OBRA:	FECHAMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS E SANITÁRIOS							Estado do Paraná Prefeitura Municipal de <b>SULINA</b>						
LOCAL:	SULINA PR													
DATA:	10/09/2024													
Código	Origem	Serviço					Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) R\$	Preço Total (R\$)				
ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAS E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL														
ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAS														
102074	SINAPI	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA					M3	5,83	R\$ 4.197,86	R\$ 24.473,17				
102176	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS					M2	35,80	R\$ 801,66	R\$ 28.699,20				
99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICais DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS					M	9,00	R\$ 567,95	R\$ 5.111,55				
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021					M2	18,00	R\$ 98,10	R\$ 1.765,80				
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022					M2	36,00	R\$ 5,16	R\$ 185,36				
87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022					M2	36,00	R\$ 41,06	R\$ 1.478,33				
TOTAL FINAL														
R\$ 61.714,17														
										VALOR DO CONTRATO R\$ 338.000,00				
										VALOR DO ADITIVO R\$ 61.714,17				
										% DE ADITIVO 18,26%				

**LUCIANO S. SANTIAGO**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA: 31879/D/D**

VALOR DO CONTRATO	R\$ 338.000,00
VALOR DO ADITIVO	R\$ 61.714,17
% DE ADITIVO	18,26%

bdi 26,77%

78,70 21,30%

R\$ 338.000,00  
R\$ 429.464,21

# PLANILHA DE ADITIVO

OBRA:	FECHAMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS E SANITÁRIOS	
LOCAL:	SULINA PR	
DATA:	10/09/2024	



Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de

**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) R\$	Preço Total (R\$)
<b>ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAS E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL</b>						
<b>ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS</b>						
102074	SINAPI	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	M3	5,83	R\$ 4.197,86	R\$ 24.473,50
102176	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	35,80	R\$ 801,66	R\$ 28.699,28
99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICIAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	9,00	R\$ 567,95	R\$ 5.111,54
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	18,00	R\$ 98,10	R\$ 1.765,83
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	36,00	R\$ 5,16	R\$ 185,69
87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	36,00	R\$ 41,06	R\$ 1.473,32
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>R\$ 61.714,17</b>

**LUCIANO S. SANTIAGO**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA: 31879/D/D**

<b>VALOR DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 338.000,00</b>
<b>VALOR DO ADITIVO</b>	<b>R\$ 61.714,17</b>
<b>% DE ADITIVO</b>	<b>18,26</b>



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br

**MUNICÍPIO**  
CONTRATADA  
**CONTRATO Nº**  
OBJETO

**SULINA**  
**CONSORA CONSTRUTORA LTDA**  
**23/2024**  
**FECHAMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS E**  
**SANITÁRIOS**

DATA DA VISTORIA

**10/09/2024**

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ADITIVO DE VALOR



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06

Assinado por 1 pessoa: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1/doc.com.br/verificacao/2F54-24A4-36D4-930B> e informe o código 2F54-24A4-36D4-930B





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

[prefeitura@sulina.pr.gov.br](mailto:prefeitura@sulina.pr.gov.br)

[www.sulina.pr.gov.br](http://www.sulina.pr.gov.br)



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12

Assinado por 1 pessoa: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1/doc.com.br/verificacao/2F54-24A4-36D4-930B> e informe o código 2F54-24A4-36D4-930B

Luciano S. Santiago  
Engenheiro Fiscal da Obra  
ART: 1720242547560  
CREA-PR 31879/D



### REQUERIMENTO ADITIVO DE VALOR

**AO MUNICÍPIO DE SULINA**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SETOR DE COMPRAS**  
**CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 – CONTRATO 23/2024.**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE FECHAMENTO DE CAMAROTES E SANITÁRIOS NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SULINA/PR**

A empresa CONSORA CONSTRUTORA LTDA, vem através deste solicitar o aditivo de valor de execução do contrato para mais R\$ 61.714,17 (sessenta e um mil e setecentos e quatorze reais e dezesseis centavos) visto que foram necessários acréscimos de serviços para execução da escada em concreto armado e guarda corpo com vidro laminado conforme planilha orçamentária em anexo a este pedido. Salientamos que para os serviços de guarda corpo, conforme orientação do setor de engenharia deste município foi utilizado o valor da planilha da empresa que executou os serviços de guarda corpo na mesma obra, sendo utilizado o item de vidro laminado, porém reduzido o valor para ser ajustado ao mesmo preço da empresa que instalou o guarda corpo em outro processo licitatório.

SALTO DO LONTRA – PR, 11 de setembro de 2024.

FABIO ROBERTO  
 SORANSO:0955991  
 3905

Assinado de forma digital por  
 FABIO ROBERTO  
 SORANSO:09559913905  
 Dados: 2024.09.11 09:25:22  
 -03'00'

CONSORA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 46.812.148/0001-21

FÁBIO ROBERTO SORANSO

ADMINISTRADOR

CPF 095.599.139-05

RG 10.226.276-0

ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D

CNPJ: 46.812.148/0001-21

Email: [consoraconstrutora@gmail.com](mailto:consoraconstrutora@gmail.com)

Rua Luis Manfroi N° 71 – Sala 67, Loteamento Cadore

Salto do Lontra - Paraná, CEP: 85670-000

Celular: (46) 99114-6935

Assinado por 1 pessoa: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/2F54-24A4-36D4-930B> e informe o código 2F54-24A4-36D4-930B





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2F54-24A4-36D4-930B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 11/09/2024 09:50:46 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/2F54-24A4-36D4-930B>












**BM - Boletim de Medição**  
**Selecione o Regime de Execução na Aba Dados**

PROONTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	0 CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS	0 CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS
23/2024	CONSORA CONSTRUTORA LTDA	46.812.148/0001-21		

Item	Descrição	Orcamento Contratado			Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)			Realizado Acumulado: 9,54%
		Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b> CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS											
1.	<b>ESTRUTURAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	53,00	223,72	11.857,16	-	36,00	35,00	-	-	32.233,49
1.1.2.	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	95,00	13,89	1.319,55	-	85,00	85,00	-	-	32.233,49
1.1.3.	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA, BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	712,00	14,29	10.174,48	-	500,00	500,00	-	-	22.422,49
1.1.4.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU INVERTURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E AÇABAMENTO, AF_02/2022- PNS	M3	3,50	572,63	2.004,21	-	3,00	3,00	-	-	7.830,20
1.1.5.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	150,00	63,99	9.598,50	-	-	-	-	-	1.180,65
1.1.6.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	35,00	62,94	2.202,90	-	-	-	-	-	7.145,00
1.1.7.	COMPRARVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÁOS DE MAIS DE 1,5 M DE ALVENARIA DM'STRIAS	M	150,00	60,65	9.097,50	-	75,00	75,00	-	-	4.548,75
1.2.	<b>ALVENARIA DM'STRIAS</b>	-	-	-	<b>88.020,56</b>	-	-	-	-	-	<b>9.811,00</b>
1.2.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POUD, ESP = 30M, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-III-E, EXCLUSIVO FERRAGENS, AF_01/2021	M2	550,78	98,11	54.037,03	-	100,00	100,00	-	-	9.811,00
1.2.2.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,0M, MONTANTES TUBULARES DE 1/4, ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_SPS	M	4,20	891,71	3.745,18	-	-	-	-	-	9.811,00
1.3.	<b>ESQUADRAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	48,45	783,58	38.448,95	-	<b>91.454,14</b>	-	-	-	
1.3.2.	PORTA DE FERRO DE ARRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019	M2	19,50	1.045,62	20.389,59	-	-	-	-	-	
1.3.3.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	25,20	1.198,12	30.192,62	-	-	-	-	-	
1.3.4.	BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO COR CINZA	PAR	2,00	1.211,49	2.422,98	-	-	-	-	-	
1.4.	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>	-	-	-	<b>3.941,96</b>	-	-	-	-	-	
1.4.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	55,28	55,28	-	-	-	-	-	
1.4.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	14,60	29,20	-	-	-	-	-	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.l1.doc.com.br/verificacao/DAGB-B562-AB46-3ED6> e informe o código DAGB-B562-AB46-3ED6

Assinado por 3 pessoas: CONSORA CONSTRUTORA LTDA, PAULO HORN e LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO



PROONTE / TOMADOR	Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	23/2024	CONSORA CONSTRUTORA LTDA	0	46.812.148/0001-21	0 CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS

Objeto do CTEF:	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Realizado Acumulado: 9,54%
				TOTAL:	338.000,00	
1.4.3.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	79,52	79,52	
1.4.4.	LUMINÁRIA TFO PLAFON CIRCULAR, DE SUBREPOR, COM LED DE 12W - W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8,00	36,84	294,72	
1.4.5.	INTERERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	65,76	263,04	
1.4.6.	TONADA, MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	65,15	651,50	
1.4.7.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	12,99	1.039,20	
1.4.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 50/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	4,37	1.529,50	
1.5.	<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANTARIA E APARELHOS</b>	-	-	-	<b>26.509,40</b>	
1.5.1.	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	170,00	13,04	2.216,80	
1.5.2.	JOE LHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	16,75	670,00	
1.5.3.	JOE LHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM LLVIA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	5,82	168,78	
1.5.4.	PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	4,61	73,76	
1.5.5.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	13,07	156,84	
1.5.6.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CÂMADA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	559,20	6.710,40	
1.5.7.	MÍCITOR SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	749,88	5.249,16	
1.5.8.	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	576,87	2.307,48	
1.5.9.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENCASTRATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	253,01	1.518,06	
1.5.10.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CÂMADA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	96,08	192,16	
1.5.11.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	65,00	23,31	1.515,15	
1.5.12.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM SUBCOLLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	165,00	29,51	4.869,15	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.l1.doc.com.br/verificacao/DAGB-B562-AB46-3ED6> e informe o código DAGB-B562-AB46-3ED6




**BM - Boletim de Medição**  
**Selecione o Regime de Execução na Aba Dados**

PROONTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Nº CTEF 23/2024	0 CNPJ 46.812.148/0001-21	0 CAMAÇAROTES CENTRO DE EVENTOS	0 LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO

Objeto do CTEF:	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Periodo	Acum. Anterior	Acum. Incluindo o Período	Evolução Financeira (R\$)
<b>Realizado Acumulado: 9,54%</b>									

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Periodo	Acum. Anterior	Acum. Incluindo o Período	Evolução Física (Qtd.)	Periodo	Acum. Incluindo o Período
<b>Total:</b> 338.000,00											
1.5.13.	JOE LHO 90 GRAUS PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	11,22	258,06	-	-	-	-	32.233,49	32.233,49
1.5.14.	JOE LHO 90 GRAUS PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, UN	UN	11,00	28,38	312,18	-	-	-	-	-	-
1.5.15.	TE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	16,19	291,42	-	-	-	-	-	-
1.6.	REVESTIMENTO, PINTURA E ARGAMASSAS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLETOR DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.061,56	5,16	5.477,65	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.061,56	41,06	43.587,65	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA, COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUDAS CORES, AF_06/2014	M2	1.061,56	17,44	18.513,61	-	-	-	-	-	-
1.7.	COBERTURA FORRO EM RÉGULAS DE PVC, LISO, PARA LOJAS, COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIOPOLACIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023	M2	87,80	91,78	8.058,28	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	85,58	6,49	555,41	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	RUF EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	60,00	52,12	3.127,20	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	688,00	2,18	1.498,84	-	-	-	-	-	-
1.8.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	M2	688,00	2,18	1.498,84	-	-	-	-	-	-

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Preço unitário, Preço total, Medição.**

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR

Local

 sábado, 31 de agosto de 2024  
 Data




Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

[prefeitura@sulina.pr.gov.br](mailto:prefeitura@sulina.pr.gov.br)

[www.sulina.pr.gov.br](http://www.sulina.pr.gov.br)

**MUNICÍPIO**  
CONTRATADA  
**CONTRATO Nº**  
**OBJETO**  
**MEDIDAÇÃO Nº**  
DATA DA VISTORIA

**SULINA**  
**CONSORA CONSTRUTORA LTDA**  
**23/2024**  
**FECHAMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS E**  
**SANITÁRIOS**  
**01**  
**19/06/2024**

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04




FOTO 05




FOTO 06

Assinado por 3 pessoas: CONSORA CONSTRUTORA LTDA, PAULO HORN e LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/DA6B-B562-AB46-3ED6> e informe o código DA6B-B562-AB46-3ED6



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

[prefeitura@sulina.pr.gov.br](mailto:prefeitura@sulina.pr.gov.br)

[www.sulina.pr.gov.br](http://www.sulina.pr.gov.br)



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13

Sulina, 19 de junho de 2024.

Luciano S. Santiago  
Engenheiro Fiscal da Obra  
ART: 1720242547560  
CREA-PR 31879/D

Assinado por 3 pessoas: CONSORA CONSTRUTORA LTDA, PAULO HORN e LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/D46B-B562-AB46-3ED6> e informe o código D46B-B562-AB46-3ED6



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DA6B-B562-AB46-3ED6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CONSORA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 46.812.148/0001-21) em 20/06/2024 13:53:33 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 21/06/2024 05:19:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 21/06/2024 08:39:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/DA6B-B562-AB46-3ED6>





-25°41'59"S -52°43'21"W  
395 Rua Dom Pedro II  
Sulina  
Paraná  
19 de julho de 2024



-25°41'59"S -52°43'21"W  
289 Antonio Dionísio Reichert  
Centro  
Sulina  
Paraná  
17 de julho de 2024



-25°41'59"S -52°43'21"W  
289 Antonio Dionísio Reichert  
Centro  
Sulina  
Paraná  
19 de julho de 2024



-25°41'59"S -52°43'21"W  
289 Antonio Dionísio Reichert  
Centro  
Sulina  
Paraná  
19 de julho de 2024



-25°41'60"S -52°43'20"W  
395 Rua Dom Pedro II  
Sulina  
Paraná  
19 de julho de 2024



-25°41'57"S -52°43'21"W  
395 Rua Dom Pedro II  
Sulina  
Paraná  
17 de julho de 2024



-25°41'59"S -52°43'21"W  
289 Antonio Dionísio Reichert  
Centro  
Sulina  
Paraná  
19 de julho de 2024



-25°41'58"S -52°43'21"W  
395 Rua Dom Pedro II  
Sulina  
Paraná  
19 de julho de 2024



-25°41'59"S -52°43'21"W  
289 Antonio Dionísio Reichert  
Centro  
Sulina  
Paraná  
17 de julho de 2024



**BM - Boletim de Medição**  
 Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

PROONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS	INÍCIO DE OBRA 13/05/24
Nº CTEF 23/2024	EMPRESA EXECUTORA CONSORA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDAÇÃO 19/06/2024 a 19/07/2024

Realizado Acumulado: 38,59%

Orçamento Contratado							Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>												
<b>1.</b>	<b>CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS</b>	-	-	-	<b>338.000,00</b>	-	-	-	<b>32.233,49</b>	<b>98.190,41</b>	<b>130.423,90</b>	
<b>1.1.</b>	<b>ESTRUTURAS</b>	-	-	-	<b>46.254,30</b>	-	-	-	<b>32.233,49</b>	<b>98.190,41</b>	<b>130.423,90</b>	
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	53,00	223,72	11.857,16	35,00	18,00	53,00	7.830,20	4.026,96	11.857,16	
1.1.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,00	13,89	1.319,55	85,00	10,00	95,00	1.180,65	138,90	1.319,55	
1.1.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	712,00	14,29	10.174,48	500,00	212,00	712,00	7.145,00	3.029,48	10.174,48	
1.1.4.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	3,50	572,63	2.004,21	3,00	0,50	3,50	1.717,89	286,32	2.004,21	
1.1.5.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	150,00	63,99	9.598,50	-	125,00	125,00	-	7.998,75	7.998,75	
1.1.6.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,00	62,94	2.202,90	-	35,00	35,00	-	2.202,90	2.202,90	
1.1.7.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	150,00	60,65	9.097,50	75,00	65,00	140,00	4.548,75	3.942,25	8.491,00	
<b>1.2.</b>	<b>ALVENARIA / DIVISÓRIAS</b>	-	-	-	<b>89.020,56</b>	-	-	-	<b>9.811,00</b>	<b>55.765,85</b>	<b>65.576,85</b>	
1.2.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	550,78	98,11	54.037,03	100,00	250,00	350,00	9.811,00	24.527,50	34.338,50	
1.2.2.	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	4,20	891,71	3.745,18	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	55,00	567,97	31.238,35	-	55,00	55,00	-	31.238,35	31.238,35	
<b>1.3.</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	-	-	-	<b>91.454,14</b>	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	48,45	793,58	38.448,95	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	19,50	1.045,62	20.389,59	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	25,20	1.198,12	30.192,62	-	-	-	-	-	-	
1.3.4.	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	2,00	1.211,49	2.422,98	-	-	-	-	-	-	
<b>1.4.</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>	-	-	-	<b>3.941,96</b>	-	-	-	-	-	-	
1.4.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	55,28	55,28	-	-	-	-	-	-	
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A											



**BM - Boletim de Medição**  
 Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
 #PÚBLICO

PROONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS	INÍCIO DE OBRA 13/05/24
Nº CTEF 23/2024	EMPRESA EXECUTORA CONSORA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDAÇÃO 19/06/2024 a 19/07/2024

Realizado Acumulado: 38,59%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>											
1.4.3.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	79,52	79,52	-	-	-	32.233,49	98.190,41	130.423,90
1.4.4.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8,00	36,84	294,72	-	-	-	-	-	-
1.4.5.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	65,76	263,04	-	-	-	-	-	-
1.4.6.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	65,15	651,50	-	-	-	-	-	-
1.4.7.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	12,99	1.039,20	-	-	-	-	-	-
1.4.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	4,37	1.529,50	-	-	-	-	-	-
<b>1.5.</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA E APARELHOS</b>	-	-	-	<b>26.509,40</b>	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	170,00	13,04	2.216,80	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	16,75	670,00	-	-	-	-	-	-
1.5.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	5,82	168,78	-	-	-	-	-	-
1.5.4.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	4,61	73,76	-	-	-	-	-	-
1.5.5.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	13,07	156,84	-	-	-	-	-	-
1.5.6.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	559,20	6.710,40	-	-	-	-	-	-
1.5.7.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	749,88	5.249,16	-	-	-	-	-	-
1.5.8.	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	576,87	2.307,48	-	-	-	-	-	-
1.5.9.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	253,01	1.518,06	-	-	-	-	-	-
1.5.10.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	96,08	192,16	-	-	-	-	-	-
1.5.11.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	65,00	23,31	1.515,15	-	-	-	-	-	-



**BM - Boletim de Medição**  
 Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

PROONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS	INÍCIO DE OBRA 13/05/24	Grau de Sigilo #PÚBLICO
Nº CTEF 23/2024	EMPRESA EXECUTORA CONSORA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDAÇÃO 19/06/2024 a 19/07/2024	Nº MEDAÇÃO 2

Realizado Acumulado: 38,59%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>											
1.5.13.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	11,22	258,06	-	-	-	32.233,49	98.190,41	130.423,90
1.5.14.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	28,38	312,18	-	-	-	-	-	-
1.5.15.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	16,19	291,42	-	-	-	-	-	-
<b>1.6.</b>	<b>REVESTIMENTO, PINTURA E ARGAMASSAS</b>	-	-	-	<b>67.578,91</b>	-	-	-	-	<b>20.799,00</b>	<b>20.799,00</b>
1.6.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.061,56	5,16	5.477,65	-	450,00	450,00	-	2.322,00	2.322,00
1.6.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.061,56	41,06	43.587,65	-	450,00	450,00	-	18.477,00	18.477,00
1.6.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	1.061,56	17,44	18.513,61	-	-	-	-	-	-
<b>1.7.</b>	<b>COBERTURA</b>	-	-	-	<b>11.740,89</b>	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	87,80	91,78	8.058,28	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	85,58	6,49	555,41	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	52,12	3.127,20	-	-	-	-	-	-
<b>1.8.</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>	-	-	-	<b>1.499,84</b>	-	-	-	-	-	-
1.8.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	688,00	2,18	1.499,84	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR

Local

sexta-feira, 19 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR 31879/D


ART/RTT: 1720242547560



**PÁGO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>SULINA</b>
<b>CONTRATADA</b>	<b>CONSORA CONSTRUTORA LTDA</b>
<b>CONTRATO N°</b>	<b>23/2024</b>
<b>OBJETO</b>	<b>FECHAMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS SANITÁRIOS 02</b>
<b>MEDição N°</b>	<b>02</b>
<b>DATA DA VISTORIA</b>	<b>19/07/2024</b>

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



## Município de Sulina



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**Sulina**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná  
www.sulina.pr.gov.br

**PACO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

[prefeitura@sulina.pr.gov.br](mailto:prefeitura@sulina.pr.gov.br)





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**Sulina**  
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PACO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 19 de junho de 2024.

---

Luciano S. Santiago  
Engenheiro Fiscal da Obra  
ART: 1720242547560  
CREA-PR 31879/D

25°41'59"S -52°43'21"W  
289 Antonio Dionisio Reichenert  
Centro  
Sulina  
Paraná  
17 de julho de 2024

-25°41'59"S -52°43'21"W  
395 Rua Dom Pedro II  
Sulina  
Paraná  
19 de julho de 2024



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2BF5-5F9E-4FD9-759B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CONSORA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 46.812.148/0001-21) em 22/07/2024 14:36:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 22/07/2024 14:41:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 22/07/2024 16:55:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/2BF5-5F9E-4FD9-759B>



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

[prefeitura@sulina.pr.gov.br](mailto:prefeitura@sulina.pr.gov.br)

[www.sulina.pr.gov.br](http://www.sulina.pr.gov.br)

**TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA**

MUNICÍPIO:

**SULINA – PR.**

SUBPROJETO:

**CAMAROTES**

EMPRESA CONTRATADA:

**Marcio Gallina Construção Civil e materiais de Construção - EIRELI**

VALOR REAL:

**R\$ 338.000,00**

CONTRATO Nº:

**23/2024**

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRÍÇÃO DA OBRA)

EXECUÇÃO DE OBRA DEFECHAMENTO DE CAMAROTES E SANITÁRIOS NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SULINA/PR

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

**Obra em andamento sem medição no período**

Aos 05 (Cinco) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento.

  
**PAULO HORN**  
 Prefeito Municipal

Sulina – PR, 05 de agosto de 2024.



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

[prefeitura@sulina.pr.gov.br](mailto:prefeitura@sulina.pr.gov.br)

[www.sulina.pr.gov.br](http://www.sulina.pr.gov.br)

**TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA**

MUNICÍPIO:

**SULINA – PR.**

SUBPROJETO:

**CAMAROTES**

EMPRESA CONTRATADA:

**Marcio Gallina Construção Civil e materiais de Construção - EIRELI**

VALOR REAL:

**RS 338.000,00**

CONTRATO Nº:

**23/2024**

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

EXECUÇÃO DE OBRA DEFECHAMENTO DE CAMAROTES E SANITÁRIOS NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SULINA/PR

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

**Obra em andamento sem medição no período**

Aos 04 (Quatro) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento.

  
**PAULO HORN**  
 Prefeito Municipal

Sulina – PR, 04 de setembro de 2024.





-25°41'59"S -52°43'21"W  
289 Antonio Dionísio Reichert

Centro  
Sulina  
Paraná

19 de julho de 2024













-25°41'59"S -52°43'21"W  
289 Antonio Dionísio Reichert  
Centro  
Sulina  
Paraná  
19 de julho de 2024



-25°41'58"S -52°43'21"W  
395 Rua Dom Pedro II  
Sulina  
Paraná  
19 de julho de 2024



-25°41'59"S -52°43'21"W  
395 Rua Dom Pedro II  
Sulina  
Paraná  
19 de julho de 2024

**Proc. Administrativo 29- 2.596/2024**

**De:** LUCAS C. - DE

**Para:** CONSORA CONSTRUTORA LTDA

**Data:** 14/10/2024 às 16:35:32

**Setores (CC):**

DE

**Setores envolvidos:**

PREF-VICE, DC, DCO, DE, SMECE, DF, DE, PBM

**EMPENHO CONTRATO 23/2024 - FECHAMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS E SANITÁRIOS**

Boa tarde, segue em anexo Medição do Aditivo de Valor 01 da referida obra, valor total de **R\$ 61.718,80**. Solicito assinatura da empresa, e que encaminhe a NF da Medição do Aditivo e também todas as certidões.

—  
Lucas José Chioqueta  
Dir. do Dep. de Engenharia

**Anexos:**  
MEDICAO\_DO\_ADITIVO\_DE\_VALOR\_01.pdf

Assinado por 2 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO e CONSORA CONSTRUTORA LTDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1.doc.com.br/verificacao/84C2-A9E1-BBFF-A532> e informe o código 84C2-A9E1-BBFF-A532



MEDIÇÃO DO ADITIVO										PACO MUNICIPAL 25 DE JULHO	
OBRA: FECHAMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS E SANITÁRIOS			Estado do Paraná Prefeitura Municipal de <b>SULINA</b> Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná							CNPJ 80.869.886/0001-42 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br	
Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) R\$	Preço Total (R\$)	% MEDIÇÃO	VALOR TOTAL MEDIÇÃO	ALTA		
<b>EXECUÇÃO DE OBRA DE FECHAMENTO DE CAMAROTES E SANITÁRIOS NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SULINA/PR</b>											
102074	SINAPI	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF 11/2020 PA	M3	5,83	R\$ 4.197,86	R\$ 24.473,51	100%	R\$ 24.473,51	ALTA		
102176	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 PS	M2	35,80	R\$ 801,66	R\$ 28.699,28	100%	R\$ 28.699,28	ALTA		
99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICais DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	9,00	R\$ 567,95	R\$ 5.111,54	100%	R\$ 5.111,54	ALTA		
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	18,00	R\$ 98,10	R\$ 1.765,83	100%	R\$ 1.765,83	ALTA		
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	36,00	R\$ 5,16	R\$ 185,69	100%	R\$ 185,69	ALTA		
87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	36,00	R\$ 41,06	R\$ 1.478,32	100%	R\$ 1.478,32	ALTA		
<b>TOTAL FINAL</b>											

LUCIANO S. SANTIAGO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 31879/D/D



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 84C2-A9E1-BBFF-A532


Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 14/10/2024 16:36:22 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CONSORA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 46.812.148/0001-21) em 15/10/2024 08:04:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/84C2-A9E1-BBFF-A532>




































**BM - Boletim de Medição**  
 Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

PROONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS	INÍCIO DE OBRA 13/05/24
Nº CTEF 23/2024	EMPRESA EXECUTORA CONSORA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 20/07/2024 a 21/11/2024

**Realizado Acumulado: 100,00%**

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>											
<b>1.</b>	<b>CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS</b>	-	-	-	<b>338.000,00</b>	-	-	-	<b>130.423,90</b>	<b>207.576,10</b>	<b>338.000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>ESTRUTURAS</b>	-	-	-	<b>46.254,30</b>	-	-	-	<b>130.423,90</b>	<b>207.576,10</b>	<b>338.000,00</b>
1.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	53,00	223,72	11.857,16	53,00	-	53,00	11.857,16	-	11.857,16
1.1.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,00	13,89	1.319,55	95,00	-	95,00	1.319,55	-	1.319,55
1.1.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	712,00	14,29	10.174,48	712,00	-	712,00	10.174,48	-	10.174,48
1.1.4.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	3,50	572,63	2.004,21	3,50	-	3,50	2.004,21	-	2.004,21
1.1.5.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	150,00	63,99	9.598,50	125,00	25,00	150,00	7.998,75	1.599,75	9.598,50
1.1.6.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,00	62,94	2.202,90	35,00	-	35,00	2.202,90	-	2.202,90
1.1.7.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	150,00	60,65	9.097,50	140,00	10,00	150,00	8.491,00	606,50	9.097,50
<b>1.2.</b>	<b>ALVENARIA / DIVISÓRIAS</b>	-	-	-	<b>89.020,56</b>	-	-	-	<b>65.576,85</b>	<b>23.443,71</b>	<b>89.020,56</b>
1.2.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	550,78	98,11	54.037,03	350,00	200,78	550,78	34.338,50	19.698,53	54.037,03
1.2.2.	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	4,20	891,71	3.745,18	-	4,20	4,20	-	3.745,18	3.745,18
1.2.3.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	55,00	567,97	31.238,35	55,00	-	55,00	31.238,35	-	31.238,35
<b>1.3.</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	-	-	-	<b>91.454,14</b>	-	-	-	-	<b>91.454,14</b>	<b>91.454,14</b>
1.3.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	48,45	793,58	38.448,95	-	48,45	48,45	-	38.448,95	38.448,95
1.3.2.	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	19,50	1.045,62	20.389,59	-	19,50	19,50	-	20.389,59	20.389,59
1.3.3.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	25,20	1.198,12	30.192,62	-	25,20	25,20	-	30.192,62	30.192,62
1.3.4.	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	2,00	1.211,49	2.422,98	-	2,00	2,00	-	2.422,98	2.422,98
<b>1.4.</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>	-	-	-	<b>3.941,96</b>	-	-	-	-	<b>3.941,96</b>	<b>3.941,96</b>
1.4.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	55,28	55,28	-	1,00	1,00	-	55,28	55,28
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A										



**BM - Boletim de Medição**  
 Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
 #PÚBLICO

PROONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS	INÍCIO DE OBRA 13/05/24
Nº CTEF 23/2024	EMPRESA EXECUTORA CONSORA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDIÇÃO 20/07/2024 a 21/11/2024

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>											
1.4.3.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	79,52	79,52	-	1,00	1,00	-	79,52	79,52
1.4.4.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8,00	36,84	294,72	-	8,00	8,00	-	294,72	294,72
1.4.5.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	65,76	263,04	-	4,00	4,00	-	263,04	263,04
1.4.6.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	65,15	651,50	-	10,00	10,00	-	651,50	651,50
1.4.7.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	12,99	1.039,20	-	80,00	80,00	-	1.039,20	1.039,20
1.4.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	4,37	1.529,50	-	350,00	350,00	-	1.529,50	1.529,50
<b>1.5.</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA E APARELHOS</b>	-	-	-	<b>26.509,40</b>	-	-	-	-	<b>26.509,40</b>	<b>26.509,40</b>
1.5.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	170,00	13,04	2.216,80	-	170,00	170,00	-	2.216,80	2.216,80
1.5.2.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	16,75	670,00	-	40,00	40,00	-	670,00	670,00
1.5.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	5,82	168,78	-	29,00	29,00	-	168,78	168,78
1.5.4.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	4,61	73,76	-	16,00	16,00	-	73,76	73,76
1.5.5.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	13,07	156,84	-	12,00	12,00	-	156,84	156,84
1.5.6.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	559,20	6.710,40	-	12,00	12,00	-	6.710,40	6.710,40
1.5.7.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	749,88	5.249,16	-	7,00	7,00	-	5.249,16	5.249,16
1.5.8.	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	576,87	2.307,48	-	4,00	4,00	-	2.307,48	2.307,48
1.5.9.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	253,01	1.518,06	-	6,00	6,00	-	1.518,06	1.518,06
1.5.10.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	96,08	192,16	-	2,00	2,00	-	192,16	192,16
1.5.11.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	65,00	23,31	1.515,15	-	65,00	65,00	-	1.515,15	1.515,15



**BM - Boletim de Medição**  
 Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo  
 #PÚBLICO

PROONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS	INÍCIO DE OBRA 13/05/24
Nº CTEF 23/2024	EMPRESA EXECUTORA CONSORA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	PERÍODO DA MEDAÇÃO 20/07/2024 a 21/11/2024

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>											
1.5.13.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	11,22	258,06	-	23,00	23,00	-	258,06	258,06
1.5.14.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	28,38	312,18	-	11,00	11,00	-	312,18	312,18
1.5.15.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	16,19	291,42	-	18,00	18,00	-	291,42	291,42
<b>1.6.</b>	<b>REVESTIMENTO, PINTURA E ARGAMASSAS</b>	-	-	-	<b>67.578,91</b>	-	-	-	<b>20.799,00</b>	<b>46.779,91</b>	<b>67.578,91</b>
1.6.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.061,56	5,16	5.477,65	450,00	611,56	1.061,56	2.322,00	3.155,65	5.477,65
1.6.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.061,56	41,06	43.587,65	450,00	611,56	1.061,56	18.477,00	25.110,65	43.587,65
1.6.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	1.061,56	17,44	18.513,61	-	1.061,56	1.061,56	-	18.513,61	18.513,61
<b>1.7.</b>	<b>COBERTURA</b>	-	-	-	<b>11.740,89</b>	-	-	-	-	<b>11.740,89</b>	<b>11.740,89</b>
1.7.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	87,80	91,78	8.058,28	-	87,80	87,80	-	8.058,28	8.058,28
1.7.2.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	85,58	6,49	555,41	-	85,58	85,58	-	555,41	555,41
1.7.3.	RUFU EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	52,12	3.127,20	-	60,00	60,00	-	3.127,20	3.127,20
<b>1.8.</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>	-	-	-	<b>1.499,84</b>	-	-	-	-	<b>1.499,84</b>	<b>1.499,84</b>
1.8.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	688,00	2,18	1.499,84	-	688,00	688,00	-	1.499,84	1.499,84

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA/PR  
 Local

quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
 Nome: LUCIANO S. SANTIAGO  
 Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CAU: PR 31879/D  
 ART/RPT: 1720242547560



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de

**Sulina**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

*PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO*

CNPJ 80.869.886/0001-43

[prefeitura@sulina.pr.gov.br](mailto:prefeitura@sulina.pr.gov.br)

[www.sulina.pr.gov.br](http://www.sulina.pr.gov.br)

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>SULINA</b>
CONTRATADA	CONSORA CONSTRUTORA LTDA
<b>CONTRATO N°</b>	23/2024
OBJETO	FECHAMENTO CAMAROTES CENTRO DE EVENTOS
<b>MEDição N°</b>	SANITÁRIOS
DATA DA VISTORIA	03 - FINAL
	21/11/2024


## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**Sulina**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná  
PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



**PACO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

[prefeitura@sulina.pr.gov.br](mailto:prefeitura@sulina.pr.gov.br)

[www.sulina.pr.gov.br](http://www.sulina.pr.gov.br)

Sulina, 21 de novembro de 2024.

---

Luciano S. Santiago  
Engenheiro Fiscal da Obra  
ART: 1720242547560  
CREA-PR 31879/D



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C76C-03D4-676D-3DE9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 21/11/2024 09:08:26 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CONSORA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 46.812.148/0001-21) em 21/11/2024 09:20:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 19/12/2024 13:07:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/C76C-03D4-676D-3DE9>



PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



## TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA - PROVISÓRIO

O Município de Sulina /PR, Inscrito Sob CNPJ: 86.869.886/0001-43, expede este Termo de Recebimento de Obra, atestando para os devidos fins, que a obra foi executada em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condição de recebimento provisório nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo licitatório Concorrência Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 23/2024, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

**Obra:** EXECUÇÃO DE OBRA DE FECHAMENTO DE CAMAROTES E SANITÁRIOS NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SULINA/PR.

**Empresa Executora:** CONSORA CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 46.812.148/0001-21.

**Valor contratado:** R\$ 418.124,52 (QUATROCENTOS E DEZOITO MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

**Vigência do contrato:** O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura.

**Prazo de execução:** O prazo de vigência de execução do presente Contrato é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data de assinatura do contrato.

**ART Execução:** 1720242526466.

Pelo presente Termo de Conclusão de Obra Provisório declaramos que a obra supracitada foi concluída e está para ser vistoriada pela Comissão de Recebimento de Obras Públicas da Contratante Prefeitura Municipal de Sulina CNPJ: 80.869.886/0001-43.

Sulina, 21 de novembro de 2024.

Paulo Horn

Prefeito Municipal

Luciano S. Santiago  
Engenheiro Civil Fiscal da Obra



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A421-6328-7090-CF19

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 21/11/2024 13:56:30 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 22/11/2024 05:39:56 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/A421-6328-7090-CF19>