

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2024	Recape asfáltico Av. Iguazu e Tapajós <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 259/2023	60	14/03/2024	R\$ 1.036.466,24	100,00%

Nº3/2024  
Data Inicial: 14/03/2024

## Recape asfáltico Av. Iguazu e Tapajós

R\$ 1.036.466,24

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000514; 2170

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1782	2024	18/03/2024	12543
1783	2024	18/03/2024	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	03/06/2024

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
06/12/2024	259	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*6**33**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*2**48**	Fiscalização	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*4**28**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*4**28**	Orçamento	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5652	R\$ 1.046.632,53	14/09/2023	
Contrato	259	2023	80.869.886/0001-43	5653	R\$ 1.036.466,24	30/11/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5662	Medição	1	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 259/2023	100,00%
5671	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/07/2024			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900174889278					

Nº3/2024  
Data Inicial: 14/03/2024

## Recape asfáltico Av. Iguazu e Tapajós

### Documentos

R\$ 1.036.466,24



Grau de Sigilo  
# PÚBLICO

Ofício n°: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO DE SULINA, 24 de maio de 2024

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 0 - SICONV nº 0

Objeto: RECAPE ASFÁLTICO AVENIDA IGUAÇU E RUA TAPAJÓS  
Proponente / Tomador: MUNICÍPIO DE SULINA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 960.019,00	R\$ 960.019,00	R\$ 960.019,00
Contrapartida Financeira:	R\$ 76.447,24	R\$ 76.447,24	R\$ 76.447,24
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 1.036.466,24	R\$ 1.036.466,24	R\$ 1.036.466,24
Execução Física:	-	100,00%	100,00%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

PAULO  
HORN:55407552949

Assinado de forma digital por  
PAULO HORN:55407552949  
Dados: 2024.05.24 11:28:09 -03'00'

PAULO HORN  
PREFEITO

## Município de Sulina


**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**  
 OGU

 Grau de Sigilo  
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO AVENIDA IGUAÇU E RUA	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 259/2023
------------------	----------------	---	---	---	---------------------

 Medição: **1** Período: **18/03/2024 a 00/01/1900** % Realizado Período.: **100,00%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	AVENIDA IGUAÇU E RUA TAPAJÓS																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																											
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																											
1	Administração Local	1																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
3	CORREÇÕES NO PAVIMENTO EXISTENTE	1																									
4	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	1																									
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	1																									
6	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1																									
7	0																										
8	0																										

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	1.036.466,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24

 MUNICÍPIO DE SULINA  
 Local

 terça-feira, 21 de maio de 2024  
 Data

 LUCAS JOSE  
 CHIOQUETTA:10720659914

 Assinado de forma digital por LUCAS JOSE  
 CHIOQUETTA:10720659914  
 Dados: 2024.05.24 10:25:29 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

 Nome: LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA  
 Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CAU: CREA PR 209.647/D  
 ART/RRT: 1720242284802



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO AVENIDA IGUAÇU E RUA TAPAJÓS	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SULINA	REPASSE 960.019,00	CONTRAPARTIDA 86.613,53	INVESTIMENTO 1.046.632,53	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: mai-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 10.166,29
------------------------------	--	------------------------	--------------------	----------------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	RECAPE ASFALTICO AVENIDA IGUAÇU E	Em Análise	8532,85	m²	259/2023	1	1.036.466,24	-	1.036.466,24	1.036.466,24	100,00%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 0,00% )	( 100,00% )	( 100,00% )	
							Repasse	960.019,00	-	960.019,00	960.019,00	
							Contrapartida	76.447,24	-	76.447,24	76.447,24	
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>1.036.466,24</b>	<b>-</b>	<b>1.036.466,24</b>	<b>1.036.466,24</b>	<b>100,00%</b>

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

MUNICÍPIO DE SULINA

Local

PAULO HORN:55407552949

Assinado de forma digital por PAULO HORN:55407552949  
Dados: 2024.05.24 11:27:44 -03'00'

Representante Tomador

Nome: PAULO HORN

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

sexta-feira, 24 de maio de 2024

Data

LUCAS JOSE

CHIOQUETTA:10720659914

Assinado de forma digital por LUCAS JOSE  
CHIOQUETTA:10720659914  
Dados: 2024.05.24 13:48:23 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: CREA PR 209.647/D

ART/RRT: 1720242284802

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A903-5CC0-0361-D7AD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (CPF 083.XXX.XXX-39) em 29/07/2024 14:52:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/A903-5CC0-0361-D7AD>













