


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2024	Recape asfáltico Av. Iguaçu e Tapajós Esta intervenção foi concluída	Contrato 259/2023	60	14/03/2024	R\$ 1.036.466,24	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000514; 2170

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
1782	2024	18/03/2024	12543
1783	2024	18/03/2024	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	03/06/2024

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
06/12/2024	259	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.*8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*6**33**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*2**48**	Fiscalização	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*4**28**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*4**28**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5652	R\$ 1.046.632,53	14/09/2023	
Contrato	259	2023	80.869.886/0001-43	5653	R\$ 1.036.466,24	30/11/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo % Medição

5


 5662
 Medição
 1
 Jurisdicionado
 03/06/2024
 Execução Indireta - Contrato
 Contrato 259/2023
 100,00%

5671 Conclusão 2 Jurisdicionado 01/07/2024

Matrículas de Obras

Número CEI Número CND Sequencial Data de Emissão Data de Validade Data de Cancelamento

900174889278



Grau de Sigilo # **PÚBLICO**

	Prefetura Municipal de SULINA Rus Turantos de Fant: HR 2044000	ANGE MINISTRA, 25 SM, ALEMO CAMO-30, 260, 386, COO) 1-43 professorally calma per groubs noner calma per groubs	SULINA - DARANA
--	--	---	-----------------

Ofício nº:

MUNICÍPIO DE SULINA, 24 de maio de 2024

À

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GIGOV

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.

REF: Contrato de Repasse - Operação nº 0 - SICONV nº 0

Objeto: RECAPE ASFÁLTICO AVENIDA IGUAÇU E RUA TAPAJÓS

Proponente / Tomador:

MUNICÍPIO DE SULINA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

		Valo	res Vigentes do	Evoluç	cão da 1ª Medição	٧	alores Medidos
			TC/CR		•		Acumulados
-	Repasse:	R\$	960.019,00	R\$	960.019,00	R\$	960.019,00
	Contrapartida Financeira:	R\$	76.447,24	R\$	76.447,24	R\$	76.447,24
	Outros:	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	Investimento:	R\$	1.036.466,24	R\$	1.036.466,24	R\$	1.036.466,24
	Execução Física:		-		100,00%		100,00%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

PAULO HORN:55407552949 Assinado de forma digital por PAULO HORN:55407552949 Dados: 2024.05.24 11:28:09 -03'00'

PAULO HORN PREFEITO Assinado por 1 pessoa: CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/A903-5CCO-0361-D7AD e informe o código A903-5CCO-0361-D7AD

ICP Brasil

PMv3.0.4

o por 1 pessoa: CAROLINA TAVARES DE ARAUJO ificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/A903-5CC0-0361-D7AD e informe o código A903-5CC0-0361-D7AD

Município de Sulina

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV

PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA

APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO AVENIDA IGUAÇU E RU PEDREIRA SANTIAGO LTDA

NOME DA EMPRESA

N° CTEF 259/2023

Medição: 1 Período							18/	03/202	24 a 0	0/01/1	900		% Realizado Período.: 100,00						% Realizado Acum.:					100,00%	
RUA																									
AÇU E I																									
AVE IGU,																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
						Inform	ne abai:	xo o N	UMERO	DA M	IEDICÃ	O em	aue os	evento	s fora	m cond	luídos								

Título dos Eventos
nistração Local
VIÇOS PRELIMINARES
RÉÇÕES NO PAVIMENTO EXISTENTE
ESTIMENTO ASFÁLTICO
LIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
AIOS TECNOLÓGICOS

1	Para a	plicaçã	o de Ad	dm. Loc	al é ne			nanualr		 						
1	1	,,														
E	1															
	1															
	1															
4	1															
-																

Medições
Período:
Acumulado:

						Data das	Medições					
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	1.036.466,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24	1.036.466,24

MUNICÍPIO DE SULINA

terça-feira, 21 de maio de 2024

LUCAS JOSE CHIOQUETTA:10720659914 Assinado de forma digital por LUCAS JOSE CHIOQUETTA:10720659914 Dados: 2024.05.24 10:25:29 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: CREA PR 209.647/D ART/RRT: 1720242284802

o por 1 pessoa: CAROLINA TAVARES DE ARAUJO ificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/A903-5CC0-0361-D7AD e informe o código A903-5CC0-0361-D7AD

Município de Sulina



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	N° OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALO	RES CONTRATADO	S (R\$):	RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO AVENIDA IGUAÇU E RUA TAPAJÓS	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SULINA			CONTRAPARTIDA 86.613,53	INVESTIMENTO 1.046.632,53	N° RRE 1

Situação do TC/CR:	Percentu	al previsto em:	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Normal	mai-24	100,00%	Reprogramar	=	10.166,29

Valores Medidos (R\$)

								Valores Mediaes (14	Y /		
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE n°	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	RECAPE ASFALTICO AVENIDA IGUAÇU E	Em Análise	8532,85	m²	259/2023	1	1.036.466,24	-	1.036.466,24	1.036.466,24	100,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(100,00%)	(100,00%)	
					Repasse		960.019,00	-	960.019,00	960.019,00	
					Contrapartida		76.447,24	-	76.447,24	76.447,24	100,00%
					Outros		-	-	-	-	
					Investiment	,	1 036 466 24	_	1 036 466 24	1 036 466 24	

Acumulado Anterior: 0,00%

lObservações

MUNICÍPIO DE SULINA

Local

PAULO HORN:55407552949

Assinado de forma digital por PAULO HORN:55407552949 Dados: 2024.05.24 11:27:44 -03'00'

Representante Tomador Nome: PAULO HORN Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome: Cargo: ______sexta-feira, 24 de maio de 2024 **Data** LUCAS JOSE

โป๊C๊AS JOSE CHIOQUETTA:10720659914 Assinado de forma digital por LUCAS JOSE CHIOQUETTA:10720659914 Dados: 2024.05.24 13:48:23 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA PR 209.647/D

ART/RRT: 1720242284802

Responsável Financeiro

Nome: Cargo:

Nome:

Município de Sulina



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A903-5CC0-0361-D7AD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (CPF 083.XXX.XXX-39) em 29/07/2024 14:52:20 (GMT-03:00) Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)</p>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/A903-5CC0-0361-D7AD









