

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2024	EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHA TÉCNICA Esta intervenção foi concluída	Contrato 354/2023	180	01/05/2024	R\$ 1.154.164,02	100,00%

Nº6/2024
Data Inicial: 01/05/2024

**EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO
CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E
PLANILHA TÉCNICA**

R\$ 1.154.164,02

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30047; 30062; 30065; 30069; 30086; 30096; 30117; 30146; 30147; 30227; 41774

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2258	2024	11/04/2024	12249
2259	2024	11/04/2024	12249
2260	2024	11/04/2024	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	4061	01/05/2024

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/11/2024	354/2023	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*6**87**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.5*.3**-33	ART (CREA)	17**2*3**90**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.5*.3**-33	ART (CREA)	17**2*3**02**	Orçamento	Sim
CPF	03*.5*.3**-33	ART (CREA)	17**2*3**24**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001253	R\$ 1.156.822,55	24/07/2023	
Contrato	354	2023	76.995.414/0001-60	9001254	R\$ 1.154.164,02	20/11/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001255	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 354/2023	16,10%
9001255	Medição	2	Jurisdicionado	27/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 354/2023	16,10%
9001255	Medição	3	Jurisdicionado	27/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 354/2023	16,10%
9001284	Paralisação	4	Jurisdicionado	30/08/2024			
9001338	Medição	5	Jurisdicionado	28/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 354/2023	100,00%
9001339	Conclusão	6	Jurisdicionado	29/04/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900171143575					

Nº6/2024
Data Inicial: 01/05/2024

EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHA TÉCNICA

Documentos

R\$ 1.154.164,02











