


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2024	EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHA TÉCNICA Esta intervenção foi concluída	Contrato 354/2023	180	01/05/2024	R\$ 1.154.164,02	100,00%



### Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30047; 30062; 30065; 30069; 30086; 30096; 30117; 30146; 30147; 30227; 41774

### Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2258	2024	11/04/2024	12249
2259	2024	11/04/2024	12249
2260	2024	11/04/2024	12249

#### Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	4061	01/05/2024

# Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	№ do Documento	Tipo de Documento
14/11/2024	354/2023	Contrato

# Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*6**87**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	17**2*3**90**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	17**2*3**02**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	17**2*3**24**	Fiscalização	Sim

# Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001253	R\$ 1.156.822,55	24/07/2023	
Contrato	354	2023	76.995.414/0001-60	9001254	R\$ 1.154.164,02	20/11/2023	100,00%

# Acompanhamentos

1 ' A1 T'	A 1 /	<u> </u>		I BA I' ~	O
LOLOLIATO LINO	Numara	( )riaam	11212	LING de Medicad	( Ontrato//\ditivo % Medicao
Lei ou Ato Tipo	Número	Oriaem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo % Medicão

9001255	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 354/2023	16,10%
9001255	Medição	2	Jurisdicionado	27/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 354/2023	16,10%
9001255	Medição	3	Jurisdicionado	27/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 354/2023	16,10%
9001284	Paralisação	4	Jurisdicionado	30/08/2024			
9001338	Medição	5	Jurisdicionado	28/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 354/2023	100,00%
9001339	Conclusão	6	Jurisdicionado	29/04/2025			

# Matrículas de Obras

N/ OF	NI' CND	6	D	D 1 1 1/1 1/1 1	
Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento

900171143575

