

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS NOSSA SENHORA APARECIDA Esta intervenção está paralisada	Contrato 25/2024	180	26/02/2024	R\$ 554.284,83	87,81%

Nº5/2024
Data Inicial: 26/02/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS NOSSA SENHORA APARECIDA

R\$ 554.284,83

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

28944

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2030	2024	27/03/2024	12249
2031	2024	27/03/2024	12249
2033	2024	27/03/2024	12249
2034	2024	27/03/2024	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1025	4061	01/05/2024

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
16/01/2025	25/2024	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.5*.1**-26	RRT (CAU)	11**8*1*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	17**2*1**33**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**16**	Orçamento	Sim
CPF	07*.3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*1**05**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001250	R\$ 616.994,77	26/09/2023	
Contrato	25	2024	76.995.414/0001-60	9001251	R\$ 554.284,83	20/12/2023	87,81%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001252	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	4,77%
9001267	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	68,58%
9001272	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	68,59%
9001282	Medição	4	Jurisdicionado	22/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	68,60%
9001289	Medição	5	Jurisdicionado	04/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	68,61%
9001301	Medição	6	Jurisdicionado	07/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	68,62%
9001308	Medição	7	Jurisdicionado	21/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	68,63%
9001315	Medição	8	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	68,65%
9001316	Medição	9	Jurisdicionado	13/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	68,65%
9001323	Medição	10	Jurisdicionado	10/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	68,66%
9001329	Medição	11	Jurisdicionado	18/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	68,67%
9001337	Medição	12	Jurisdicionado	17/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	68,68%
9001342	Medição	13	Jurisdicionado	23/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	80,85%
9001351	Medição	14	Jurisdicionado	26/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	87,81%
9001351	Medição	15	Jurisdicionado	26/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	87,81%
9001351	Medição	16	Jurisdicionado	26/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2024	87,81%
9001373	Paralisação	17	Jurisdicionado	01/08/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900188474373					

Nº5/2024
Data Inicial: 26/02/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS NOSSA SENHORA APARECIDA

Documentos

R\$ 554.284,83











19 de abril de 2024

















28 de junho de 2024



















22 de agosto de 2024









4 de setembro de 2024



4 de setembro de 2024













7 de outubro de 2024



7 de outubro de 2024









21 de novembro de 2024



21 de novembro de 2024











29 de novembro de 2024



29 de novembro de 2024







29 de novembro de 2024



13 de dezembro de 2024









13 de dezembro de 2024



13 de dezembro de 2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS NOSSA SENHORA APARECIDA

10ª MEDIÇÃO









17 de março de 2025





















26 de maio de 2025



26 de maio de 2025