

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|-----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 4 | 2024 | Construção de Pista de Caminhada Esta intervenção está paralisada | Contrato 3817/2024 | 240 | 01/05/2024 | R\$ 919.679,37 | 55,13% |

Nº4/2024
Data Inicial: 01/05/2024

Construção de Pista de Caminhada

R\$ 919.679,37

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

15106

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4450 | 2024 | 01/05/2024 | 12334 |
| 4451 | 2024 | 01/05/2024 | 12334 |
| 9525 | 2024 | 01/10/2024 | 12334 |
| 9526 | 2024 | 01/10/2024 | 12334 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12334 | 1047 | 6540 | 01/05/2024 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 08*.1*.4**-30 | ART (CREA) | 17**2*2**94** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 08*.1*.9**-16 | ART (CREA) | 17**2*4**75** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 08*.1*.9**-16 | ART (CREA) | 17**2*4**75** | Projeto Complementar | Sim |
| CPF | 08*.1*.9**-16 | ART (CREA) | 17**2*4**75** | Orçamento | Sim |
| CPF | 08*.1*.9**-16 | ART (CREA) | 17**2*4**75** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 7958 | R\$ 1.052.465,29 | 01/05/2024 | |
| Contrato | 3817 | 2024 | 76.995.430/0001-52 | 7959 | R\$ 919.679,37 | 01/05/2024 | 55,13% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| 7957 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/05/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3817/2024 | 31,72% |
| 8154 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 03/06/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3817/2024 | 31,72% |

| | | | | | | | |
|------|-------------|---|----------------|------------|------------------------------|-----------------------|--------|
| 8227 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/07/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3817/2024 | 31,72% |
| 8363 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/08/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3817/2024 | 31,72% |
| 8506 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 02/09/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3817/2024 | 31,72% |
| 8669 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 01/10/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3817/2024 | 55,13% |
| 8743 | Paralisação | 7 | Jurisdicionado | 01/11/2024 | | | |
| 9570 | Paralisação | 8 | Jurisdicionado | 02/06/2025 | | | |

Nº4/2024
Data Inicial: 01/05/2024

Construção de Pista de Caminhada

Documentos

R\$ 919.679,37



