

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2024	Construção de Pista de Caminhada Esta intervenção está paralisada	Contrato 3817/2024	240	01/05/2024	R\$ 919.679,37	55,13%

Nº4/2024
Data Inicial: 01/05/2024

Construção de Pista de Caminhada

R\$ 919.679,37

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

15106

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4450	2024	01/05/2024	12334
4451	2024	01/05/2024	12334
9525	2024	01/10/2024	12334
9526	2024	01/10/2024	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6540	01/05/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.1*.4**-30	ART (CREA)	17**2*2**94**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**75**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**75**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**75**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**75**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				7958	R\$ 1.052.465,29	01/05/2024	
Contrato	3817	2024	76.995.430/0001-52	7959	R\$ 919.679,37	01/05/2024	55,13%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
7957	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3817/2024	31,72%
8154	Medição	2	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3817/2024	31,72%

8227	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3817/2024	31,72%
8363	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3817/2024	31,72%
8506	Medição	5	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3817/2024	31,72%
8669	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3817/2024	55,13%
8743	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/11/2024			
9570	Paralisação	8	Jurisdicionado	02/06/2025			
10245	Paralisação	9	Jurisdicionado	05/01/2026			

Nº4/2024
Data Inicial: 01/05/2024

Construção de Pista de Caminhada

Documentos

R\$ 919.679,37



