

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2024	Construção Muro Cemitério Linha Cordilheira do Lontra Esta intervenção está em andamento	Contrato 80/2024	365	26/06/2024	R\$ 265.997,15	72,15%

Nº6/2024
Data Inicial: 26/06/2024

Construção Muro Cemitério Linha Cordilheira do Lontra

R\$ 265.997,15

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1006492

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7336	2024	03/07/2024	12494
11355	2024	01/10/2024	12494
14849	2024	17/12/2024	12494
1991	2025	10/02/2025	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1005	2400001	01/07/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.4*.9**-36	ART (CREA)	17**7*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.4*.9**-36	ART (CREA)	17**7*/D	Orçamento	Sim
CPF	06*.4*.9**-36	ART (CREA)	17**7*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2402287	R\$ 313.577,94	16/05/2024	
Contrato	80	2024	76.205.707/0001-04	2402289	R\$ 265.997,15	26/06/2024	72,15%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2402661	Medição	1	Jurisdicionado	31/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2024	3,33%
2403537	Medição	2	Jurisdicionado	31/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2024	12,83%
2403537	Medição	3	Jurisdicionado	31/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2024	12,83%

2500421	Medição	4	Jurisdicionado	31/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2024	31,51%
2501138	Medição	5	Jurisdicionado	31/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2024	72,15%
2501138	Medição	6	Jurisdicionado	31/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2024	72,15%

Nº6/2024
Data Inicial: 26/06/2024

Construção Muro Cemitério Linha Cordilheira do Lontra

Documentos

R\$ 265.997,15

ORÇAMENTO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Salto do Lontra - PR	Muro do Cemitério			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	03-24 (DES.)	Execução de Muro no Cemitério	Salto do Lontra/PR	26.80%	0.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Execução de Muro no Cemitério									313.577,94	
1.			MURO NO CEMITÉRIO					-	313.577,94	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.448,52	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	312,19	BDI 1	395,86	791,72	RA
1.1.2.	SINAPI	98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	20,00	104,76	BDI 1	132,84	2.656,80	RA
1.2.			FUNDAÇÕES					-	66.807,00	
1.2.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	900,00	58,54	BDI 1	74,23	66.807,00	RA
1.3.			VIGAS BALDRAMES					-	76.276,41	
1.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	22,27	116,71	BDI 1	147,99	3.295,74	RA
1.3.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	297,00	67,74	BDI 1	85,89	25.509,33	RA
1.3.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	406,56	16,99	BDI 1	21,54	8.757,30	RA
1.3.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.221,66	12,42	BDI 1	15,75	19.241,15	RA
1.3.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	22,27	689,59	BDI 1	874,40	19.472,89	RA
1.4.			PILARES (ESTEIO)					-	40.982,24	
1.4.1.	SINAPI	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	12,96	2.493,86	BDI 1	3.162,21	40.982,24	RA
1.5.			FECHAMENTO (PLACAS PRÉ-MOLDADAS)					-	96.874,61	
1.5.1.	SINAPI	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	24,79	3.081,87	BDI 1	3.907,81	96.874,61	RA
1.6.			PINTURA					-	29.189,16	
1.6.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.782,00	12,92	BDI 1	16,38	29.189,16	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

ORÇAMENTO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Salto do Lontra - PR	Muro do Cemitério			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	03-24 (DES.)	Execução de Muro no Cemitério	Salto do Lontra/PR	26,80%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de Muro no Cemitério									313.577,94

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Salto do Lontra/PR
Local

quinta-feira, 16 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
CREA/CAU: 175770/D
ART/RRT: 1720242769261

RECURSO



ANEXO V – PROPOSTA DE PREÇOS

AO

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SETOR DE COMPRAS

CONCORRÊNCIA Nº 06/2024.

OBJETO: Contratação de empresa para construção de muro no entorno do cemitério municipal de Salto do Lontra, conforme projeto e com recursos próprios.

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ nº 46.812.148/0001-21

Endereço: Rua Luis Manfroi, 71, Lot Cadore, Salto do Lontra – PR.

CONSORA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.812.148/0001-21, com sede na cidade de Salto do Lontra estado do Paraná, sito Rua Luis Manfroi, 71, Lot Cadore, CEP: 85.670-000, Telefone: (46) 99114-6935, email: consoraconstrutora@gmail.com, propõe AO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de R\$ 265.997,15 (duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quinze centavos), sendo 70% (setenta por cento) 186.198,00 (cento e oitenta e seis mil cento e noventa e oito reais) referente aos materiais e 30 % (trinta por cento) 79.799,15 (setenta e nove mil setecentos e noventa e nove reais e quinze centavos) referente à mão de obra.

2) O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

O prazo de execução é de 5 meses conforme o cronograma físico-financeiro fornecido por esta prefeitura.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. FÁBIO ROBERTO SORANSO, portador do CPF 095.599.139-05 e será responsável técnico pelos serviços o Sr. FÁBIO ROBERTO SORANSO, Título engenheiro civil, CREA-PR 162.728/D.

A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias contados da apresentação da proposta.

SALTO DO LONTRA - PR, 18 de junho de 2024

Documento assinado digitalmente
 **FABIO ROBERTO SORANSO**
 Data: 19/06/2024 10:35:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSORA
 CONSTRUTORA
 LTDA:468121480001
 21

Assinado de forma digital por
 CONSORA CONSTRUTORA
 LTDA:46812148000121
 Dados: 2024.06.19 10:02:32
 -03'00'

CONSORA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ 46.812.148/0001-21
 FÁBIO ROBERTO SORANSO
 ADMINISTRADOR
 CPF 095.599.139-05
 RG 10.226.276-0
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D

CNPJ: 46.812.148/0001-21
 Email: consoraconstrutora@gmail.com
 Rua Luis Manfroi Nº 71 – Sala 67, Loteamento Cadore
 Salto do Lontra - Paraná, CEP: 85670-000
 Celular: (46) 99114-6935

1ª Medição - Muro do Cemitério



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Salto do Lontra - PR		0	0	Muro do Cemitério	27/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	Consora Construtora	46.812.148/0001-21	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		1
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			27/06/2024 a 03/07/2024		

Realizado Acumulado: 3,33%

FILTRO

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
	Objeto do CTEF: Execução de Muro no Cemitério				TOTAL: 265.997,15	-	3,33	3,33	-	8.859,32	8.859,32
1.	MURO NO CEMITÉRIO				265.997,15	-	3,33	3,33	-	8.859,32	8.859,32
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.912,44	-	100,00	100,00	-	2.912,44	2.912,44
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				659,04	-	100,00	100,00	-	659,04	659,04
1.1.2.	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024				2.253,40	-	100,00	100,00	-	2.253,40	2.253,40
1.2.	FUNDAÇÕES				56.673,00	-	10,00	10,00	-	5.667,30	5.667,30
1.2.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA				56.673,00	-	10,00	10,00	-	5.667,30	5.667,30
1.3.	VIGAS BALDRAMES				64.702,76	-	0,43	0,43	-	279,58	279,58
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024				2.795,78	-	10,00	10,00	-	279,58	279,58
1.3.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024				21.639,42	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				7.427,85	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				16.321,38	-	-	-	-	-	-
1.3.5.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024				16.518,33	-	-	-	-	-	-
1.4.	PILARES (ESTEIO)				34.763,77	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024				34.763,77	-	-	-	-	-	-
1.5.	FECHAMENTO (PLACAS PRÉ-MOLDADAS)				82.175,38	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024				82.175,38	-	-	-	-	-	-
1.6.	PINTURA				24.769,80	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				24.769,80	-	-	-	-	-	-

Observações:



Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Salto do Lontra - PR		0	0	Muro do Cemitério	27/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	Consora Construtora	46.812.148/0001-21	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		27/06/2024 a 03/07/2024
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 3,33%

Realizado Acumulado: 3,33%

FILTRO	Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
	Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
	↓												
F	Objeto do CTEF: Execução de Muro no Cemitério					TOTAL:	265.997,15	-	3,33	3,33	-	8.859,32	8.859,32

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Local

Data

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 175770/D

ART/RRT: 1720243725543

Digitally signed by JONATHAN KQZIKOSKI FREITAS.06424795936
 Cn=CB.R, OU=ICP-BRASIL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Presencial, OU=9520630000115, CN=JONATHAN KQZIKOSKI FREITAS.06424795936
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2024.07.03 12:35:19 -03'00'
 Exalt RIDE Reader Versões: 2004.2.2

2ª Medição - Muro do Cemitério



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Salto do Lontra - PR		0	0	Muro do Cemitério	27/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	Consora Construtora	46.812.148/0001-21	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		2
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			04/07/2024 a 07/10/2024		

Realizado Acumulado: 12,83%

FILTRO

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
	Objeto do CTEF: Execução de Muro no Cemitério	TOTAL:				265.997,15	3,33	9,50	12,83	8.859,32	25.281,03	34.140,35
1.	MURO NO CEMITÉRIO				265.997,15	3,33	9,50	12,83	8.859,32	25.281,03	34.140,35	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.912,44	100,00	-	100,00	2.912,44	-	2.912,44	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				659,04	100,00	-	100,00	659,04	-	659,04	
1.1.2.	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024				2.253,40	100,00	-	100,00	2.253,40	-	2.253,40	
1.2.	FUNDAÇÕES				56.673,00	10,00	10,00	20,00	5.667,30	5.667,30	11.334,60	
1.2.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA				56.673,00	10,00	10,00	20,00	5.667,30	5.667,30	11.334,60	
1.3.	VIGAS BALDRAMES				64.702,76	0,43	19,57	20,00	279,58	12.660,98	12.940,56	
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024				2.795,78	10,00	10,00	20,00	279,58	279,58	559,16	
1.3.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024				21.639,42	-	20,00	20,00	-	4.327,88	4.327,88	
1.3.3.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				7.427,85	-	20,00	20,00	-	1.485,57	1.485,57	
1.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				16.321,38	-	20,00	20,00	-	3.264,28	3.264,28	
1.3.5.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024				16.518,33	-	20,00	20,00	-	3.303,67	3.303,67	
1.4.	PILARES (ESTEIO)				34.763,77	-	20,00	20,00	-	6.952,75	6.952,75	
1.4.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024				34.763,77	-	20,00	20,00	-	6.952,75	6.952,75	
1.5.	FECHAMENTO (PLACAS PRÉ-MOLDADAS)				82.175,38	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024				82.175,38	-	-	-	-	-	-	
1.6.	PINTURA				24.769,80	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				24.769,80	-	-	-	-	-	-	

Observações:

2ª Medição - Muro do Cemitério



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Salto do Lontra - PR		0	0	Muro do Cemitério	27/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	Consora Construtora	46.812.148/0001-21	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		04/07/2024 a 07/10/2024
					Nº MEDIÇÃO
					2

Realizado Acumulado: 12,83%

FILTRO

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
F	Objeto do CTEF: Execução de Muro no Cemitério	TOTAL:				3,33	9,50	12,83	8.859,32	25.281,03	34.140,35

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Salto do Lontra/PR
Local

segunda-feira, 7 de outubro de 2024
Data

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 175770/D
ART/RRT: 1720243725543

Digitally signed by JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
DN: cn=JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF, c=BR, email=jonathan.kozikoski@receita.fazenda.gov.br, o=Receita Federal do Brasil
Reason: I am the author of the document
Date: 2024.10.07 22:38:51 -0300
PDF PGP Reader Version: 3.0.0

2ª Medição - Muro do Cemitério



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Salto do Lontra - PR		0	0	Muro do Cemitério	27/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	Consora Construtora	46.812.148/0001-21	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		2
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			04/07/2024 a 07/10/2024		

Realizado Acumulado: 12,83%

FILTRO

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
	Objeto do CTEF: Execução de Muro no Cemitério	TOTAL:				265.997,15	3,33	9,50	12,83	8.859,32	25.281,03	34.140,35
1.	MURO NO CEMITÉRIO				265.997,15	3,33	9,50	12,83	8.859,32	25.281,03	34.140,35	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.912,44	100,00	-	100,00	2.912,44	-	2.912,44	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				659,04	100,00	-	100,00	659,04	-	659,04	
1.1.2.	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024				2.253,40	100,00	-	100,00	2.253,40	-	2.253,40	
1.2.	FUNDAÇÕES				56.673,00	10,00	10,00	20,00	5.667,30	5.667,30	11.334,60	
1.2.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA				56.673,00	10,00	10,00	20,00	5.667,30	5.667,30	11.334,60	
1.3.	VIGAS BALDRAMES				64.702,76	0,43	19,57	20,00	279,58	12.660,98	12.940,56	
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024				2.795,78	10,00	10,00	20,00	279,58	279,58	559,16	
1.3.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024				21.639,42	-	20,00	20,00	-	4.327,88	4.327,88	
1.3.3.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				7.427,85	-	20,00	20,00	-	1.485,57	1.485,57	
1.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				16.321,38	-	20,00	20,00	-	3.264,28	3.264,28	
1.3.5.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024				16.518,33	-	20,00	20,00	-	3.303,67	3.303,67	
1.4.	PILARES (ESTEIO)				34.763,77	-	20,00	20,00	-	6.952,75	6.952,75	
1.4.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024				34.763,77	-	20,00	20,00	-	6.952,75	6.952,75	
1.5.	FECHAMENTO (PLACAS PRÉ-MOLDADAS)				82.175,38	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024				82.175,38	-	-	-	-	-	-	
1.6.	PINTURA				24.769,80	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				24.769,80	-	-	-	-	-	-	

Observações:

2ª Medição - Muro do Cemitério



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Salto do Lontra - PR		0	0	Muro do Cemitério	27/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	Consora Construtora	46.812.148/0001-21	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		2
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			04/07/2024 a 07/10/2024		

Realizado Acumulado: 12,83%

FILTRO

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
F	Objeto do CTEF: Execução de Muro no Cemitério	TOTAL:				3,33	9,50	12,83	8.859,32	25.281,03	34.140,35

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Salto do Lontra/PR
Local

segunda-feira, 7 de outubro de 2024
Data

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 175770/D
ART/RRT: 1720243725543

Digitally signed by JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
DN: cn=JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF, c=BR, email=jonathan.kozikoski@receita.fazenda.gov.br, o=Receita Federal do Brasil
Reason: I am the author of this document
Date: 2024.10.07 22:38:51 -0300
PDF PGP Reader Version: 3.0.0

3ª Medição - Muro do Cemitério



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Salto do Lontra - PR		0	0	Muro do Cemitério	27/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	Consora Construtora	46.812.148/0001-21	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		3
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			08/10/2024 a 19/12/2024		

Realizado Acumulado: 31,51%

FILTRO

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Execução de Muro no Cemitério						12,83	18,68	31,51	34.140,35	49.675,52	83.815,87
TOTAL:						12,83	18,68	31,51	34.140,35	49.675,52	83.815,87
1.	MURO NO CEMITÉRIO				265.997,15	12,83	18,68	31,51	34.140,35	49.675,52	83.815,87
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.912,44	100,00	-	100,00	2.912,44	-	2.912,44
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				659,04	100,00	-	100,00	659,04	-	659,04
1.1.2.	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024				2.253,40	100,00	-	100,00	2.253,40	-	2.253,40
1.2.	FUNDAÇÕES				56.673,00	20,00	35,00	55,00	11.334,60	19.835,55	31.170,15
1.2.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA				56.673,00	20,00	35,00	55,00	11.334,60	19.835,55	31.170,15
1.3.	VIGAS BALDRAMES				64.702,76	20,00	30,00	50,00	12.940,56	19.410,83	32.351,39
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024				2.795,78	20,00	30,00	50,00	559,16	838,73	1.397,89
1.3.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024				21.639,42	20,00	30,00	50,00	4.327,88	6.491,83	10.819,71
1.3.3.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				7.427,85	20,00	30,00	50,00	1.485,57	2.228,36	3.713,93
1.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				16.321,38	20,00	30,00	50,00	3.264,28	4.896,41	8.160,69
1.3.5.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024				16.518,33	20,00	30,00	50,00	3.303,67	4.955,50	8.259,17
1.4.	PILARES (ESTEIO)				34.763,77	20,00	30,00	50,00	6.952,75	10.429,14	17.381,89
1.4.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024				34.763,77	20,00	30,00	50,00	6.952,75	10.429,14	17.381,89
1.5.	FECHAMENTO (PLACAS PRÉ-MOLDADAS)				82.175,38	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024				82.175,38	-	-	-	-	-	-
1.6.	PINTURA				24.769,80	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				24.769,80	-	-	-	-	-	-

Observações:



Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Salto do Lontra - PR		0	0	Muro do Cemitério	27/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	Consora Construtora	46.812.148/0001-21	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		08/10/2024 a 19/12/2024
					Nº MEDIÇÃO
					3

Realizado Acumulado: 31,51%

Realizado Acumulado: 31,51%

FILTRO	Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
	Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
↓													
F	Objeto do CTEF: Execução de Muro no Cemitério					TOTAL:	265.997,15	12,83	18,68	31,51	34.140,35	49.675,52	83.815,87

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Local

Data

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 175770/D

ART/RRT: 1720243725543

Digitally signed by JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS.06424795938
DN: cn=Br, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=232642010000119, ou=JAC SyngularID Multipla, cn=JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS.06424795938
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.12.19 15:39:31-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

4ª Medição - Muro do Cemitério



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Salto do Lontra - PR		0	0	Muro do Cemitério	27/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	Consora Construtora	46.812.148/0001-21	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		20/12/2024 a 13/02/2025
					Nº MEDIÇÃO
					4

Realizado Acumulado: 72,15%

FILTRO

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
	Objeto do CTEF: Execução de Muro no Cemitério	TOTAL:				265.997,15	31,51	40,64	72,15	83.815,87	108.106,25	191.922,12
1.	MURO NO CEMITÉRIO				265.997,15	31,51	40,64	72,15	83.815,87	108.106,25	191.922,12	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.912,44	100,00	-	100,00	2.912,44	-	2.912,44	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				659,04	100,00	-	100,00	659,04	-	659,04	
1.1.2.	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024				2.253,40	100,00	-	100,00	2.253,40	-	2.253,40	
1.2.	FUNDAÇÕES				56.673,00	55,00	45,00	100,00	31.170,15	25.502,85	56.673,00	
1.2.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA				56.673,00	55,00	45,00	100,00	31.170,15	25.502,85	56.673,00	
1.3.	VIGAS BALDRAMES				64.702,76	50,00	50,00	100,00	32.351,39	32.351,37	64.702,76	
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024				2.795,78	50,00	50,00	100,00	1.397,89	1.397,89	2.795,78	
1.3.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024				21.639,42	50,00	50,00	100,00	10.819,71	10.819,71	21.639,42	
1.3.3.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				7.427,85	50,00	50,00	100,00	3.713,93	3.713,92	7.427,85	
1.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				16.321,38	50,00	50,00	100,00	8.160,69	8.160,69	16.321,38	
1.3.5.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024				16.518,33	50,00	50,00	100,00	8.259,17	8.259,16	16.518,33	
1.4.	PILARES (ESTEIO)				34.763,77	50,00	50,00	100,00	17.381,89	17.381,88	34.763,77	
1.4.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024				34.763,77	50,00	50,00	100,00	17.381,89	17.381,88	34.763,77	
1.5.	FECHAMENTO (PLACAS PRÉ-MOLDADAS)				82.175,38	-	40,00	40,00	-	32.870,15	32.870,15	
1.5.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024				82.175,38	-	40,00	40,00	-	32.870,15	32.870,15	
1.6.	PINTURA				24.769,80	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				24.769,80	-	-	-	-	-	-	

Observações:



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Salto do Lontra - PR		0	0	Muro do Cemitério	27/06/24
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	Consora Construtora	46.812.148/0001-21	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		20/12/2024 a 13/02/2025
					Nº MEDIÇÃO
					4

Realizado Acumulado: 72,15%

Realizado Acumulado: 72,15%

FILTRO	Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
	Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
↓													
F	Objeto do CTEF: Execução de Muro no Cemitério					TOTAL:	265.997,15	31,51	40,64	72,15	83.815,87	108.106,25	191.922,12

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Salto do Lontra/PR

Local

quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

Data

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

Digitally signed by JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS.06424795936
DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=23524010000119, ou=AC Syngularid Multipia, cn=JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS.06424795936
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.02.13 13:38:03 -03'00"
Email PDF Reader Version: 2036 4.0

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 175770/D

ART/RRT: 1720243725543