

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2024	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas Contrato Repasse nº 944741/2023 - Minist. Cidades Esta intervenção está em andamento	Contrato 76/2024	365	17/06/2024	R\$ 4.950.143,94	36,00%

Nº5/2024
Data Inicial: 17/06/2024

**Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas
Urbanas Contrato Repasse nº 944741/2023 -
Minist. Cidades**

R\$ 4.950.143,94

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1000021; 100041; 100049; 1000565; 1000635; 1000636; 1000637; 1004029; 100427; 100428; 100429; 100430; 1006495; 1006496; 1006497; 1006498; 41688; 41929; 42127; 42129; 42424; 42425; 42970; 44003; 44004; 44005; 50042

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7469	2024	08/07/2024	12494
7470	2024	08/07/2024	12494
3928	2025	01/04/2025	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	2400001	01/07/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.4*.9**-36	ART (CREA)	17**7*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.4*.9**-36	ART (CREA)	17**7*/D	Orçamento	Sim
CPF	06*.4*.9**-36	ART (CREA)	17**7*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2402286	R\$ 5.001.321,06	19/04/2024	
Contrato	76	2024	76.205.707/0001-04	2402288	R\$ 4.950.143,94	17/06/2024	36,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2402660	Medição	1	Jurisdicionado	31/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 76/2024	7,25%
2402660	Medição	2	Jurisdicionado	31/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 76/2024	7,25%
2404235	Medição	3	Jurisdicionado	31/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 76/2024	32,15%

2404235	Medição	4	Jurisdicionado	31/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 76/2024	32,15%
2501137	Medição	5	Jurisdicionado	31/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 76/2024	36,00%
2501137	Medição	6	Jurisdicionado	31/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 76/2024	36,00%

Nº5/2024
Data Inicial: 17/06/2024

**Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas
Urbanas Contrato Repasse nº 944741/2023 -
Minist. Cidades**

Documentos

R\$ 4.950.143,94

ORÇAMENTO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088062-17	Nº TransfereGOV 944741	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas Urbanas	MUNICÍPIO / UF SALTO DO LONTRA/PR	BDI 1 21,67%	BDI 2 15,60%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas Urbanas									5.001.321,06	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS					-	5.001.321,06	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.084,96	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	316,94	BDI 1	385,62	3.084,96	RA
1.2.			MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS					-	121.580,44	
1.2.1.	DER-PR	810300	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA)	M	3.889,76	24,82	BDI 1	30,20	117.470,75	RA
1.2.2.	DER-PR	810500	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 5 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA)	M	227,81	14,83	BDI 1	18,04	4.109,69	RA
1.3.			PASSEIOS					-	1.432.861,51	
1.3.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	10.320,52	68,70	BDI 1	83,59	862.692,25	RA
1.3.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	2.298,63	132,86	BDI 1	161,65	371.573,53	RA
1.3.3.	Composição	01	FINCADINHA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - (7X20cm - 0,014m³/m)	M	4.953,73	30,68	BDI 1	37,33	184.922,73	RA
1.3.4.	Composição	02	RAMPA PARA PNE	UN	113,00	99,45	BDI 1	121,00	13.673,00	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAMENTO ESP. = 3CM					-	1.637.702,62	
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	29.989,70	2,41	BDI 1	2,93	87.869,81	RA
1.4.2.	DER-PR	560150	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO	M2	29.989,70	0,79	BDI 1	0,96	28.790,12	RA
1.4.3.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	33,01	4.786,46	BDI 2	5.533,15	182.649,30	RA
1.4.4.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	29.989,70	0,35	BDI 1	0,43	12.895,58	RA
1.4.5.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	14,98	3.748,59	BDI 2	4.333,37	64.913,90	RA
1.4.6.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	899,71	1.077,85	BDI 1	1.311,42	1.179.897,68	RA
1.4.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26.541,52	2,50	BDI 1	3,04	80.686,23	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO - CAPA ESP. = 3CM					-	1.529.131,91	
1.5.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	29.989,70	0,35	BDI 1	0,43	12.895,58	RA
1.5.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	14,98	3.748,59	BDI 2	4.333,37	64.913,90	RA
1.5.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	899,71	1.252,09	BDI 1	1.523,42	1.370.636,20	RA
1.5.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26.541,52	2,50	BDI 1	3,04	80.686,23	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	110.295,55	
1.6.1.	DER-PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	1.936,36	31,47	BDI 1	38,29	74.143,23	RA
1.6.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	50,00	417,79	BDI 1	508,33	25.416,50	RA
1.6.3.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	9,02	588,74	BDI 1	716,32	6.461,24	RA

RECURSO
↓

ORÇAMENTO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088062-17	Nº TransfereGOV 944741	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas Urbanas	MUNICÍPIO / UF SALTO DO LONTRA/PR	BDI 1 21,67%	BDI 2 15,60%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas Urbanas									5.001.321,06	
1.7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)					-	158.531,52	
1.7.1.	SINAPI	74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	UND	56,00	108,84	BDI 1	132,43	7.416,08	RA
1.7.2.	SINAPI	74022/50	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado	UND	56,00	77,74	BDI 1	94,59	5.297,04	RA
1.7.3.	SINAPI	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	UND	56,00	139,95	BDI 1	170,28	9.535,68	RA
1.7.4.	DAER/RS	09.04.04	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	UND	56,00	182,60	BDI 1	222,17	12.441,52	RA
1.7.5.	DAER/RS	09.05.02	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	UND	56,00	50,02	BDI 1	60,86	3.408,16	RA
1.7.6.	DAER/RS	09.04.03	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	UND	56,00	102,97	BDI 1	125,28	7.015,68	RA
1.7.7.	DAER/RS	09.04.01	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	UND	56,00	101,69	BDI 1	123,73	6.928,88	RA
1.7.8.	DAER/RS	09.01.18	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	UND	14,00	6.251,60	BDI 1	7.606,32	106.488,48	RA
1.8.			DRENAGEM					-	8.132,55	
1.8.1.	DER-PR	600300	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	20,70	11,68	BDI 1	14,21	294,15	RA
1.8.2.	DER-PR	601200	REATERRO E APOLOAMENTO MECÂNICO	M3	17,45	34,71	BDI 1	42,23	736,91	RA
1.8.3.	DER-PR	620100	BOCA DE BSTC 0,60M	UD	2,00	1.002,13	BDI 1	1.219,29	2.438,58	RA
1.8.4.	DER-PR	610600	CORPO DE BSTC 0,60M SEM BERÇO	M	11,50	333,25	BDI 1	405,47	4.662,91	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SALTO DO LONTRA/PR
Local
sexta-feira, 19 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSCENEI TEREINTO
CREA/CAU: CREA PR 210342/D
ART/RRT: 1720241971113

CRONOGRAMA DBI



S.M. RESENDE
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1088062-17	944741	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas Urbanas

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EXECUCAO	4.580.434,14	% Período:	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.084,96	% Período:	3,31%	2,87%	12,71%	17,90%	5,12%	4,01%	2,60%	4,48%	7,96%	11,75%	12,80%	14,47%
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.084,96	% Período:	100,00%											
1.2.	MEIO-FIO, GUIAS E SARIETAS	121.580,44	% Período:				2,50%	9,28%	18,33%	7,00%	10,12%	15,11%	8,34%	10,88%	18,46%
1.3.	PASSEIOS	1.432.861,51	% Período:				15,25%	16,91%	12,30%	8,39%	14,53%	9,60%	8,84%	14,08%	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAMENTO ESP	1.588.611,78	% Período:	10,13%	8,95%	39,60%	41,32%								
1.5.	PAVIMENTAÇÃO - CAPA ESP = 3CM	1.529.131,91	% Período:										13,64%	26,73%	35,05%
1.6.	SINALIZAÇÃO	110.295,55	% Período:												100,00%
1.7.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ADMINISTRAÇ.	156.445,24	% Período:										19,05%	23,21%	30,35%
1.8.	DRENAGEM	8.132,55	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 4.950.143,94															
			%	3,31%	2,87%	12,71%	17,90%	5,12%	4,01%	2,60%	4,48%	7,96%	11,75%	12,80%	14,47%
			Repassar:	158.544,21	137.478,52	608.168,09	856.818,62	245.070,60	191.988,74	124.414,76	214.504,72	381.177,10	562.557,92	612.785,58	692.429,14
			Contrapartida:	5.440,32	4.717,49	20.868,80	29.401,04	8.409,40	6.587,94	4.269,19	7.360,55	13.079,79	19.303,72	21.026,55	23.760,15
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	163.984,53	142.197,01	629.036,89	886.219,66	253.480,00	198.576,68	128.683,95	221.866,27	394.286,89	581.861,64	633.792,13	716.189,29
			%:	3,31%	6,19%	18,69%	36,80%	41,92%	45,93%	48,53%	53,01%	60,97%	72,73%	85,53%	100,00%
			Repassar:	158.544,21	296.023,73	904.191,82	1.761.010,44	2.006.081,04	2.196.069,78	2.322.484,54	2.536.969,26	2.918.166,36	3.480.724,28	4.093.469,86	4.765.919,00
			Contrapartida:	5.440,32	10.157,81	31.026,61	60.427,65	68.837,05	75.424,99	79.694,18	87.054,73	100.134,52	119.438,24	140.464,79	164.224,94
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	163.984,53	306.181,54	935.218,43	1.821.438,09	2.074.918,09	2.273.484,77	2.402.178,72	2.524.043,99	3.018.300,88	3.600.162,82	4.233.934,65	4.930.143,94

APARECIDO GONCALVES DA SILVA
PROCURADOR
CPF 556.058.905-87
S.M. RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ 08.715.392/0001-87

Henrique Marfroi Maria
Crea-PR 138528/D
Engenheiro Civil

CRONOGRAMA DBI


CAIXA

Quadro de Composição do BDI

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

 Nº OPERAÇÃO
1088062-17

 Nº TRANSFEREGOV
944741

 PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS / Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas Urbanas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

5,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

55,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,75%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,67%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 5%, com a respectiva alíquota de 55%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

APARECIDO GONÇALVES DA SILVA

PROCURADOR

CPF 569.058.909-87

 S M RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
CNPJ 08.715.392/0001-87

 Henrique Manfroli Maria
Crea-PR 138529/D
Engenheiro Civil



ANEXO V		
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	1,34%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	35,14%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	25,00%
B2	Feriados	10,91%
B3	Auxílio-Enfermidade	0,00%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,00%
B6	Faltas Justificadas	0,00%
B7	Dias de Chuva	6,82%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,00%
B9	Férias Gozadas	11,11%
B10	Salário Maternidade	0,00%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	62,17%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,03%
C3	Férias Indenizadas	3,70%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,20%
C5	Indenização Adicional	0,00%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	0,06%
GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	97,37%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	11,20%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	40%
TOTAL (A+B+C+D)		148,57%

APARECIDO GONÇALVES DA SILVA
PROCURADOR

CPF 569.058.909-87

S M RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
CNPJ 08.715.392/0001-87

Henrique Mantovani Maria
Crea-PR 138529/D
Engenheiro Civil



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo **PLE**
#PUBLICO **OGU**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROP
1088062-17	944741	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0	0	MUNIC

Medição:	1	Período:	18/06/2024 a 28/06/2024	% Realizado Período.:	7,25%	% Realizado Acum.:	7,25%
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	-------	--------------------	-------

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS
4	PASSEIOS
5	PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAMENTO ESP
6	PAVIMENTAÇÃO - CAPA ESP. = 3CM
7	SINALIZAÇÃO
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ADMINISTRAÇ
9	DRENAGEM

[illegible]

SALTO DO LONTRA/PR
Local

segunda-feira, 1 de julho de 2024
Data

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

Nome completo: JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS BARBOSA
CPF: 042.479.593-61
Endereço: Rua 14, nº 200 - Vila Operária de Pôrto Velho de Roraima, BR-15, COLÍTEA e OFP 11, COLÍTEA VILA OPERÁRIA DE PÓRTO VELHO, RORAIMA, BRASIL
E-mail: jonathankozikoski@outlook.com
Telefone: 06424795936
CNPJ: 16.128.113/0001-03
Data de Nascimento: 12/01/1985
Data de Expediente: 02/05/2020
Data Fim: Nulidade: Nenhum

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 175770/D
ART/RR: 1720243591911



- PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	ONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1088062-17	944741	CÍPIO DE SALTO DO LONTRA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0	0

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS
4	PASSEIOS
5	PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAMENTO ESP
6	PAVIMENTAÇÃO - CAPA ESP. = 3CM
7	SINALIZAÇÃO
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ADMINISTRAÇÃO)
9	DRENAGEM

[illegible][illegible]

SALTO DO LONTRA/PR

Local

segunda-feira, 1 de julho de 2024

Data

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 175770/D

ART/RRT: 1720243591911

Digitally signed by JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS.06424795936
DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC WA
RFB, ou=AR SIGNA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19529530000115, cn=JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS.06424795936
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.07.01 13:28:45.02000



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo **PLE**
#PUBLICO **OGU**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPOSITANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROPONENTE
1088062-17	944741	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	76-2024	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA

Medição:	3	Período:	29/10/2024 a 13/11/2024	% Realizado Período.:	17,58%	% Realizado Acum.:	32,15%
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	--------	--------------------	--------

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS
4	PASSEIOS
5	PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAMENTO ESP
6	PAVIMENTAÇÃO - CAPA ESP. = 3CM
7	SINALIZAÇÃO
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ADMINISTRAÇ
9	DRENAGEM

[illegible]

SALTO DO LONTRA/PR
Local

terça-feira, 3 de dezembro de 2024
Data

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CARU: 175770/D
ART/RRT: 1720243591911



- PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	ONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1088062-17	944741	CÍPIO DE SALTO DO LONTRA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	76-2024

		RUA 03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

SALTO DO LONTRA/PR

Local

terça-feira, 3 de dezembro de 2024

3
Data

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 175770/D

ART/RRT: 1720243591911

Digitally signed by JONATHAN KÖZKÖRSKI FREITAS 060427929336
DN: CN=BR, OU=CFP-Brazil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CFP A1, OU=A
VALID RFB VS, OU=AR SERRA DIGITAL, OU=Peencial, OU=1920263000115, CN=JONATHAN
KÖZKÖRSKI FREITAS 060427929336
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.12.03 14:55:24 -03'00'

4ª Medição - RRE



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	Nº OPERAÇÃO 1088062-17	Nº TransfereGOV 944741	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF SALTO DO LONTRA/PR	REPASSE 4.785.919,00	CONTRAPARTIDA 215.402,06	INVESTIMENTO 5.001.321,06	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: abr-25 80,24%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 51.177,12
--------------------------------	--	------------------------	--------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO	Em Análise	29989,7	m²	76-2024	4	4.950.143,94	1.444.417,66	337.548,20	1.781.965,86	36,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(29,18%)	(6,82%)	(36,00%)
							Repasse	4.785.919,00	1.396.497,96	326.349,77	1.722.847,73
							Contrapartida	164.224,94	47.919,70	11.198,43	59.118,13
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	4.950.143,94	1.444.417,66	337.548,20	1.781.965,86
											36,00%

Acumulado Anterior: 29,18%

Observações:

SALTO DO LONTRA/PR
Local

Representante Tomador
Nome: Fernando Alberto Cadore
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

segunda-feira, 7 de abril de 2025
Data JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 175770/D
ART/RRT: 1720243591911

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

Digitally signed by JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
DN: cn=REP, ou=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=25924010000119, ou=AC-Signatura ID Multipla, cn=JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.04.07 14:58:06 -0300
Full PDF Reader Version: 2024.4.0