

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS COM AREA TOTAL DE 32.224,42 M2 Esta intervenção foi concluída	Contrato 57/2024	60	01/07/2024	R\$ 2.942.499,49	100,00%

Nº5/2024
Data Inicial: 01/07/2024

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS
RUAS COM AREA TOTAL DE 32.224,42 M2**

R\$ 2.942.499,49

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10125601

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2383	2024	01/07/2027	12217
2384	2024	01/07/2024	12217
890	2025	01/07/2025	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	1430	01/07/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*6**49**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*6**49**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*1**11**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9695	R\$ 2.951.103,59	01/07/2024	
Contrato 57		2024	80.874.100/0001-86	9696	R\$ 2.942.499,49	11/03/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9697	Medição	1	Jurisdicionado	02/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2024	50,35%
9710	Medição	2	Jurisdicionado	21/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2024	100,00%
9723	Conclusão	3	Jurisdicionado	30/09/2024			

Nº5/2024
Data Inicial: 01/07/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS COM AREA TOTAL DE 32.224,42 M2

Documentos

R\$ 2.942.499,49

Planilha Base

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS

ÁREA: 32.224,42m²

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.
1			Serviços Preliminares	
1.1		SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4.5
2			Limpeza e Execução de Base	
2.1		SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	32,224.42
3			Pavimentação CBUQ	
3.1		Outros - 561130	Pintura de Ligação Excl Fornec Emulsão c/ Polímero	39,249.71
3.2		Outros - 589420	Fornecimento de emulsão Asfáltica RR-1C	19.62
3.3		SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1,652.75
3.4		SINAPI - 93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	111,147.30
4			Sinalização Vertical e Horizontal	
4.1		Outros - 822000	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente	1,749.26

Bom Sucesso do Sul, dezembro de 2023.

Planilha Base

Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário
Total:				
Valor não utilizado (QCI):				
M2	R\$ 310.65	R\$ 310.65	28.30%	R\$ 398.56
M2	R\$ 2.12	R\$ 2.12	28.30%	R\$ 2.72
M2	R\$ 0.35	R\$ 0.35	28.30%	R\$ 0.45
T	R\$ 3,748.59	R\$ 3,748.59	28.30%	R\$ 4,809.44
M3	R\$ 1,225.45	R\$ 1,225.45	28.30%	R\$ 1,572.25
TXKM	R\$ 0.58	R\$ 0.58	28.30%	R\$ 0.74
M2	R\$ 30.68	R\$ 30.68	28.30%	R\$ 39.36

Preço Total
R\$ 2,951,103.59
R\$ 0.00
R\$ 1,793.52
R\$ 1,793.52
R\$ 87,650.42
R\$ 87,650.42
R\$ 2,792,808.78
R\$ 17,662.37
R\$ 94,361.22
R\$ 2,598,536.19
R\$ 82,249.00
R\$ 68,850.87
R\$ 68,850.87

MEDIÇÃO

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	Bom Sucesso do Sul / PR	Recapamento Asfáltico em Vias Urbanas	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	057/2024

Medição: **1** Período: **00/01/1900 a 06/06/2024** % Realizado Período.: **50,35%** % Realizado Acum.: **50,35%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	LIMPEZA E EXECUÇÃO DE BASE	1	1																							
4	PAVIMENTAÇÃO - CBUQ	1																								
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL																									

Data das Medições												
06/06/2024												
Medições	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% 50,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 1.481.486,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	% 50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%	50,35%
	R\$ 1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53	1.481.486,53

Bom Sucesso do Sul / PR
Localsábado, 0 de janeiro de 1900
DataFABIO JUNIOR DE
OLIVEIRA:02319566902Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE
OLIVEIRA:02319566902
Data: 2024.06.06 15:00:00 -03'00'Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720236794985

MEDICAÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSITANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	Bom Sucesso do Sul / PR	Recapamento Asfáltico em Vias Urbanas	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	057/2024

Medição:	2	Período:	07/06/2024 a 21/08/2024	% Realizado Período.:	49,65%	% Realizado Acum.:	100,00%
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	--------	--------------------	---------

[illegible][illegible]

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

quarta-feira, 21 de agosto de 2024
Data

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:023195669 02

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720236794985

TERMO DE CONCLUSAO



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA**Município / UF**

Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS

Empresa Contratada

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 26.499.438/0001-50

Contrato nº

057/2024

Data do Contrato

11/03/2024

Valor do Contrato

R\$ 2.942.499,49

Localização do Projeto

Ruas do Perímetro Urbano do Município de Bom Sucesso do Sul, Paraná.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Execução de 32.224,42 metros quadrados de recapeamento asfáltico em vias públicas, com espessura de 5cm, limpeza das vias, execução de pintura de ligação, sinalização de trânsito horizontal.

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro (30/09/2024), foi vistoriado a obra em epígrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declaram-na concluída em definitivo e os serviços executados encontram-se compatíveis com o projeto. Permanece contudo a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D