

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2024	Reforma da Casa da Cultura Esta intervenção está paralisada	Contrato 3857/2024	270	01/07/2024	R\$ 1.152.800,00	92,40%

Nº9/2024
Data Inicial: 01/07/2024

Reforma da Casa da Cultura

R\$ 1.152.800,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6585

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6074	2024	01/07/2024	12334
6075	2024	01/07/2024	12334
9654	2024	01/10/2024	12334
9655	2024	01/10/2024	12334
10548	2024	01/11/2024	12334
10549	2024	01/11/2024	12334
491	2025	13/01/2025	12334
492	2025	13/01/2025	12334
4403	2025	02/06/2025	12334
4401	2025	02/06/2025	12334
7187	2025	01/08/2025	12334
9300	2025	01/10/2025	12334
9302	2025	01/10/2025	12334
10602	2025	01/12/2025	12334
10603	2025	01/12/2025	12334
843	2026	02/02/2026	12334
844	2026	02/02/2026	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2051	6540	01/07/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*4**70**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*4**70**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**66**	Fiscalização	Sim
CPF	62*.9*.8**-87	RRT (CAU)	14**3*5*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				8245	R\$ 1.468.627,58	01/07/2024	
Contrato	3857	2024	76.995.430/0001-52	8248	R\$ 1.152.800,00	01/07/2024	92,40%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
8242	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3857/2024	1,75%
8368	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3857/2024	1,75%
8510	Medição	3	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3857/2024	1,75%
8670	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3857/2024	5,89%
8749	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3857/2024	11,80%
8816	Medição	6	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3857/2024	11,80%
8904	Medição	7	Jurisdicionado	13/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3857/2024	29,68%
9019	Paralisação	8	Jurisdicionado	03/02/2025			
6318	Medição	9	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3857/2024	92,40%
9632	Medição	10	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3857/2024	92,40%
9745	Medição	11	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3857/2024	92,40%
9892	Medição	12	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3857/2024	92,40%
10013	Medição	13	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3857/2024	92,40%
10088	Medição	14	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3857/2024	92,40%
10139	Medição	15	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3857/2024	92,40%
10244	Paralisação	16	Jurisdicionado	05/01/2026			
10317	Medição	17	Jurisdicionado	02/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3857/2024	92,40%
10459	Paralisação	18	Jurisdicionado	02/03/2026			

Nº9/2024
Data Inicial: 01/07/2024

Reforma da Casa da Cultura

Documentos

R\$ 1.152.800,00











22 de mai. de 2025, 09:39:49
-25.961345,-52.814752
Itapejara D'Oeste







PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO: ITAPEJARA DO OESTE									ESTADO DO PARANÁ			
CÓDIGO SAM MUNIC.: 140									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
Mês									PARCELA	8	DATA	21/11/2025 - sex
SUBPROJETO: PRÓPRIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL									CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:		
FIRMA EMPREITEIRA: SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI									Nº	3857/2024 <th>Nº</th> <td>005/2024 </td>	Nº	005/2024
CNPJ: 07.831.067/0001-17									DATA:	11/06/2024 <th>DATA</th> <td>20/06/2024 </td>	DATA	20/06/2024
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1	1	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-				-	-	-	-
	1.1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-
	1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		-				-	-	-	-
	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	11,30	100,00%	0,06%	0,06%	57,65	651,45	651,45	-
	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	197,77	100,00%	0,43%	0,43%	25,26	4.995,67	4.995,67	-
	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,30	100,00%	0,03%	0,03%	17,92	381,70	381,70	-
	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	197,77	100,00%	0,04%	0,04%	2,15	425,21	425,21	-
	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	57,49	100,00%	0,14%	0,14%	28,01	1.610,29	1.610,29	-
	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	39,73	100,00%	0,04%	0,04%	10,56	419,55	419,55	-
	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,84	100,00%	0,06%	0,06%	27,30	650,83	650,83	-
	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	40,00	100,00%			0,74	29,60	29,60	-
	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2.279,00	100,00%	0,16%	0,16%	0,79	1.800,41	1.800,41	-
	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	72,30	100,00%			0,56	40,49	40,49	-
	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,00	100,00%	0,02%	0,02%	13,98	223,68	223,68	-
	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	100,00%			1,74	8,70	8,70	-
	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	81,00	100,00%	0,01%	0,01%	2,00	162,00	162,00	-
	1.1.2		LOCACAO		-				-	-	-	-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40,00	100,00%	0,21%	0,21%	59,35	2.374,00	2.374,00	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-
	1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		-				-	-	-	-
	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	25,00	100,00%	0,25%	0,25%	114,73	2.868,25	2.868,25	-
	1.2.2		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO UTEBRIO		-				-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
2	2	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-				-	-	-	-
	2.1.2		ESCAVAÇÃO MECANICA		-				-	-	-	-
	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	7,90	100,00%	0,03%	0,03%	43,19	341,20	341,20	-
	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	12,34	100,00%	0,15%	0,15%	142,24	1.755,24	1.755,24	-
	2.1.8		COMPACTAÇÃO MANUAL		-				-	-	-	-
	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,70	100,00%	0,01%	0,01%	56,33	95,76	95,76	-
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-				-	-	-	-
	2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-				-	-	-	-
	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	100,00%	0,15%	0,15%	567,32	1.701,96	1.701,96	-
	2.4.6		CAIXAS SIFONADAS		-				-	-	-	-
	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	100,00%	0,01%	0,01%	47,73	143,19	143,19	-
3	3	563	FUNDAÇÕES		-				-	-	-	-
	3.9		RADIER / OUTROS		-				-	-	-	-
	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	65,52	100,00%	0,08%	0,08%	13,46	881,90	881,90	-
	97101	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	36,40	100,00%	0,45%	0,45%	142,43	5.184,45	5.184,45	-
4	4	564	ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	4.1		FORMAS		-				-	-	-	-
	4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-				-	-	-	-
	102012	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	22,00	100,00%	0,38%	0,38%	198,03	4.356,66	4.356,66	-
	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,45	100,00%	0,47%	0,47%	161,78	5.411,54	5.411,54	-
	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	198,00	100,00%	0,30%	0,30%	17,51	3.466,98	3.466,98	-
	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,30	100,00%	0,27%	0,27%	101,21	3.066,66	3.066,66	-
	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	86,50	100,00%	0,48%	0,48%	63,85	5.523,03	5.523,03	-
	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	32,90	100,00%	0,46%	0,46%	160,88	5.292,95	5.292,95	-
	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,23	100,00%	0,25%	0,25%	81,26	2.862,79	2.862,79	-
	4.2		ARMADURAS		-				-	-	-	-
	4.2.3		ARMAÇÃO CA-50 e CA-60		-				-	-	-	-
	95943	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	41,20	100,00%	0,08%	0,08%	22,41	923,29	923,29	-
	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	32,60	100,00%	0,06%	0,06%	19,90	648,74	648,74	-
	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	32,90	100,00%	0,04%	0,04%	15,54	511,27	511,27	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	95947	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	34,10	100,00%	0,03%	0,03%	9,02	307,58	307,58	-
	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,30	100,00%	0,01%	0,01%	15,59	144,99	144,99	-
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	475,90	100,00%	0,58%	0,58%	13,97	6.648,32	6.648,32	-
	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	235,20	100,00%	0,25%	0,25%	12,18	2.864,74	2.864,74	-
	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	253,10	100,00%	0,22%	0,22%	10,18	2.576,56	2.576,56	-
	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	121,50	100,00%	0,14%	0,14%	13,61	1.653,62	1.653,62	-
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	213,50	100,00%	0,19%	0,19%	10,15	2.167,03	2.167,03	-
	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108,40	100,00%	0,08%	0,08%	8,47	918,15	918,15	-
	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	103,10	100,00%	0,12%	0,12%	12,99	1.339,27	1.339,27	-
	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	76,40	100,00%	0,08%	0,08%	11,91	909,92	909,92	-
	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	383,50	100,00%	0,36%	0,36%	10,97	4.207,00	4.207,00	-
	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,50	100,00%	0,06%	0,06%	9,65	661,03	661,03	-
	4.3		CONCRETOS E GRAUTES		-				-	-	-	-
	4.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - CONCRETOS		-				-	-	-	-
	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	11,20	100,00%	0,28%	0,28%	293,02	3.281,82	3.281,82	-
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-				-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS		-				-	-	-	-
	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	5,90	100,00%	0,25%	0,25%	495,61	2.924,10	2.924,10	-
	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	20,70	100,00%	0,93%	0,93%	518,38	10.730,47	10.730,47	-
	103686	SINAPI	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,30	100,00%	0,31%	0,31%	568,75	3.583,13	3.583,13	-
	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	4,80	100,00%	0,22%	0,22%	516,47	2.479,06	2.479,06	-
	4.4		LASTROS		-				-	-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES		-				-	-	-	-
	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	15,60	100,00%	0,04%	0,04%	30,63	477,83	477,83	-
	4.5		LAJES PRÉ-MOLDADAS		-				-	-	-	-
	4.5.2		LAJES PRÉ-MOLDADAS		-				-	-	-	-
	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOTADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	57,56	100,00%	0,82%	0,82%	164,43	9.464,59	9.464,59	-
	4.6		ELEMENTOS DIVERSOS		-				-	-	-	-
	4.6.1		MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS		-				-	-	-	-
	4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIIS PRÉ-MOLDADOS		-				-	-	-	-
	4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA		-				-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	94805	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	100,00%	0,23%	0,23%	1.327,17	2.654,34	2.654,34	-
	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,60	100,00%	0,69%	0,69%	1.045,47	7.945,57	7.945,57	-
	7.1.7		PORTAS EM FERRO/ACO		-				-	-	-	-
	7.1.7.5		TIPO VENEZIANA		-				-	-	-	-
	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	100,00%	0,43%	0,43%	1.233,08	4.932,32	4.932,32	-
	7.1.9		JANELAS EM FERRO/ACO		-				-	-	-	-
	7.1.9.1		BASCULANTES		-				-	-	-	-
	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,24	100,00%	0,12%	0,12%	635,45	1.423,41	1.423,41	-
	7.1.10		COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO		-				-	-	-	-
	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2"GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE 3/4"FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	105,00		4,89%		536,89	-	56.373,45	56.373,45
	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2"EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	150,00		1,25%		95,94	-	14.391,00	14.391,00
	7.1.11		JANELAS EM ALUMINIO		-				-	-	-	-
	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,50	100,00%	0,15%	0,15%	1.133,83	1.700,75	1.700,75	-
	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,14	100,00%	0,37%	0,37%	1.020,11	4.223,26	4.223,26	-
	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,20	100,00%	0,15%	0,15%	534,98	1.711,94	1.711,94	-
	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,00	100,00%	0,80%	0,80%	617,16	9.257,40	9.257,40	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		-				-	-	-	-
	COMP68_1_02	PM_140	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO EM PORTA DUPLA DE ABRIR	PAR	5,00	60,00%	0,56%	0,34%	1.294,07	3.882,21	6.470,35	2.588,14
8	8	568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-				-	-	-	-
	8.2.1		MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES ELETRICAS		-				-	-	-	-
	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00	100,00%			0,74	11,10	11,10	-
	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	350,00	100,00%	0,27%	0,27%	8,97	3.139,50	3.139,50	-
	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	229,00	100,00%	0,12%	0,12%	5,92	1.355,68	1.355,68	-
	90457	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	1,00	100,00%			13,54	13,54	13,54	-
	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	2,00	100,00%	0,01%	0,01%	38,62	77,24	77,24	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-				-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	678,50	100,00%	0,61%	0,61%	10,34	7.015,69	7.015,69	-
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS		-				-	-	-	-
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,00	100,00%			15,28	45,84	45,84	-
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,00	100,00%	0,02%	0,02%	19,44	174,96	174,96	-
	8.2.3.4		ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS		-				-	-	-	-
	91861	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	26,50	49,06%	0,03%	0,01%	12,59	163,67	333,64	169,97
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-	-	-
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4.294,00	100,00%	1,50%	1,50%	4,03	17.304,82	17.304,82	-
	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	230,40	100,00%	0,12%	0,12%	6,17	1.421,57	1.421,57	-
	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	230,00	100,00%	0,44%	0,44%	21,96	5.050,80	5.050,80	-
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-	-	-
	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	78,00	100,00%	0,13%	0,13%	19,94	1.555,32	1.555,32	-
	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	100,00%	0,01%	0,01%	17,66	70,64	70,64	-
	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	39,00	100,00%	0,12%	0,12%	34,44	1.343,16	1.343,16	-
	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	69,00	100,00%	0,12%	0,12%	19,82	1.367,58	1.367,58	-
	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	33,00	100,00%	0,04%	0,04%	12,66	417,78	417,78	-
	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF 12/2020	UN	3,00	100,00%	0,04%	0,04%	166,63	499,89	499,89	-
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-				-	-	-	-
	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	85,73	85,73	85,73	-
	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	100,00%	0,04%	0,04%	490,78	490,78	490,78	-
	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	100,00%	0,07%	0,07%	807,70	807,70	807,70	-
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-	-	-
	8.2.11.1		MONOPOLARES		-				-	-	-	-
	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	12,00	16,67%	0,01%		11,21	22,42	134,52	112,10
	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	100,00%			11,91	23,82	23,82	-

Itapejara D` Oeste

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,00	75,00%	0,04%	0,03%	54,74	328,44	437,92	109,48
	8.2.11.3		TRIPOLARES		-				-	-	-	-
	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00		0,01%		66,96	-	66,96	66,96
	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	69,06	69,06	69,06	-
	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	95,84	95,84	95,84	-
	8.2.12		INTERRUPTORES		-				-	-	-	-
	8.2.12.1		SIMPLES		-				-	-	-	-
	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	100,00%			30,84	30,84	30,84	-
	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	62,84	62,84	62,84	-
	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	15,00	13,33%	0,07%	0,01%	52,48	104,96	787,20	682,24
	8.2.13		TOMADAS		-				-	-	-	-
	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00	48,72%	0,16%	0,08%	47,47	901,93	1.851,33	949,40
	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	69,00	46,38%	0,23%	0,11%	38,56	1.233,92	2.660,64	1.426,72
	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00	66,67%	0,10%	0,07%	34,33	755,26	1.132,89	377,63
	8.2.16		CAMPAINHAS E SENSORES		-				-	-	-	-
	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	4,00	25,00%	0,03%	0,01%	97,71	97,71	390,84	293,13
	8.2.18		LUMINARIAS		-				-	-	-	-
	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	21,00		0,04%		23,53	-	494,13	494,13
	8.2.20		LÂMPADAS		-				-	-	-	-
	8.2.20.5		LUMINÁRIAS DE LED		-				-	-	-	-
	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	10,00		0,08%		87,09	-	870,90	870,90
	8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-				-	-	-	-
	8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO		-				-	-	-	-
	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	30,00	100,00%	0,27%	0,27%	104,63	3.138,90	3.138,90	-
	8.3.4		CORDOALHA		-				-	-	-	-
	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	148,30	100,00%	0,74%	0,74%	57,64	8.548,01	8.548,01	-
	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	141,80	100,00%	1,02%	1,02%	82,87	11.750,97	11.750,97	-
	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	43,00		0,47%		125,91	-	5.414,13	5.414,13
	8.4		INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA		-				-	-	-	-
	8.4.2		QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONIA		-				-	-	-	-
	100560	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	104,78	104,78	104,78	-
	8.4.4		FIOS E CABOS TELEFÔNICOS		-				-	-	-	-
			PATCH PANFI 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E		-				-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	8.5.2	627	AR CONDICIONADO		-				-	-	-	-
	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	85,00	100,00%	0,12%	0,12%	16,06	1.365,10	1.365,10	-
	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	153,00	100,00%	0,50%	0,50%	37,52	5.740,56	5.740,56	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	1,10	100,00%	0,01%	0,01%	54,45	59,90	59,90	-
	COMP68_1_03	PM_140	REFLETOR LED 100W PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		0,02%		67,48	-	269,92	269,92
9	9	569	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-				-	-	-	-
	9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS		-				-	-	-	-
	9.2.10		EXTINTORES		-				-	-	-	-
	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00		0,10%		560,77	-	1.121,54	1.121,54
	101911	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00		0,05%		272,83	-	545,66	545,66
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-				-	-	-	-
	9.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	55,00	100,00%	0,04%	0,04%	8,65	475,75	475,75	-
	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	26,00	100,00%	0,04%	0,04%	17,62	458,12	458,12	-
	90446	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	29,50	100,00%	0,06%	0,06%	23,40	690,30	690,30	-
	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	25,00	100,00%	0,02%	0,02%	9,61	240,25	240,25	-
	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	55,00	100,00%	0,08%	0,08%	16,07	883,85	883,85	-
	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	25,00	100,00%	0,05%	0,05%	24,15	603,75	603,75	-
	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	26,00	100,00%	0,03%	0,03%	11,60	301,60	301,60	-
	90470	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	29,50	100,00%	0,04%	0,04%	15,32	451,94	451,94	-
	9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS		-				-	-	-	-
	102623	SINAPI	CAIXA D`AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00		0,07%		834,97	-	834,97	834,97
	9.3.15		TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS		-				-	-	-	-
	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00	100,00%	0,01%	0,01%	6,67	106,72	106,72	-
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-	-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-
			TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE		-				-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	100,00%	0,01%	0,01%	12,88	167,44	167,44	-
	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	100,00%			7,40	22,20	22,20	-
	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	100,00%	0,02%	0,02%	15,09	181,08	181,08	-
	9.3.19		EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-
	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	100,00%	0,02%	0,02%	9,09	181,80	181,80	-
	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	100,00%			9,79	29,37	29,37	-
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,30	100,00%	0,02%	0,02%	22,38	208,13	208,13	-
	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	100,00%			34,68	52,02	52,02	-
	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4,20	100,00%			12,90	54,18	54,18	-
	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	17,60	100,00%	0,04%	0,04%	29,03	510,93	510,93	-
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-				-	-	-	-
	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	100,00%			10,75	32,25	32,25	-
	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	100,00%	0,01%	0,01%	13,28	66,40	66,40	-
	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	100,00%			15,20	15,20	15,20	-
	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	100,00%			15,24	30,48	30,48	-
	9.3.27		EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	100,00%			9,34	9,34	9,34	-
	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	100,00%			27,98	55,96	55,96	-
	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	100,00%	0,01%	0,01%	19,14	76,56	76,56	-
	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	100,00%	0,02%	0,02%	27,21	190,47	190,47	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	100,00%	0,01%	0,01%	18,33	146,64	146,64	-
	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	100,00%			42,14	42,14	42,14	-
	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	100,00%	0,01%	0,01%	49,66	99,32	99,32	-
	9.3.30		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-				-	-	-	-
	9.3.30.1		EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO		-				-	-	-	-
	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	100,00%			16,98	33,96	33,96	-
	9.3.31		TUBOS E CONEXÕES DE PVC - DRENOS DE AR-CONDICIONADO		-				-	-	-	-
	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	200,00	100,00%	0,31%	0,31%	17,85	3.570,00	3.570,00	-
	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	42,00	100,00%	0,03%	0,03%	7,66	321,72	321,72	-
	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,00	100,00%	0,02%	0,02%	8,36	250,80	250,80	-
	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	70,00	100,00%	0,03%	0,03%	5,75	402,50	402,50	-
	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	35,00	100,00%	0,03%	0,03%	10,61	371,35	371,35	-
	9.3.33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO		-				-	-	-	-
	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	100,00%	0,13%	0,13%	1.448,46	1.448,46	1.448,46	-
	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	100,00%	0,18%	0,18%	2.120,90	2.120,90	2.120,90	-
	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	100,00%	0,03%	0,03%	48,83	292,98	292,98	-
	9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-				-	-	-	-
	9.4.1		MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-				-	-	-	-
	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00		0,02%		58,12	-	232,48	232,48
	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00		0,01%		10,84	-	75,88	75,88
	9.4.2		BANCADAS		-				-	-	-	-
	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4" COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	66,67%	0,28%	0,19%	1.085,09	2.170,18	3.255,27	1.085,09
	9.4.4		CUBAS E PIAS		-				-	-	-	-
	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	100,00%	0,09%	0,09%	245,52	982,08	982,08	-
	9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES		-				-	-	-	-
	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	71,43%	0,07%	0,05%	109,07	545,35	763,49	218,14
	9.4.7		SIFOES E VALVULAS		-				-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	100,00%	0,34%	0,34%	568,05	3.976,35	3.976,35	-
	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	100,00%	0,07%	0,07%	801,48	801,48	801,48	-
	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	100,00%	0,11%	0,11%	649,40	1.298,80	1.298,80	-
	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00		0,03%		40,75	-	326,00	326,00
	9.4.9		SABONETERIAS E PAPELEIRAS		-				-	-	-	-
	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	100,00%	0,04%	0,04%	87,85	439,25	439,25	-
	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	100,00%	0,02%	0,02%	54,20	271,00	271,00	-
	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		0,03%		298,33	-	298,33	298,33
	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	100,00%	0,05%	0,05%	298,33	596,66	596,66	-
	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	100,00%	0,03%	0,03%	317,06	317,06	317,06	-
	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	100,00%	0,06%	0,06%	329,51	659,02	659,02	-
	9.4.10		REGISTROS E VALVULAS		-				-	-	-	-
	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	100,00%	0,02%	0,02%	40,00	200,00	200,00	-
	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	94,77	189,54	189,54	-
	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	90,08	180,16	180,16	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-	-	-
	26.102.000060.SER	PINI	Tampo de granito para pia # 30 mm largura 060 m	M	5,84	100,00%	0,16%	0,16%	315,05	1.839,89	1.839,89	-
	COMP68_1_04	PM_140	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	100,00%	0,04%	0,04%	46,60	466,00	466,00	-
	27.107.000100.SER	PINI	Espelho cristal para sanitário # 5 mm	M²	4,00		0,19%		542,33	-	2.169,32	2.169,32
10	10	570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		-				-	-	-	-
	10.1.2		CHAPISCO		-				-	-	-	-
	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	73,70	100,00%	0,03%	0,03%	4,40	324,28	324,28	-
	10.1.3		EMBOCO		-				-	-	-	-
	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	73,70	100,00%	0,24%	0,24%	36,94	2.722,48	2.722,48	-
	10.1.9		CERAMICAS		-				-	-	-	-
	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM	M2	156,48	96,50%	0,99%	0,96%	72,80	10.992,79	11.391,74	398,95

Itapejara D` Oeste

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	195,41	100,00%	2,33%	2,33%	137,59	26.886,46	26.886,46	-
	10.1.15		FORRO DE GESSO		-				-	-	-	-
	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	M2	175,00	78,54%	1,11%	0,87%	73,26	10.068,85	12.820,50	2.751,65
	10.2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES		-				-	-	-	-
	10.2.4		IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS		-				-	-	-	-
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	102,10	100,00%	0,36%	0,36%	40,88	4.173,85	4.173,85	-
	10.2.10		PEITORIL		-				-	-	-	-
	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	100,00	100,00%	1,12%	1,12%	129,03	12.903,00	12.903,00	-
	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	250,00	100,00%	0,84%	0,84%	38,96	9.740,00	9.740,00	-
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-
	10.3.2		CONTRAPISO		-				-	-	-	-
	101748	SINAPI	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020	M2	476,77	7,30%	0,16%	0,01%	3,91	136,06	1.864,17	1.728,11
	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	476,77	47,81%	2,11%	1,01%	50,92	11.606,71	24.277,13	12.670,42
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	14,95		0,08%		59,19	-	884,89	884,89
	10.3.12		PISO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022	M2	200,00	90,00%	1,10%	0,99%	63,39	11.410,20	12.678,00	1.267,80
	10.3.13		SOLEIRAS E RODAPES		-				-	-	-	-
	101739	SINAPI	RODAPÊ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	55,25		0,15%		31,87	-	1.760,82	1.760,82
	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	100,00	20,00%	0,90%	0,18%	103,27	2.065,40	10.327,00	8.261,60
	88650	SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	400,00	28,75%	0,53%	0,15%	15,20	1.748,00	6.080,00	4.332,00
	10.4		PINTURAS		-				-	-	-	-
	10.4.2		EMASSAMENTO		-				-	-	-	-
	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	716,25	80,00%	1,27%	1,02%	20,52	11.757,96	14.697,45	2.939,49
	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	920,74	53,66%	2,84%	1,52%	35,58	17.579,37	32.759,93	15.180,56
	10.4.3		MASSA ÚNICA		-				-	-	-	-
	96127	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	640,90	57,88%	1,01%	0,58%	18,11	6.717,91	11.606,70	4.888,79
	10.4.7		FUNDO PREPARADOR		-				-	-	-	-
	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.357,15	71,41%	0,47%	0,34%	3,96	3.837,79	5.374,31	1.536,52
	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	549,80	93,45%	0,24%	0,22%	4,98	2.558,62	2.738,00	179,38
	10.4.8		PINTURA EM MADEIRA		-				-	-	-	-
	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,15	100,00%	0,01%	0,01%	20,78	107,02	107,02	-
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		-				-	-	-	-
	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	719,77	73,01%	0,75%	0,55%	12,03	6.321,76	8.658,83	2.337,07

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	95624	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	M2	640,90	12,79%	1,38%	0,18%	24,76	2.030,32	15.868,68	13.838,36
	10.4.13		PINTURA EM TETOS		-				-	-	-	-
	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	920,74	43,44%	1,16%	0,50%	14,56	5.824,00	13.405,97	7.581,97
	10.4.16		PINTURA EM PISO		-				-	-	-	-
	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021	M2	200,00		0,97%		56,18	-	11.236,00	11.236,00
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	COMP68_1_05	PM_140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACUSTICO PERFURADO EM GESSO ACARTONADO	M2	327,67	100,00%	4,87%	4,87%	171,51	56.198,68	56.198,68	-
	COMP68_1_06	PM_140	CARPETE ACUSTICO DE PAREDE, E=9,5MM, CORES A DEFINIR, INSTALAÇÃO DE ACORDO COM PROJETO E MEMORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	184,00		2,33%		145,96	-	26.856,64	26.856,64
	COMP68_1_07	PM_140	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA (ROLO), PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, COM PERFIL DE ALUMINIO PARA ACABAMENTO, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M2	380,54		7,18%		217,38	-	82.721,79	82.721,79
	COMP68_1_08	PM_140	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA (ROLO), PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, COM PERFIL EM ALUMINIO PARA ACABAMENTO, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M2	127,35		2,40%		217,38	-	27.683,34	27.683,34
11	11	571	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO		-				-	-	-	-
	11.1.2		REGULARIZAÇÃO		-				-	-	-	-
	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	14,95				2,44	-	36,48	36,48
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF 07/2019	M3	0,16				156,58	-	25,05	25,05
	603900	DER	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	0,80		0,01%		114,99	-	91,99	91,99
12	12	572	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-				-	-	-	-
	12.1		LIMPEZAS		-				-	-	-	-
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS		-				-	-	-	-
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	461,00		0,08%		2,11	-	972,71	972,71
	x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-				-	-	-	-
	COMP68_1_09	PM_140	PISO POLIDO EM CIMENTO QUEIMADO	M2	108,00	21,30%	1,73%	0,37%	184,57	4.245,11	19.933,56	15.688,45
	COMP68_1_10	PM_140	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA COM POSTINHO PADRÃO COPEL	UN	1,00		0,11%		1.253,43	-	1.253,43	1.253,43
	COMP68_1_11	PM_140	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	CONJ	1,00	100,00%	0,98%	0,98%	11.247,00	11.247,00	11.247,00	-
	COMP68_1_12	PM_140	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO.	CONJ	1,00		0,95%		10.943,13	-	10.943,13	10.943,13
	COMP68_1_13	PM_140	ACABAMENTO DESCIDA DE CALHA EM PLACA FIBROCIMENTO	CONJ	1,00		0,40%		4.657,93	-	4.657,93	4.657,93
	COMP68_1_14	PM_140	LUMINARIA PAINEL LED DE EMBUTIR, QUADRADA 24W 6500 K INSTALADA	UN	48,00	72,92%	0,16%	0,12%	39,30	1.375,50	1.886,40	510,90
	COMP68_1_15	PM_140	LUMINARIA PAINEL LED DE EMBUTIR 35W 6500K INSTALADA	UN	33,00		0,51%		177,43	-	5.855,19	5.855,19
	COMP68_1_16	PM_140	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS.	CONJ	1,00		0,12%		1.338,75	-	1.338,75	1.338,75
	COMP68_1_17	PM_140	ESTRUTURA EM ALUMINIO TIPO BOX TRUSS P50 (TORRE E PARAFUSOS) PARA ILUMINAÇÃO DE PALCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	62,50%	0,64%	0,40%	611,80	4.588,50	7.341,60	2.753,10
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO :	51,83%	% EXECUTADO :		62,94%	SOMAS	725.590,32	1.152.800,00	427.209,68

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:

R\$1.152.800,00

Itapejara D` Oeste

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
									Valor e % executado desta Medição :	R\$121.801,27	10,57 %	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):												
<p>CLEUSA REGINA ANDREOLA PANISSON:62699687 987</p>			<p>Assinado de forma digital por CLEUSA REGINA ANDREOLA PANISSON:62699687987 Dados: 2025.12.04 09:45:49 -03'00'</p>			<p> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE - PR Leandro H. M. Santos Eng. Civil CREA-PR 170817/D</p>			<p> PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE VILMAR SCHMÖLLER Prefeito Municipal</p>			
SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI Cleusa Regina Andreoli Passoni CAU/BR A40822-0			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE Leandro Henrique Maas Santos ENGº CIVIL - CREA PR -170817/D									

