

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|----------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 6 | 2024 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS SECID Esta intervenção está em andamento | Contrato 118/2024 | 360 | 01/07/2024 | R\$ 4.658.038,72 | 29,00% |

Nº6/2024
Data Inicial: 01/07/2024

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS SECID

R\$ 4.658.038,72

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9247

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*5**63** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*5**63** | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*5**63** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 07*.1*.2**-81 | ART (CREA) | 17**2*3**08** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 2933 | R\$ 5.515.766,48 | 01/07/2024 | |
| Contrato | 118 | 2024 | 95.589.289/0001-32 | 2934 | R\$ 4.658.038,72 | 01/07/2024 | 29,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 2935 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/07/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 4,42% |
| 2963 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 30/08/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 5,00% |
| 2975 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 10/09/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 8,05% |
| 2994 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 30/10/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 9,00% |
| 3007 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 25/11/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 10,00% |
| 3057 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 02/12/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 10,10% |
| 3094 | Paralisação | 7 | Jurisdicionado | 30/01/2025 | | | |
| 3147 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 31/03/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 12,00% |
| 3200 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 05/05/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 13,00% |
| 3224 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 30/06/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 15,00% |
| 3269 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 04/08/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 18,00% |

| | | | | | | | |
|------|---------|----|----------------|------------|------------------------------|-------------------|--------|
| 3302 | Medição | 12 | Jurisdicionado | 22/09/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 20,00% |
| 3341 | Medição | 13 | Jurisdicionado | 31/10/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 22,00% |
| 3366 | Medição | 14 | Jurisdicionado | 03/11/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 24,00% |
| 3387 | Medição | 15 | Jurisdicionado | 01/12/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 25,00% |
| 3420 | Medição | 16 | Jurisdicionado | 30/01/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 26,00% |
| 3475 | Medição | 17 | Jurisdicionado | 02/03/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 118/2024 | 29,00% |

Nº6/2024
Data Inicial: 01/07/2024

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS SECID

Documentos

R\$ 4.658.038,72

















