

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2024	Pavimentação Asfáltica no Loteamento Fênix 5	Contrato 3862/2024	360	01/07/2024	R\$ 3.647.863,40	75,36%
Esta intervenção está paralisada							

Nº7/2024
Data Inicial: 01/07/2024

Pavimentação Asfáltica no Loteamento Fênix 5

R\$ 3.647.863,40

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11368

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6070	2024	01/07/2024	12334
6071	2024	01/07/2024	12334
5856	2025	01/07/2025	12334
5857	2025	01/07/2025	12334
9151	2025	01/10/2025	12334
9157	2025	01/10/2025	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6540	01/07/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.0**-80	ART (CREA)	17**2*1**86**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.4*.0**-80	ART (CREA)	17**2*1**86**	Orçamento	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*3**47**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**74**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				8243	R\$ 3.678.406,18	01/07/2024	
Contrato	3862	2024	76.995.430/0001-52	8246	R\$ 3.647.863,40	01/07/2024	75,36%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
8240	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3862/2024	0,53%

8366	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3862/2024	0,53%
8508	Medição	3	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3862/2024	0,53%
8668	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/10/2024			
9412	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/05/2025			
9628	Medição	6	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3862/2024	18,86%
9751	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3862/2024	18,86%
9890	Medição	8	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3862/2024	18,86%
10012	Medição	9	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3862/2024	75,36%
10087	Medição	10	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3862/2024	75,36%
10140	Medição	11	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3862/2024	75,36%
10250	Medição	12	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3862/2024	75,36%
10308	Medição	13	Jurisdicionado	02/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3862/2024	75,36%
10458	Paralisação	14	Jurisdicionado	02/03/2026			

Nº7/2024
Data Inicial: 01/07/2024

Pavimentação Asfáltica no Loteamento Fênix 5

Documentos

R\$ 3.647.863,40





