

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2013	CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO EM PRÉ MOLDADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA VEICULOS E MAQUINAS DA PREF.	Contrato 158/2013	60	02/12/2013	R\$ 85.000,00	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº8/2013
Data Inicial: 02/12/2013

**CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO EM PRÉ
MOLDADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA
VEICULOS E MAQUINAS DA PREF.**

R\$ 85.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

0; 143427

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
12780	2013	02/12/2013	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2063	2	02/12/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*2**94	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*2**94	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*2**94	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*2**94	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1067	R\$ 103.568,80	13/07/2013	
Contrato	158	2013	76.995.455/0001-56	1068	R\$ 85.000,00	22/11/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	13/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2013	36,05%
0	Medição	2	Jurisdicionado	21/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2013	25,09%
0	Medição	3	Jurisdicionado	28/02/2014			
5125	Medição	4	Jurisdicionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2013	100,00%
5126	Conclusão	5	Jurisdicionado	02/08/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					