

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2023	Revitalização da praça do CTG Esta intervenção está paralisada	Contrato 3451/2023	150	03/04/2023	R\$ 1.067.307,14	58,04%

Nº6/2023
Data Inicial: 03/04/2023

Revitalização da praça do CTG

R\$ 1.067.307,14

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14656; 14657; 14658; 14659

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3270	2023	03/04/2023	12334
4936	2023	01/06/2023	12334
8733	2023	02/10/2023	12334
10621	2023	01/12/2023	12334
1001	2024	01/02/2024	12334
4092	2024	01/05/2024	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6540	03/04/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.4*.4**-21	ART (CREA)	17**2*1**29**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*5**48**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	12**2*5**48**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**09**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6837	R\$ 1.301.594,11	03/04/2023	
Contrato	3451	2023	76.995.430/0001-52	6838	R\$ 1.067.307,14	03/04/2023	58,04%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6855	Medição	1	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	2,43%

6940	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	2,43%
7059	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	5,36%
7151	Medição	4	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	5,36%
7269	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	5,36%
7365	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	5,36%
7398	Medição	7	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	6,57%
7537	Medição	8	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	6,57%
7614	Medição	9	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	6,57%
7667	Medição	10	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	6,57%
7736	Medição	11	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	49,21%
7811	Medição	12	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	49,21%
7925	Medição	13	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	49,21%
7947	Medição	14	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	58,04%
8144	Medição	15	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	58,04%
8236	Medição	16	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	58,04%
8355	Medição	17	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3451/2023	58,04%
8497	Paralisação	18	Jurisdicionado	02/09/2024			
9219	Paralisação	19	Jurisdicionado	01/04/2025			
10085	Paralisação	20	Jurisdicionado	03/11/2025			

Nº6/2023
Data Inicial: 03/04/2023

Revitalização da praça do CTG

Documentos

R\$ 1.067.307,14









