

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2023	Pavimentação - Rua Fioreto Marcolina <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 101/2022	90	01/03/2023	R\$ 1.432.589,53	100,00%
4	2023	Pavimentação - Rua Fioreto Marcolina <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2023	90	01/03/2023	R\$ 1.432.589,53	100,00%

Nº4/2023  
Data Inicial: 01/03/2023

## Pavimentação - Rua Fioreto Marcolina

R\$ 1.432.589,53

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136777

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9512	2022	01/03/2023	12261
9513	2022	01/03/2023	12261
9344	2023	01/09/2023	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/03/2023

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*4**46**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*2**26**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*2**26**	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*2**26**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9361	R\$ 1.434.825,65	08/08/2022	
Contrato	101	2022	76.995.455/0001-56	9362	R\$ 1.432.589,53	08/08/2022	100,00%
Aditivo	2	2023	76.995.455/0001-56	9452	R\$ 78.071,03	01/06/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9363	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	89,24%
9364	Medição	2	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	98,56%

9399	Medição	3	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	98,56%
9429	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	98,56%
9453	Medição	5	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	98,56%
9478	Medição	6	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	98,56%
9496	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
9534	Medição	8	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	100,00%
9520	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/09/2023			

Nº4/2023  
Data Inicial: 01/03/2023

## **Pavimentação - Rua Fioreto Marcolina**

### **Documentos**

**R\$ 1.432.589,53**








## BOLETIM DE MEDIÇÃO

55\_med02

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA</b>								ESTADO DO PARANÁ			
								REGIONAL	Cascavel	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
						Mês	março	PARCELA	2	DATA	09/03/2023
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA						SAM	55	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CBUQ						Lote	01	Nº	101/2022		
FIRMA EMPREITEIRA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA						Ano	2022	Assinatura	09/08/2022		
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM	un	1,00	100,00%	0,0028	0,28%	3.974,54	3.974,54	3.974,54	-
	501500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/ motoniveladora	m	2.426,00	100,00%	0,0072	0,72%	4,24	10.286,24	10.286,24	-
	401140	Escavação de vala lateral rasa c/ motoniveladora	m	2.426,00	100,00%	0,0006	0,06%	0,35	849,10	849,10	-
02	2	TERRAPLENAGEM									
	101114	Escavação de mat. 1a. cat./com transporte	m3	519,50	100,00%	0,0040	0,40%	10,98	5.704,10	5.704,10	-
03	3	BASE / SUB-BASE									
	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RA	m3	519,50	100,00%	0,0313	3,13%	86,35	44.858,83	44.858,83	-
	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMTm3xkn		12.468,00	100,00%	0,0179	1,79%	2,06	25.684,08	25.684,08	-
	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRA	m3	1.555,20	100,00%	0,1346	13,46%	123,95	192.767,04	192.767,04	-
	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT m3xkn		37.324,80	100,00%	0,0537	5,37%	2,06	76.889,09	76.889,09	-
04	4	REVESTIMENTO									
	560100A	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	9.719,99	100,00%	0,0037	0,37%	0,55	5.345,99	5.345,99	-
	589420A	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	11,66	100,00%	0,0451	4,51%	5.538,47	64.578,56	64.578,56	-
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	9.719,99	100,00%	0,0025	0,25%	0,37	3.596,40	3.596,40	-
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	4,86	100,00%	0,0188	1,88%	5.538,47	26.916,96	26.916,96	-
	570000D	CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.166,40	100,00%	0,2185	21,85%	268,38	313.038,43	313.038,43	-
	589000K	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	66,48	95,97%	0,3561	34,17%	7.674,00	489.601,21	510.167,52	20.566,31
05	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.091,98	100,00%	0,0535	5,35%	36,62	76.608,31	76.608,31	-
	820000A	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	31,31	100,00%	0,0161	1,61%	736,05	23.045,73	23.045,73	-
	821300	Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	42,00	100,00%	0,0149	1,49%	507,22	21.303,24	21.303,24	-
06	10	DRENAGEM									
	600300	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	28,80	100,00%	0,0003	0,03%	13,29	382,75	382,75	-
	603700B	Enrocamento pedra de mão arrumada	m3	7,56	100,00%	0,0016	0,16%	296,69	2.242,98	2.242,98	-
	610800C	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	16,00	100,00%	0,0049	0,49%	438,86	7.021,76	7.021,76	-
07	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipam									
	8.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e	un	14,00	100,00%	0,0014	0,14%	145,32	2.034,48	2.034,48	-
	5.1	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	14,00	100,00%	0,0014	0,14%	148,17	2.074,38	2.074,38	-
	74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	14,00	100,00%	0,0010	0,10%	97,69	1.367,66	1.367,66	-
	7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	14,00	100,00%	0,0017	0,17%	175,98	2.463,72	2.463,72	-
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	14,00	100,00%	0,0010	0,10%	102,95	1.441,30	1.441,30	-
	7.1	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	14,00	100,00%	0,0013	0,13%	137,21	1.920,94	1.920,94	-
	3.20	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa	gb	1,00	100,00%	0,0042	0,42%	6.025,40	6.025,40	6.025,40	-
ELABORADO :								SOMAS	1.412.023,22	1.432.589,53	20.566,31
				% PREVISTO : 49,90%		% EXECUTADO : 98,56%					

BOLETIM DE MEDIÇÃO

55\_med02


Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):											
Eng. Civil Marcelo Silvestri				Jean Felipe Micoanski				Anderson Manique Barreto			
CREA 68498 - PR/D				Eng. Civil CREA: PR-148981/D							
Empresa Executora				Fiscalização Municipal				Prefeito			

MARCELO  
SILVESTRI:02505695903  
505695903

Assinado digitalmente por MARCELO  
SILVESTRI:02505695903  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA  
MINAS v5, OU=15074920000202, OU=Videokonferencia, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO SILVESTRI:02505695903  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2023.05.03 14:31:03-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

P

55 med02

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA				
MUNICIPIO :	CORONEL VIVIDA	MEDICAÇÃO Nº: 2				
PROJETO :	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CBUQ	DATA DA MEDIÇÃO : 09/03/2023				
CONVÊNIO :						
CONTRATO EMPRESTIMO Nº :						
EMPRESA VENCEDORA :	PEDREIRA SANTIAGO LTDA					
CONTRATO EMPREITADA Nº :	101/2022	DATA :	09/08/2022			
VALOR TOTAL CONTRATADO :	R\$ 1.432.589,53	ORDEN DE SERVIÇO N.º :				
SAM :	55	DATA :				
LOTE :	1					
ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO	%	VALOR TOTAL (R\$ ) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS (R\$ ) MÊS	MEDIDA		
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00% 7554,94	100,00%	15.109,88	15.109,88
02	2	TERRAPLENAGEM	50,00% 2852,05	100,00%	5.704,10	5.704,10
03	3	BASE / SUB-BASE	60,00% 204119,42	100,00%	340.199,04	340.199,04
04	4	REVESTIMENTO	50,00% 461821,93	97,77%	923.643,86	903.077,55
05	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	20,00% 24191,45	100,00%	120.957,28	120.957,28
06	10	DRENAGEM	40,00% 3858,99	100,00%	9.647,49	9.647,49
07	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e	60,00% 10396,72	100,00%	17.327,88	17.327,88
08					-	-
09					-	-
10					-	-
11					-	-
12					-	-
13					-	-
14					-	-
15					-	-
16					-	-
17					-	-
18					-	-
19					-	-
20					-	-
21					-	-
22					-	-
23					-	-
24					-	-
25					-	-
26					-	-
TOTAL CRONOGRAMA			714.795,50	TOTAL MEDIÇÃO	1.412.023,22	
Importa a presente medição no valor total de R\$ 133.572,78 ( CIENTO E TRINTA E TREIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS )						
Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT. ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº 006/2020, TP, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.						
MARCELO SILVESTRINO 2505695903		JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR		ANDERSON MANIQUE BARRETO:9673110999 1		
Eng. Civil Marcelo Silvestri CREA 68498 - PR/D Empresa Executora		Jean Felipe Miecoanski Eng. Civil CREA: PR-148981/D Fiscalização Municipal		Anderson Manique Barreto Prefeito		

## termo de recebimento definitivo



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**

**OBJETO:** Pavimentação de vias urbanas de 2.077,99 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base-subbase, drenagem, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

**ÁREA:** 9.719,99 m<sup>2</sup>

**ENDEREÇO:** Rua Fioreto Marcolina, s/n, (trecho entre a Rodovia BR 373 e a Rua das Araucárias), Coronel Vivida - PR.

**EMPRESA CONTRATADA:** PEDREIRA SANTIAGO LTDA

**Nº CNPJ DA EMPRESA:** 77744134000141

**CONTRATO Nº** 101/2022

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA:** Nº 08/2022

**INICIO DA OBRA:** 08/08/2022


**FINAL DA OBRA:** 04/08/2023

**DATA DE FISCALIZAÇÃO:** 04/09/2023

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "Ex vi legis".

Coronel Vivida, 04 de setembro de 2023.

  
 Jean Felipe Micoanski  
 Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR  
 Divisão de Estudos e Projetos  
 Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo