

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2023	Pavimentação - Rua Fioreto Marcolina Esta intervenção foi concluída	Contrato 101/2022	90	01/03/2023	R\$ 1.432.589,53	100,00%
4	2023	Pavimentação - Rua Fioreto Marcolina Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2023	90	01/03/2023	R\$ 1.432.589,53	100,00%

Nº4/2023
Data Inicial: 01/03/2023

Pavimentação - Rua Fioreto Marcolina

R\$ 1.432.589,53

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136777

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9512	2022	01/03/2023	12261
9513	2022	01/03/2023	12261
9344	2023	01/09/2023	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/03/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*4**46**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*2**26**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*2**26**	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*2**26**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9361	R\$ 1.434.825,65	08/08/2022	
Contrato	101	2022	76.995.455/0001-56	9362	R\$ 1.432.589,53	08/08/2022	100,00%
Aditivo	2	2023	76.995.455/0001-56	9452	R\$ 78.071,03	01/06/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9363	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	89,24%
9364	Medição	2	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	98,56%

9399	Medição	3	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	98,56%
9429	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	98,56%
9453	Medição	5	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	98,56%
9478	Medição	6	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	98,56%
9496	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
9534	Medição	8	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2022	100,00%
9520	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/09/2023			

Nº4/2023
Data Inicial: 01/03/2023


Pavimentação - Rua Fioreto Marcolina

Documentos

R\$ 1.432.589,53


BOLETIM DE MEDIÇÃO

55_med02

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA								ESTADO DO PARANÁ							
								REGIONAL	Cascavel	ASSOCIAÇÃO	AMSOP				
								Mês	março	PARCELA	2	DATA	09/03/2023		
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA								SAM	55	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:			
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CBUQ								Lote	01	Nº	101/2022				
FIRMA EMPREITEIRA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA								Ano	2022	Assinatura	09/08/2022				
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS															
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM	un	1,00	100,00%	0,0028	0,28%	3.974,54	3.974,54	3.974,54	-				
	501500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/ motoniveladora	m	2.426,00	100,00%	0,0072	0,72%	4,24	10.286,24	10.286,24	-				
	401140	Escavação de vala lateral rasa c/ motoniveladora	m	2.426,00	100,00%	0,0006	0,06%	0,35	849,10	849,10	-				
02	2	TERRAPLENAGEM													
	101114	Escavação de mat. 1a. cat./com transporte	m3	519,50	100,00%	0,0040	0,40%	10,98	5.704,10	5.704,10	-				
03	3	BASE / SUB-BASE													
	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RA	m3	519,50	100,00%	0,0313	3,13%	86,35	44.858,83	44.858,83	-				
	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMTm3xkn		12.468,00	100,00%	0,0179	1,79%	2,06	25.684,08	25.684,08	-				
	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRA	m3	1.555,20	100,00%	0,1346	13,46%	123,95	192.767,04	192.767,04	-				
	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT m3xkn		37.324,80	100,00%	0,0537	5,37%	2,06	76.889,09	76.889,09	-				
04	4	REVESTIMENTO													
	560100A	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	9.719,99	100,00%	0,0037	0,37%	0,55	5.345,99	5.345,99	-				
	589420A	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	11,66	100,00%	0,0451	4,51%	5.538,47	64.578,56	64.578,56	-				
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	9.719,99	100,00%	0,0025	0,25%	0,37	3.596,40	3.596,40	-				
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	4,86	100,00%	0,0188	1,88%	5.538,47	26.916,96	26.916,96	-				
	570000D	CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.166,40	100,00%	0,2185	21,85%	268,38	313.038,43	313.038,43	-				
	589000K	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	66,48	95,97%	0,3561	34,17%	7.674,00	489.601,21	510.167,52	20.566,31				
05	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.091,98	100,00%	0,0535	5,35%	36,62	76.608,31	76.608,31	-				
	820000A	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	31,31	100,00%	0,0161	1,61%	736,05	23.045,73	23.045,73	-				
	821300	Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	42,00	100,00%	0,0149	1,49%	507,22	21.303,24	21.303,24	-				
06	10	DRENAGEM													
	600300	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	28,80	100,00%	0,0003	0,03%	13,29	382,75	382,75	-				
	603700B	Enrocamento pedra de mão arrumada	m3	7,56	100,00%	0,0016	0,16%	296,69	2.242,98	2.242,98	-				
	610800C	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	16,00	100,00%	0,0049	0,49%	438,86	7.021,76	7.021,76	-				
07	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipam													
	8.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e	un	14,00	100,00%	0,0014	0,14%	145,32	2.034,48	2.034,48	-				
	5.1	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	14,00	100,00%	0,0014	0,14%	148,17	2.074,38	2.074,38	-				
	74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	14,00	100,00%	0,0010	0,10%	97,69	1.367,66	1.367,66	-				
	7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	14,00	100,00%	0,0017	0,17%	175,98	2.463,72	2.463,72	-				
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	14,00	100,00%	0,0010	0,10%	102,95	1.441,30	1.441,30	-				
	7.1	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	14,00	100,00%	0,0013	0,13%	137,21	1.920,94	1.920,94	-				
	3.20	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa	gb	1,00	100,00%	0,0042	0,42%	6.025,40	6.025,40	6.025,40	-				
ELABORADO :								% PREVISTO :	49,90%	% EXECUTADO :	98,56%	SOMAS	1.412.023,22	1.432.589,53	20.566,31

BOLETIM DE MEDIÇÃO

55_med02



Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):											
Eng. Civil Marcelo Silvestri CREA 68498 - PR/D Empresa Executora			 JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR			Anderson Manique Barreto Prefeito			ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 <small>Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2023.05.15 16:13:53 -03'00'</small>		

MARCELO
SILVESTRI:02
505695903

Assinado digitalmente por MARCELO
SILVESTRI:02505695903
 ND= C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA
 MINAS V&S, OU=15074920000202, OU=
 Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=
 MARCELO SILVESTRI:02505695903
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.05.03 14:31:03-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

BOLETIM DE MEDIÇÃO

55_med02

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA							
MUNICIPIO :	CORONEL VIVIDA			MEDIÇÃO Nº:	2		
PROJETO :	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CBUQ			DATA DA MEDIÇÃO :	09/03/2023		
CONVÊNIO :							
CONTRATO EMPRÉSTIMO Nº :							
EMPRESA VENCEDORA :	PEDREIRA SANTIAGO LTDA						
CONTRATO EMPREITADA Nº :	101/2022	DATA :	09/08/2022	ORDEM DE SERVIÇO N.º :			
VALOR TOTAL CONTRATADO :	R\$	1.432.589,53		DATA :			
SAM :	55						
LOTE :	1						
ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$) MÊS			
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	7554,94	100,00%	15.109,88	15.109,88
02	2	TERRAPLENAGEM	50,00%	2852,05	100,00%	5.704,10	5.704,10
03	3	BASE / SUB-BASE	60,00%	204119,42	100,00%	340.199,04	340.199,04
04	4	REVESTIMENTO	50,00%	461821,93	97,77%	923.643,86	903.077,55
05	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	20,00%	24191,45	100,00%	120.957,28	120.957,28
06	10	DRENAGEM	40,00%	3858,99	100,00%	9.647,49	9.647,49
07	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e	60,00%	10396,72	100,00%	17.327,88	17.327,88
08						-	-
09						-	-
10						-	-
11						-	-
12						-	-
13						-	-
14						-	-
15						-	-
16						-	-
17						-	-
18						-	-
19						-	-
20						-	-
21						-	-
22						-	-
23						-	-
24						-	-
25						-	-
26						-	-
TOTAL CRONOGRAMA				714.795,50		TOTAL MEDIÇÃO	1.412.023,22
Importa a presente medição no valor total de				R\$	133.572,78		
(CENTO E TRINTA E TRES MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)							
Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.							
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº 006/2020, TP, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.							
MARCELO SILVESTRI:02505695903 <small>Assinado digitalmente por MARCELO SILVESTRI:02505695903 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC, CERTIFICAÇÃO MINAS v6, CN=15074920000202 CN=15074920000202, OU=Certificado PP, A3, CN=MARCELO SILVESTRI:02505695903 Razão: See you in next slide documento Localização: Data: 2023.05.15 14:31:51-03'00' Fazer PDF Reader Versão: 12.0.1</small>		 JEAN FELIPE MICOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR		ANDERSON MANIQUE BARRETO:9673110999 1 <small>Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2023.05.15 16:14:36 -03'00'</small>			
Eng. Civil Marcelo Silvestri CREA 68498 - PR/D Empresa Executora		Jean Felipe Micoanski Eng. Civil CREA: PR-148981/D Fiscalização Municipal		Anderson Manique Barreto Prefeito			



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: Pavimentação de vias urbanas de 2.077,99 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base-subbase, drenagem, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

ÁREA: 9.719,99 m²

ENDEREÇO: Rua Fioreto Marcolina, s/n, (trecho entre a Rodovia BR 373 e a Rua das Araucárias), Coronel Vivida - PR.

EMPRESA CONTRATADA: **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

Nº CNPJ DA EMPRESA: **77744134000141**

CONTRATO Nº **101/2022**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Nº **08/2022**

INICIO DA OBRA: **08/08/2022**


FINAL DA OBRA: **04/08/2023**

DATA DE FISCALIZAÇÃO: **04/09/2023**

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "Ex vi legis".

Coronel Vivida, 04 de setembro de 2023.



Jean Felipe Micoanski
 Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR
 Divisão de Estudos e Projetos
 Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo