

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2023	RECAPE - RUA DA LIBERDADE Esta intervenção foi concluída	Contrato 21/2023	30	01/03/2023	R\$ 528.039,35	100,00%
7	2023	RECAPE - RUA DA LIBERDADE Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2023	30	01/03/2023	R\$ 528.039,35	100,00%

Nº7/2023
Data Inicial: 01/03/2023

RECAPE - RUA DA LIBERDADE

R\$ 528.039,35

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136761

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1611	2023	01/03/2023	12261
2449	2023	01/03/2023	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/03/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.5*.6**-31	ART (CREA)	17**2*0**44**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*0**26**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*0**26**	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*0**26**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9371	R\$ 528.039,35	01/03/2023	
Contrato	21	2023	76.995.455/0001-56	9372	R\$ 528.039,35	03/02/2023	100,00%
Aditivo	1	2023	76.995.455/0001-56	9377	R\$ 81.570,53	01/03/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9373	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2023	94,06%
9374	Medição	2	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	59,38%
9375	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2023	100,00%

9376	Medição	4	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	100,00%
9406	Medição	5	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2023	100,00%
9432	Medição	6	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2023	100,00%
9457	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/06/2023			