

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2023	ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS Esta intervenção foi concluída	Contrato 139/2022	90	01/03/2023	R\$ 65.343,90	100,00%
6	2023	ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2023	90	01/03/2023	R\$ 65.343,90	100,00%

ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS

R\$ 65.343,90

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

155144; 155145; 155146; 155147; 155148; 155149

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13534	2022	01/03/2023	12261
1697	2023	01/05/2023	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/03/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00.*9*.5**-23	ART (CREA)	17**2*2**83**	Execução de Obra	Sim
CPF	05.*6*.6**-27	RRT (CAU)	12**8*9*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05.*6*.6**-27	RRT (CAU)	12**8*9*	Orçamento	Sim
CPF	05.*6*.6**-27	RRT (CAU)	12**8*9*	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9368	R\$ 96.811,25	19/10/2022	
Contrato	139	2022	76.995.455/0001-56	9369	R\$ 65.343,90	19/10/2022	100,00%
Aditivo	2	2023	76.995.455/0001-56	9403	R\$ 9.164,99	03/04/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9370	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2022	95,33%
9404	Medição	2	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
9405	Medição	3	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2022	100,00%

9431	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2022	100,00%
9456	Medição	5	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2022	100,00%
9481	Conclusão	6	Jurisdicionado	03/07/2023			

ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS

Documentos

R\$ 65.343,90



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO – 06 ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS EM DIVERSOS PONTOS

ÁREA: 5,00 M² (6 UNIDADES).

ENDEREÇO:

VÁRIOS LOCAIS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA.

EMPRESA CONTRATADA: TOMCZAK INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI

Nº CNPJ DA EMPRESA: 18.778.775/0001-58

CONTRATO Nº 139/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2022
-----------------------------	--

INÍCIO DA OBRA: 19/10/2022	FINAL DA OBRA: 28/04/2023
-----------------------------------	----------------------------------

DATA DE FISCALIZAÇÃO: 28/07/2023

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 28 de julho de 2023.


 JEAN FELIPE
 MIECOANSKI:
 08136345988
 Coronel Vivida -
 PR

Jean Felipe Miecoanski
 Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR
 Divisão de Estudos e Projetos
 Secretaria de Obras Viação e Urbanismo