

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2023	ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 139/2022	90	01/03/2023	R\$ 65.343,90	100,00%
6	2023	ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2023	90	01/03/2023	R\$ 65.343,90	100,00%

Nº6/2023  
Data Inicial: 01/03/2023

## ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS

R\$ 65.343,90

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

155144; 155145; 155146; 155147; 155148; 155149

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13534	2022	01/03/2023	12261
1697	2023	01/05/2023	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/03/2023

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.9*.5**-23	ART (CREA)	17**2*2**83**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.6*.6**-27	RRT (CAU)	12**8*9*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.6*.6**-27	RRT (CAU)	12**8*9*	Orçamento	Sim
CPF	05*.6*.6**-27	RRT (CAU)	12**8*9*	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9368	R\$ 96.811,25	19/10/2022	
Contrato	139	2022	76.995.455/0001-56	9369	R\$ 65.343,90	19/10/2022	100,00%
Aditivo	2	2023	76.995.455/0001-56	9403	R\$ 9.164,99	03/04/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9370	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2022	95,33%
9404	Medição	2	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
9405	Medição	3	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2022	100,00%

9431	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2022	100,00%
9456	Medição	5	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2022	100,00%
9481	Conclusão	6	Jurisdicionado	03/07/2023			

Nº6/2023  
Data Inicial: 01/03/2023

# ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS

Documentos

R\$ 65.343,90

# termo de recebimento definitivo



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO – 06 ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS EM DIVERSOS PONTOS**

ÁREA: 5,00 M<sup>2</sup> (6 UNIDADES).

ENDEREÇO:

**VÁRIOS LOCAIS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO CORONEL VIVIDA.**

EMPRESA CONTRATADA: **TOMCZAK INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI**

Nº CNPJ DA EMPRESA: **18.778.775/0001-58**

CONTRATO Nº **139/2022**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº **15/2022**

INÍCIO DA OBRA: **19/10/2022**

FINAL DA OBRA: **28/04/2023**

DATA DE FISCALIZAÇÃO: **28/07/2023**

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 28 de julho de 2023.

  
 JEAN FELIPE  
 MIECOANSKI:  
 08136345988  
 Coronel Vivida -  
 PR

**Jean Felipe Micoanski**  
 Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR  
 Divisão de Estudos e Projetos  
 Secretaria de Obras Viação e Urbanismo