

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 7 | 2020 | EXECUÇÃO DE 3144M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ - MFP-PJ Esta intervenção foi concluída | Contrato 80/2020 | 60 | 06/08/2020 | R\$ 259.569,78 | 100,00% |

Nº7/2020
Data Inicial: 06/08/2020

EXECUÇÃO DE 3144M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ - MFP-PJ

R\$ 259.569,78

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4208; 6030

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 3366 | 2020 | 06/08/2020 | 12476 |
| 3384 | 2020 | 06/08/2020 | 12476 |
| 3486 | 2020 | 10/09/2020 | 12476 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12476 | 1015 | 1543 | 06/08/2020 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 06*.8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*1**46** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 06*.8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*1**46** | Orçamento | Sim |
| CPF | 06*.8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*1**46** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 91*.7*.8**-34 | ART (CREA) | 17**2*3**73** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|-------------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 5378 | R\$ 259.569,79 | 04/03/2020 | |
| Contrato 80 | | 2020 | 76.205.681/0001-96 | 5379 | R\$ 259.569,78 | 17/06/2020 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 5383 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 10/09/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 80/2020 | 89,81% |
| 5388 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/10/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 80/2020 | 100,00% |
| 5392 | Conclusão | 3 | Jurisdicionado | 03/11/2020 | | | |