

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 3 | 2020 | EXECUÇÃO DE 2.429,00M ² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES SETOR 14 CAMPO S Esta intervenção foi concluída | Contrato 24/2020 | 60 | 30/03/2020 | R\$ 199.005,46 | 100,00% |

Nº3/2020
Data Inicial: 30/03/2020

**EXECUÇÃO DE 2.429,00M² DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
SOBRE PEDRAS IRREGULARES SETOR 14
CAMPO S**

R\$ 199.005,46

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4211

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1002 | 2020 | 30/03/2020 | 12476 |
| 1307 | 2020 | 03/04/2020 | 12476 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12476 | 1015 | 1543 | 30/03/2020 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 06*.8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**1*5**91** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 06*.8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**1*5**91** | Orçamento | Sim |
| CPF | 06*.8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**1*5**91** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 91*.7*.8**-34 | ART (CREA) | 10**2*1**76** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|-------------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 5357 | R\$ 201.023,92 | 05/12/2019 | |
| Contrato 24 | | 2020 | 76.205.681/0001-96 | 5358 | R\$ 199.005,46 | 10/02/2020 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 5363 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 03/04/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 24/2020 | 89,41% |
| 5366 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 04/05/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 24/2020 | 100,00% |
| 5369 | Conclusão | 3 | Jurisdicionado | 29/06/2020 | | | |