

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA AVENIDA DEOLINDO ZANELLA	Contrato 89/2020	30	10/09/2020	R\$ 294.962,95	100,00%

Esta intervenção foi concluída

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA AVENIDA DEOLINDO ZANELLA

R\$ 294.962,95

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7985

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3517	2020	10/09/2020	12476
3927	2020	01/10/2020	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1543	10/09/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*1**94**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*1**94**	Orçamento	Sim
CPF	06.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*1**94**	Fiscalização	Sim
CPF	07.*2*.5**-04	ART (CREA)	17**2*3**72**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5384	R\$ 345.344,95	04/03/2020	
Contrato 89		2020	76.205.681/0001-96	5385	R\$ 294.962,95	13/07/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5389	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 89/2020	89,84%
5393	Medição	2	Jurisdicionado	03/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 89/2020	100,00%
5397	Conclusão	3	Jurisdicionado	04/12/2020			