

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2020	EXECUÇÃO DE 4.756,00M <sup>2</sup> DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES SETOR 13 PRUDENTE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 8/2020	60	30/03/2020	R\$ 384.495,01	100,00%

**EXECUÇÃO DE 4.756,00M<sup>2</sup> DE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ  
SOBRE PEDRAS IRREGULARES SETOR 13  
PRUDENTE**

**R\$ 384.495,01**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4210

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1003	2020	30/03/2020	12476
1303	2020	03/04/2020	12476

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1543	30/03/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**1*5**83**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**1*5**83**	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**1*5**83**	Fiscalização	Sim
CPF	91*.7*.8**-34	ART (CREA)	17**2*1**69**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5359	R\$ 388.395,02	05/12/2019	
Contrato 8		2020	76.205.681/0001-96	5360	R\$ 384.495,01	24/01/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5364	Medição	1	Jurisdicionado	03/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 8/2020	88,48%
5367	Medição	2	Jurisdicionado	04/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 8/2020	100,00%
5370	Conclusão	3	Jurisdicionado	29/06/2020			