

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2020	EXECUÇÃO DE 3970M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ - JGP-FS-RD Esta intervenção foi concluída	Contrato 63/2020	60	06/08/2020	R\$ 319.313,75	100,00%

Nº6/2020
Data Inicial: 06/08/2020

**EXECUÇÃO DE 3970M² DE RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO - CBUQ - JGP-FS-RD**

R\$ 319.313,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7982; 7983; 7984

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3365	2020	06/08/2020	12476
3485	2020	10/09/2020	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1543	06/08/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*1**59**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*1**59**	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*1**59**	Fiscalização	Sim
CPF	91*.7*.8**-34	ART (CREA)	17**2*3**68**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5376	R\$ 321.961,37	03/03/2020	
Contrato 63		2020	76.205.681/0001-96	5377	R\$ 319.313,75	27/05/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5382	Medição	1	Jurisdicionado	10/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2020	89,35%
5387	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2020	100,00%
5391	Conclusão	3	Jurisdicionado	03/11/2020			