

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra   | Contrato/Aditivo  | Prazo | Data Inicial | Valor Total      | % Medição |
|-------------|------|--|-------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 9           | 2020 | RECUPERAÇÃO DE VIA RURAL COM CBUQ<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato 109/2020 | 90    | 03/11/2020   | R\$ 1.444.934,50 | 100,00%   |
| 9           | 2020 | RECUPERAÇÃO DE VIA RURAL COM CBUQ<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Aditivo 1/2020    | 90    | 03/11/2020   | R\$ 1.444.934,50 | 100,00%   |

## RECUPERAÇÃO DE VIA RURAL COM CBUQ

R\$ 1.444.934,50

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4298

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4429          | 2020 | 03/11/2020 | 12476  |
| 4653          | 2020 | 04/12/2020 | 12476  |
| 4806          | 2020 | 04/12/2020 | 12476  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12476           | 1018           | 1543                              | 03/11/2020 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc.<br>(Responsável<br>Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão<br>Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica<br>Ativa? |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| CPF                                   | 06.*8*.7**-65              | ART (CREA)                  | 17**2*3**85**       | Projeto Arquitetônico    | Sim                     |
| CPF                                   | 06.*8*.7**-65              | ART (CREA)                  | 17**2*3**85**       | Orçamento                | Sim                     |
| CPF                                   | 06.*8*.7**-65              | ART (CREA)                  | 17**2*3**85**       | Fiscalização             | Sim                     |
| CPF                                   | 40.*1*.9**-15              | ART (CREA)                  | 17**2*4**96**       | Execução de Obra         | Sim                     |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor            | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 5394       | R\$ 1.829.448,43 | 04/08/2020 |           |
| Contrato | 109              | 2020 | 76.205.681/0001-96 | 5395       | R\$ 1.444.934,50 | 28/08/2020 | 100,00%   |
| Aditivo  | 1                | 2020 | 76.205.681/0001-96 | 5405       | R\$ 676.961,63   | 11/02/2021 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo    | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo  | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 5398       | Medição | 1      | Jurisdicionado | 04/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 109/2020 | 84,50%    |
| 5400       | Medição | 2      | Jurisdicionado | 11/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 109/2020 | 84,48%    |

|      |           |   |                |            |                              |                   |         |
|------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 5402 | Medição   | 3 | Jurisdicionado | 11/02/2021 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 1/2020    | 27,80%  |
| 5407 | Medição   | 4 | Jurisdicionado | 31/03/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 109/2020 | 100,00% |
| 5408 | Medição   | 5 | Jurisdicionado | 31/03/2021 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 1/2020    | 100,00% |
| 5413 | Conclusão | 6 | Jurisdicionado | 20/04/2021 |                              |                   |         |