

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2023	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO PERÍMETRO URBANO Esta intervenção foi concluída	Contrato 3257/2022	360	01/03/2023	R\$ 849.298,04	100,00%

Nº5/2023
Data Inicial: 01/03/2023

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO PERÍMETRO URBANO

R\$ 849.298,04

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11681

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1781	2023	01/03/2023	12334
2620	2023	01/04/2023	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6540	01/03/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.1*.9*-16	ART (CREA)	17**2*1**07**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9*-16	ART (CREA)	17**2*1**07**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9*-16	ART (CREA)	17**2*1**07**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.4*.1*-50	RRT (CAU)	13**0*0*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6730	R\$ 969.051,02	01/03/2023	
Contrato	3257	2022	76.995.430/0001-52	6734	R\$ 849.298,04	01/03/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6726	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3257/2022	6,28%
6846	Medição	2	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3257/2022	8,51%
6946	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/05/2023			
7617	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3257/2022	100,00%

7618	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/12/2023
------	-----------	---	----------------	------------

Nº5/2023
Data Inicial: 01/03/2023

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO PERÍMETRO URBANO

Documentos

R\$ 849.298,04



