

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 3 | 2023 | Execução de playground (c. abundancia) Esta intervenção foi concluída | Contrato 91/2022 | 90 | 01/02/2023 | R\$ 162.000,00 | 100,00% |

Nº3/2023
Data Inicial: 01/02/2023

Execução de playground (c. abundancia)

R\$ 162.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

144136

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 8203 | 2022 | 01/02/2023 | 12261 |
| 8204 | 2022 | 01/02/2023 | 12261 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12261 | 1015 | 3066 | 01/02/2023 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 01*.5*.5**-84 | ART (CREA) | 17**2*6**76** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 08*.6*.4**-88 | ART (CREA) | 17**2*6**37** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 08*.6*.4**-88 | ART (CREA) | 17**2*6**37** | Orçamento | Sim |
| CPF | 08*.6*.4**-88 | ART (CREA) | 17**2*6**37** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 9344 | R\$ 162.913,85 | 11/07/2022 | |
| Contrato | 91 | 2022 | 76.995.455/0001-56 | 9345 | R\$ 162.000,00 | 11/07/2022 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 9346 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/02/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 91/2022 | 83,28% |
| 9360 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/03/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 91/2022 | 100,00% |
| 9398 | Conclusão | 3 | Jurisdicionado | 03/04/2023 | | | |