

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2023	Pavimentação de vias urbanas - Sol Nascente Esta intervenção foi concluída	Contrato 102/2022	120	01/02/2023	R\$ 609.360,81	100,00%

Nº1/2023
Data Inicial: 01/02/2023

Pavimentação de vias urbanas - Sol Nascente

R\$ 609.360,81

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136941

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9510	2022	01/02/2023	12261
9511	2022	01/02/2023	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/02/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*4**47**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*2**81**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*2**81**	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*2**81**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9338	R\$ 610.847,53	08/08/2022	
Contrato	102	2022	76.995.455/0001-56	9339	R\$ 609.360,81	08/08/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9340	Medição	1	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2022	22,43%
9358	Medição	2	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2022	22,43%
9396	Medição	3	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2022	22,43%
9427	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2022	99,42%

9450	Medição	5	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2022	99,42%
9475	Medição	6	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2022	100,00%
9494	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/08/2023			

Nº1/2023
Data Inicial: 01/02/2023

Pavimentação de vias urbanas - Sol Nascente

Documentos

R\$ 609.360,81

termo de recebimento definitivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO



SUPERVISÃO:
PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

MUNICÍPIO: **CORONEL VIVIDA** **SIT** **SAM** **LOTE** **CONCLUSÃO:**
54605 **54** **1** **15/05/2023**

EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO **CNPJ/ CPF** **Nº CONTRATO:**
PEDREIRA SANTIAGO LTDA **77744134000141** **102/2022**

VALOR:
R\$ 605.847,91 (SEISCENTOS E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS*****)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Pavimentação de vias urbanas de 2.161,48 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, drenagem, meio fio e sarjeta, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços diversos, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

LOCALIZAÇÃO:
LOTEAMENTO SOL NASCENTE.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Rua Aquilino A. Barp (trecho entre a Rua Vereador Agenor Andreis e a Rua Olivio Facciochi) – extensão 50,61 m
Rua Olivio Facciochi, (trecho entre a Rua Aquilino A. Barp e a Rua Adolfo R. B. da Silva) - extensão 146,00 m
Rua Adolfo R. B. da Silva (trecho entre a Rua Vereador Agenor Andreis e a Rua Olivio Facciochi) – extensão 76,32 m

Em quatorze de agosto do ano de dois mil e vinte e três a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

MARCELO
SILVESTRI:02505695
903

Assinado digitalmente por MARCELO SILVESTRI:02505695903
NE: CN=BR, O=C=CP-Brasil, OU=IC, CERTIFICA MINAS v6, OU=1507489000202, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3
DN: MARCELO SILVESTRI:02505695903
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2023.08.07 08:18:30 -03'00'
Fonte PDF: Reader Versão: 12.0.1

Marcelo Silvestri
Eng. Civil CREA 68498 - PR/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Jean Felipe Miecowski
Eng. Civil CREA: PR-148981/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2023.09.11 09:27:13 -03'00'

ANDERSON MANIQUE BARRETO

PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Coronel Vivida, 14 de agosto de 2023

Genezi Guedes dos Santos
Eng^o Civil CREA RS 81813/D
Analista/Supervisora

- PARANACIDADE