

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2023	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, LINHA FILAKOSKI. <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 116/2022	150	02/03/2023	R\$ 321.227,94	100,00%
4	2023	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, LINHA FILAKOSKI. <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2023	150	02/03/2023	R\$ 321.227,94	100,00%

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS,  
COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO,  
LINHA FILAKOSKI.**

R\$ 321.227,94

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24684

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2438	2023	01/03/2023	12217
2440	2023	01/03/2023	12217
2439	2023	02/05/2023	12217
1673	2023	01/07/2023	12217

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	01/03/2023

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*5**58**	Orçamento	Sim
CPF	02.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*5**58**	Fiscalização	Sim
CPF	08.*4*.9**-78	ART (CREA)	17**2*3**24**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9574	R\$ 322.026,76	23/05/2023	
Contrato	116	2022	80.874.100/0001-86	9575	R\$ 321.227,94	23/05/2023	100,00%
Aditivo	1	2023	80.874.100/0001-86	9604	R\$ 59.562,60	11/05/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9576	Medição	1	Jurisdicionado	10/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2022	17,49%
9581	Medição	2	Jurisdicionado	13/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2022	38,76%

9587	Medição	3	Jurisdicionado	11/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2022	52,08%
9588	Medição	4	Jurisdicionado	23/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2022	74,52%
9597	Medição	5	Jurisdicionado	20/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2022	91,34%
9605	Medição	6	Jurisdicionado	04/07/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	75,65%
9606	Medição	7	Jurisdicionado	30/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2022	95,00%
9607	Medição	8	Jurisdicionado	30/08/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	95,00%
9611	Medição	9	Jurisdicionado	15/09/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	100,00%
9612	Medição	10	Jurisdicionado	15/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2022	100,00%
9613	Conclusão	11	Jurisdicionado	15/09/2023			

## PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, LINHA FILAKOSKI.

### Documentos

R\$ 321.227,94

## MEDAÇÃO

## ORÇAMENTO

CONTRATO N° 116/2022  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - LINHA FILAKOSKI

ÁREA: 8.070,00m<sup>2</sup>, com 1.270 metros de extensão, 6,0 metros de largura e Entroncamento

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Licitado Total R\$	1 <sup>a</sup> MEDIDAÇÃO	2 <sup>a</sup> MEDIDAÇÃO	3 <sup>a</sup> MEDIDAÇÃO	4 <sup>a</sup> MEDIDAÇÃO
						10/03/2023	13/04/2023	11/05/2023	23/05/2023
<b>Sinalização</b>									
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	3,00	Pç	183,98	549,24	-	-	-	-
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva (1x3m)	3,00	m <sup>2</sup>	713,86	2.140,98	-	-	-	-
<b>Pavimentação</b>									
532600	Colchão de argila p/pav. Poliedrico (mão de obra)	7.765,20	m <sup>2</sup>	3,61	28.032,38	5,198,40	6.238,08	4.158,72	7.007,44
532200	Extracção, carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliedrico	2.600,00	m	19,31	50.206,00	9.655,00	11.586,00	7.724,00	13.014,94
521450	Extração, carga , transp. P reparo e assentamento do Poliedro	7.755,20	m <sup>2</sup>	26,83	208.340,32	10.483,02	46.352,24	30.908,16	52.080,25
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico (mão de obra)	7.755,20	m <sup>2</sup>	1,35	-	-	-	-	-
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica, largura de 1,0 metro cada margem	2.600,00	m <sup>2</sup>	1,78	4.628,00	-	-	-	-
800000	Enlevelamento da contenção lateral, largura de 0,50 metro de cada margem	1.300,00	m <sup>2</sup>	12,96	16.848,00	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>				321.227,94	56.178,82	68.316,32	42.790,88	72.102,63
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>					17,49%	38,76%	52,08%	74,52%
	<b>TOTAL PAGO</b>					293.398,92			
	<b>SalDO A PAGAR</b>					R\$ 27.829,02			

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul  
Fábio Júnior de Oliveira  
 Diretor Depto. de Obras e Serviços Urbanos  
 Eng. Civil CREA PR 82.120/D - DECRETO N° 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira  
 CREA PR-82.120/D

## MEDICAO

5ª MEDICAO 20/06/2023		
	5.429,74 8.226,06 40.354,47	
	54.010,27 91,34%	

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul  
Fábio Júnior de Oliveira  
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
ENGE. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO N° 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira  
CREA PR-82.120/D

## MEDAÇÃO

MEDAÇÃO DO ADITIVO

## CONTRATO N° 116/2022 - ADITIVO DE META FÍSICA - 250,00 METROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - LINHA FILAKOSKI

ÁREA: 8,070,00m<sup>2</sup>, com 1.270 metros de extensão, 6,0 metros de largura e Entroncamento

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Licitado Total R\$	AUMENTO DE META FÍSICA	1ª MEDAÇÃO 04/07/2023
821000	Sinalização Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização Placa de sinalização c/ película refletiva (1x3m)	3,00 3,00	pç m2	183,08 713,66	549,24 2.140,98	-	-
820000	Pavimentação						
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliedrício (mão de obra)	7.765,20	m2	3,61	28.032,38	5.198,40	4.158,72
535200	Extração, carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico	2.600,00	m	19,31	50.206,00	9.655,00	7.724,00
521450	Extração, carga , transp. Preparo assentamento do Poliedro	7.765,20	m2	26,83	208.340,32	38.635,20	30.908,16
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrício (mão de obra)	7.765,20	m2	1,35	10.483,02	1.944,00	1.555,20
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrício, largura de 1,0 metro cada margem Enleitamento da contenção lateral, largura de 0,50 metro de cada margem	2.600,00 1.300,00	m2 m2	1,78 12,96	4.628,00 16.848,00	890,00 3.240,00	712,00
800000	TOTAL GERAL				321.227,94	59.552,60	45.058,08
	TOTAL PAGO				45.058,08		
	SALDO A PAGAR				14.504,52		

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira  
 CREA PR-82.120/D



# MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

## **TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e Responsável Técnico pela Fiscalização da Obra, referente a obra de pavimentação com pedras irregulares, com extensão de 1.270 metros, largura de 6,0 metros, totalizando 8.070,00m<sup>2</sup>, executada na estrada vicinal, Comunidade São Sebastião do Paraíso, Linha Filakoski, conforme Contrato de Empreitada Global nº 116/2022, informo que a obra está em execução, com percentual de 95,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 de agosto de 2023.

**FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902**  
Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902  
Data: 2023-09-30 09:30:22 -03'00'  
DADOS: C-NR, c-ICP-Brasil, ou-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, rfb-RFB e CPF, A3, ou-EM BRANCO, ou-ID 0104750800147, ou-PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902  
Dados: 2023-09-30 09:30:22 -03'00'

Fábio Júnior de Oliveira



## MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

### TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e Responsável Técnico pela Fiscalização da Obra, referente a obra de pavimentação com pedras irregulares, com extensão de 1.270 metros, largura de 6,0 metros, totalizando 8.070,00m<sup>2</sup>, executada na estrada vicinal, Comunidade São Sebastião do Paraíso, Linha Filakoski, conforme Contrato de Empreitada Global nº 116/2022 – ADITIVO 01, informo que a obra está em execução, com percentual de 95,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 de agosto de 2023.

FABIO JUNIOR DE  
OLIVEIRA:02319566  
902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902  
Data: 2023-09-20 09:32:57 -03'00'  
Digital ID: o=ICP-Brasil-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=rFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902  
Dados: 2023.09.20 09:32:57 -03'00'

*Fábio Júnior de Oliveira*