

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2023	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, LINHA FILAKOSKI. <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 116/2022	150	02/03/2023	R\$ 321.227,94	100,00%
4	2023	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, LINHA FILAKOSKI. <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2023	150	02/03/2023	R\$ 321.227,94	100,00%

Nº4/2023  
Data Inicial: 02/03/2023

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS,  
COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO,  
LINHA FILAKOSKI.**

**R\$ 321.227,94**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24684

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2438	2023	01/03/2023	12217
2440	2023	01/03/2023	12217
2439	2023	02/05/2023	12217
1673	2023	01/07/2023	12217

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	01/03/2023

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*5**58**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*5**58**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.4*.9**-78	ART (CREA)	17**2*3**24**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9574	R\$ 322.026,76	23/05/2023	
Contrato	116	2022	80.874.100/0001-86	9575	R\$ 321.227,94	23/05/2023	100,00%
Aditivo	1	2023	80.874.100/0001-86	9604	R\$ 59.562,60	11/05/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9576	Medição	1	Jurisdicionado	10/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2022	17,49%
9581	Medição	2	Jurisdicionado	13/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2022	38,76%

9587	Medição	3	Jurisdicionado	11/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2022	52,08%
9588	Medição	4	Jurisdicionado	23/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2022	74,52%
9597	Medição	5	Jurisdicionado	20/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2022	91,34%
9605	Medição	6	Jurisdicionado	04/07/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	75,65%
9606	Medição	7	Jurisdicionado	30/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2022	95,00%
9607	Medição	8	Jurisdicionado	30/08/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	95,00%
9611	Medição	9	Jurisdicionado	15/09/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	100,00%
9612	Medição	10	Jurisdicionado	15/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2022	100,00%
9613	Conclusão	11	Jurisdicionado	15/09/2023			

Nº4/2023  
Data Inicial: 02/03/2023

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS,  
COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO,  
LINHA FILAKOSKI.**

**Documentos**

**R\$ 321.227,94**

## ORÇAMENTO

CONTRATO Nº 116/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - LINHA FILAKOSKI

ÁREA: 8.070,00m², com 1.270 metros de extensão, 6,0 metros de largura e Entroncamento



Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Licitado		1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO
				Unitário R\$	Total R\$	10/03/2023	13/04/2023	11/05/2023	23/05/2023
821000	Sinalização	3,00	pç	183,08	549,24	549,24	-	-	-
820000	Suporte de madeira 3" x 3" p/placa de sinalização Placa de sinalização c/ película refletiva (1X3m)	3,00	m2	713,66	2.140,98	2.140,98	-	-	-
532600	Pavimentação	7.765,20	m2	3,61	28.032,38	5.198,40	6.238,08	4.158,72	7.007,44
535200	Colchão de argila p/ pav. Polidrico (mão de obra)	2.600,00	m	19,31	50.206,00	9.655,00	11.586,00	7.724,00	13.014,94
521450	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Polidrico	7.765,20	m2	26,83	208.340,32	38.635,20	46.362,24	30.908,16	52.080,25
532650	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro	7.765,20	m2	1,35	10.483,02	-	-	-	-
575100	Enchimento c/ argila p/pav. Polidrico (mão de obra)	2.600,00	m2	1,78	4.628,00	890,00	-	-	-
800000	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidrica, largura de 1,0 metro cada margem Enieivamento da contenção lateral, largura de 0,50 metro de cada margem	1.300,00	m2	12,96	16.848,00	3.240,00	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>321.227,94</b>	<b>56.178,82</b>	<b>68.316,32</b>	<b>42.790,88</b>	<b>72.102,63</b>
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>					<b>17,49%</b>	<b>38,76%</b>	<b>52,08%</b>	<b>74,52%</b>

TOTAL PAGO R\$ 293.398,92

SALDO A PAGAR R\$ 27.829,02

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira

DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
ENGRº CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira  
CREA PR-82.120/D

ORÇAMENTO

5ª MEDIÇÃO 20/06/2023	-	54.010,27
	5.429,74	91,34%
	8.226,06	
	40.354,47	

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

*Fábio Júnior de Oliveira*  
 DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 ENGE. CIVIL CREA-PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira  
 CREA PR-82.120/D

## MEDIÇÃO DO ADITIVO

**CONTRATO Nº 116/2022 - ADITIVO DE META FÍSICA - 250,00 METROS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - LINHA FILAKOSKI

ÁREA: 8.070,00m<sup>2</sup>, com 1.270 metros de extensão, 6,0 metros de largura e Entroncamento

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor		AUMENTO DE META FÍSICA	1ª MEDIÇÃO
				Unitário R\$	Total R\$		
821000	Sinalização	3,00	pç	183,08	549,24	-	-
820000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização Placa de sinalização c/ película refletiva (1X3m)	3,00	m2	713,66	2.140,98	-	-
532600	<b>Pavimentação</b> Colchão de argila p/ pav. Poliedrico (mão de obra)	7.765,20	m2	3,61	28.032,38	5.198,40	4.158,72
535200	Extração, carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliedrico	2.600,00	m	19,31	50.206,00	9.655,00	7.724,00
521450	Extração, carga , transp. Preparo e assentamento do Poliedro	7.765,20	m2	26,83	208.340,32	38.635,20	30.908,16
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico (mão de obra)	7.765,20	m2	1,35	10.483,02	1.944,00	1.555,20
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica, largura de 1,0 metro cada margem	2.600,00	m2	1,78	4.628,00	890,00	712,00
800000	Enleivamento da contenção lateral, largura de 0,50 metro de cada margem	1.300,00	m2	12,96	16.848,00	3.240,00	
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>321.227,94</b>	<b>59.562,60</b>	<b>45.058,08</b>

TOTAL PAGO

R\$

45.058,08

SALDO A PAGAR

R\$

14.504,52

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira  
CREA PR-82.120/D



## MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

### TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e Responsável Técnico pela Fiscalização da Obra, referente a obra de pavimentação com pedras irregulares, com extensão de 1.270 metros, largura de 6,0 metros, totalizando 8.070,00m<sup>2</sup>, executada na estrada vicinal, Comunidade São Sebastião do Paraíso, Linha Filakoski, conforme Contrato de Empreitada Global nº 116/2022, informo que a obra está em execução, com percentual de 95,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 de agosto de 2023.

FABIO JUNIOR DE  
OLIVEIRA:023195  
66902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE  
OLIVEIRA:02319566902  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=EM BRANCO, ou=81047508000147,  
ou=PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE  
OLIVEIRA:02319566902  
Dados: 2023.09.20 09:30:22 -03'00'

.....  
*Fábio Júnior de Oliveira*



## MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

### TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e Responsável Técnico pela Fiscalização da Obra, referente a obra de pavimentação com pedras irregulares, com extensão de 1.270 metros, largura de 6,0 metros, totalizando 8.070,00m<sup>2</sup>, executada na estrada vicinal, Comunidade São Sebastião do Paraíso, Linha Filakoski, conforme Contrato de Empreitada Global nº 116/2022 – ADITIVO 01, informo que a obra está em execução, com percentual de 95,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 de agosto de 2023.

FABIO JUNIOR DE  
OLIVEIRA:02319566  
902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE  
OLIVEIRA:02319566902  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM  
BRANCO, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL,  
cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902  
Dados: 2023.09.20 09:32:57 -03'00'

.....  
*Fábio Júnior de Oliveira*