

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2023	1 BARRACÃO INDUSTRIAL 280M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 3423/2022	180	01/03/2023	R\$ 380.228,51	100,00%

Nº4/2023
Data Inicial: 01/03/2023

1 BARRACÃO INDUSTRIAL 280M²

R\$ 380.228,51

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14649

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1540	2023	01/03/2023	12334
1541	2023	01/03/2023	12334
2089	2023	01/03/2023	12334
2092	2023	01/03/2023	12334
3544	2023	01/05/2023	12334
3545	2023	01/05/2023	12334
5494	2023	03/07/2023	12334
5493	2023	03/07/2023	12334
8917	2023	01/11/2023	12334
8918	2023	01/11/2023	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6540	01/03/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*0**30**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*0**30**	Orçamento	Sim
CPF	07*.3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*0**75**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*0**64**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6729	R\$ 486.234,53	01/03/2023	
Contrato	3423	2022	76.995.430/0001-52	6733	R\$ 380.228,51	01/03/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6725	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3423/2022	18,73%
6743	Medição	2	Jurisdicionado	02/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3423/2022	34,91%
6843	Medição	3	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3423/2022	34,91%
6939	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3423/2022	54,68%
7053	Medição	5	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3423/2022	54,68%
7150	Medição	6	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3423/2022	71,52%
7268	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3423/2022	71,52%
7366	Medição	8	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3423/2022	71,52%
7388	Medição	9	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3423/2022	71,52%
7536	Medição	10	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3423/2022	100,00%
7547	Conclusão	11	Jurisdicionado	06/11/2023			

Nº4/2023
Data Inicial: 01/03/2023

1 BARRACÃO INDUSTRIAL 280M²

Documentos

R\$ 380.228,51



2 de fev. de 2023 15:39:59
25.9590731S 52.8101426W
Fenix



25.9590668S 52.8104224W
Itapejara d'Oeste





