

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2023	2 BARRACÕES INDUSTRIAIS DE 420 M ² CADA Esta intervenção foi concluída	Contrato 3404/2022	180	01/03/2023	R\$ 983.602,30	100,00%

Nº3/2023
Data Inicial: 01/03/2023

2 BARRACÕES INDUSTRIAIS DE 420 M² CADA

R\$ 983.602,30

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14647; 14648

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1658	2023	01/03/2023	12334
1659	2023	01/03/2023	12334
2717	2023	03/04/2023	12334
2716	2023	03/04/2023	12334
4496	2023	01/06/2023	12334
4497	2023	01/06/2023	12334
6460	2023	01/08/2023	12334
6459	2023	01/08/2023	12334
6068	2024	01/07/2024	12334
6069	2024	01/07/2024	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6540	01/03/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.4*.4**-21	ART (CREA)	17**2*0**20**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*0**30**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*0**30**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*0**30**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*0**30**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*1**85**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*1**85**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6728	R\$ 1.167.416,11	01/03/2023	

Contrato 3404 2022 76.995.430/0001-52 6732 R\$ 983.602,30 01/03/2023 100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6724	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	10,34%
6849	Medição	2	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	19,81%
6938	Medição	3	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	19,81%
7058	Medição	4	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	29,83%
7149	Medição	5	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	29,83%
7257	Medição	6	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	49,79%
7367	Medição	7	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	49,79%
7387	Medição	8	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	49,79%
7535	Medição	9	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	49,79%
7615	Medição	10	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	49,79%
7668	Medição	11	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	49,79%
7727	Medição	12	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	49,79%
7810	Medição	13	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	49,79%
7923	Medição	14	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	49,79%
7946	Medição	15	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	49,79%
8143	Medição	16	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	49,79%
8237	Medição	17	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3404/2022	100,00%
8249	Conclusão	18	Jurisdicionado	01/07/2024			

Nº3/2023
Data Inicial: 01/03/2023

2 BARRACÕES INDUSTRIAIS DE 420 M² CADA

Documentos

R\$ 983.602,30



30 de jan. de 2023 09:48:14
25.94719234S 52.82097148W



25.94662141S 52.81832178W
Itapejara d'Oeste



26/05/2023 14:52
25.9472289S 52.82106593W
Itapejara d'Oeste



