

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2017	Reforma do Centro de Eventos Prefeito Geraldo Giacomini	Contrato 189/2017	60	25/10/2017	R\$ 105.502,03	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº6/2017
Data Inicial: 25/10/2017

Reforma do Centro de Eventos Prefeito Geraldo Giacomini

R\$ 105.502,03

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3716

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4226	2017	31/10/2017	12476
4580	2017	27/11/2017	12476
5021	2017	06/12/2017	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1012	1346	31/10/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.3*.8**-24	RRT (CAU)	61**7*8	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*5**71	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*5**71	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*5**71	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5272	R\$ 128.464,12	10/07/2017	
Contrato	189	2017	76.205.681/0001-96	5273	R\$ 105.502,03	04/08/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5274	Medição	1	Jurisdicionado	26/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2017	46,38%
5277	Medição	2	Jurisdicionado	27/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2017	57,61%
5280	Medição	3	Jurisdicionado	06/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2017	100,00%

5283	Conclusão	4	Jurisdicionado	29/01/2018
------	-----------	---	----------------	------------