

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2017	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE LOURDES TEREZINHA ZANINI Esta intervenção foi concluída	Contrato 100/2017	180	27/07/2017	R\$ 108.820,46	100,00%

REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE LOURDES TEREZINHA ZANINI

R\$ 108.820,46

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3725; 5541

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2429	2017	27/07/2017	12476
2947	2017	10/08/2017	12476
3685	2017	22/09/2017	12476
5490	2017	29/01/2018	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1047	1346	27/07/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05.*3*.8**-24	RRT (CAU)	58**1*1	Execução de Obra	Sim
CPF	06.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*1**36	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*1**36	Orçamento	Sim
CPF	06.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*1**36	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5254	R\$ 138.031,12	11/05/2017	
Contrato	100	2017	76.205.681/0001-96	5255	R\$ 108.820,46	27/07/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5256	Medição	1	Jurisdicionado	27/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2017	25,65%
5263	Medição	2	Jurisdicionado	10/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2017	62,72%

5268	Medição	3	Jurisdicionado	22/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2017	77,08%
5271	Medição	4	Jurisdicionado	26/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2017	77,08%
5276	Medição	5	Jurisdicionado	27/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2017	77,08%
5279	Medição	6	Jurisdicionado	06/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2017	100,00%
5282	Conclusão	7	Jurisdicionado	29/01/2018			