

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO CRISTO REI <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 175/2017	120	29/01/2018	R\$ 253.715,15	100,00%

Nº1/2018  
Data Inicial: 29/01/2018

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO CRISTO REI

R\$ 253.715,15

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4032; 4033; 4034; 4035

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5550	2017	29/01/2018	12476
5551	2017	29/01/2018	12476

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1543	29/01/2018

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**5*7**79	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**5*7**79	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**5*7**79	Fiscalização	Sim
CPF	40*.1*.9**-15	ART (CREA)	20**4*7**78	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5284	R\$ 255.317,72	18/05/2017	
Contrato	175	2017	76.205.681/0001-96	5285	R\$ 253.715,15	14/07/2017	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5287	Medição	1	Jurisdicionado	28/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2017	75,00%
5291	Medição	2	Jurisdicionado	25/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2017	100,00%
5294	Conclusão	3	Jurisdicionado	30/05/2018			