

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2017	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER, ROTATÓRIA E DEMAIS SERVIÇOS Esta intervenção foi concluída	Contrato 85/2017	120	27/07/2017	R\$ 37.350,97	100,00%

Nº3/2017
Data Inicial: 27/07/2017

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER, ROTATÓRIA E DEMAIS SERVIÇOS

R\$ 37.350,97

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4305; 4311; 4312; 5883

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2754	2017	27/07/2017	12476
3644	2017	22/09/2017	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1346	27/07/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**0*5**58	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**0*5**58	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**0*5**58	Fiscalização	Sim
CPF	07*.6*.9**-94	RRT (CAU)	58**3*0	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5251	R\$ 37.373,15	20/04/2017	
Contrato 85		2017	76.205.681/0001-96	5252	R\$ 37.350,97	27/07/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5253	Medição	1	Jurisdicionado	27/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2017	54,67%
5262	Medição	2	Jurisdicionado	10/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2017	100,00%
5267	Conclusão	3	Jurisdicionado	22/09/2017			